



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 133 del 01/02/2023

OGGETTO: I.I.S. A. MEUCCI VIA DELLO SPORT 3 CARPI (MO). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA. CIG 9260451DE7 CUP G98B20000570001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1009 del 13/06/2022 il Responsabile unico del procedimento, Direttrice dell'Area Tecnica della provincia di Modena Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 241.753,55 a base d'appalto suddiviso in € 231.396,15 per lavori ed in € 10.357,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto, ed € 58.246,45 per somme a disposizione.

La spesa complessiva di euro 300.000,00 è stata finanziata con fondi europei Next GenerationEU e ha trovato copertura al capitolo 4771/22 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L.,160/2019 (art. 1 c. 63 e 64)" del P.E.G. 2022 così come indicato nella determinazione n. 1009 del 13/06/2022.

L'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021). L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n°1394 03/08/2022 ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, all'impresa GUIOTTO SRL con sede in San Bonifacio (VR) via dell'Agricoltura ZAI-EST C.F/P.IVA 04066390230 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso del 19,00% e pertanto per l'importo contrattuale di € 197.788,28 (lavori 187.430,88 + oneri 10.357,40) oltre ad IVA al 22% pari ad € 43.513,42 quindi per un importo complessivo pari a € 241.301,70.

Il contratto è stato stipulato in data 23/11/2022 al rep. n° 29131.
Il quadro economico post-affidamento risulta come di seguito riportato:

		Euro	euro
A)	LAVORI		
a.1)	lavori	€ 187.430,88	

a.2)	oneri per la sicurezza	€ 10.357,40	
	TOTALE LAVORI		€ 197.788,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.8)	Spese per incentivo	€ 4.610,67	
b.15)	Spese per Autorità	€ 450,00	
b.16)	I.V.A sui Lavori	€ 43.513,42	
	ribasso indisponibile da impegnare	€ 53.637,63	

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 102.211,72

	TOTALE COMPLESSIVO		€ 300.000,00

L'Ufficio di Direzione dei lavori, nominato con determina n.530 del 05/04/2022 e modificato con determina 1349 del 03/08/2022, risulta composto come sotto elencato:

- Direttore dei Lavori: Geom. Alessandro Ricci, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- Direttore operativo: Ing. Laura Reggiani, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- Direttore operativo e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Alessandro Ricci – Area Tecnica della Provincia di Modena;

La funzione di responsabile unico del procedimento previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore area Tecnica della Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati il 06/10/2022 come da verbale redatto in pari data.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 90 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 03/01/2023, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere a sospensioni e riprese dei lavori.

I lavori sono stati ultimati il 20/12/2022, e il certificato di ultimazione dei lavori redatto il 21/12/2022 dopo sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa.

Il Conto finale è stato redatto in data 09/01/2023 per l'importo complessivo di netti Euro 197.788,28, pari all'importo contrattuale, così ripartito:

	Euro	Euro
Importo finanziato		197.788,28
Importo lavori a base d'asta	241.753,55	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	- 10.357,40	

Importo soggetto al ribasso d'asta	231.396,15	
Ribasso contrattuale del 19,00%	- 43.965,27	



Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta	187.430,88	
Oneri di sicurezza	10.357,40	

Importo lavori eseguiti		197.788,28

Minore spesa		0,00

Durante il corso dei lavori è stato effettuato un pagamento in acconto, alla ditta aggiudicataria dei lavori, di importo pari a netti € 180.816,17 (al netto delle ritenute dello 0,5%, pari a € 908,62) rimanendo pertanto un credito netto dell'Impresa a saldo di Euro 16.972,11 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 3.733,86 per un totale complessivo di € 20.705,97, come di seguito evidenziato:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
GUIOTTO SRL	€ 197.788,28	€ 180.816,17	€ 16.972,11	€ 20.705,97

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC: prot. INAIL_35380195 del 04/11/2022, scadenza validità 04/03/2023) presso sportello unico previdenziale;

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/01/2023 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 18/01/2023, e sottoscritto digitalmente dal direttore dei lavori e dall'impresa.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale presentata dalla ditta in data 17/01/2023 con prot.1568.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 02/09/2022 dell'importo netto di € 197.788,28 di cui € 187.430,88 per lavori ed € 10.357,40 pari all'importo contrattuale, giusto rep. n° 29131 in data 23/11/2022;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 18/01/2023, che evidenzia una spesa complessiva per lavori di € 241.301,70 di cui € 197.788,28 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 43.513,42 per I.V.A. al 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è firmato digitalmente acquisito ed allegato al presente atto;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 197.788,28 come in premessa suddivisa, è stato emesso un certificato, n° 505 del 06/12/2022, in acconto per netti € 180.816,17 oltre iva, (al netto delle ritenute dello 0.5%, pari a € 908,62), rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 16.972,11 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 3.733,86 per un totale complessivo di € 20.705,97;
5. di liquidare e pagare pertanto alla ditta GUIOTTO SRL la somma complessiva di € 20.705,97 a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 801/22 - res. 1449/22 – cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli edifici scolastici – L. 106/2019 – Decreto 13/202 – MIS.4 INV. 3.3.”, finanziato con MIUR L. 160/2019 e DM 13/21 – PNRR, del PEG 2023;
6. di dare che rispetto all'importo impegnato per la ditta non si registrano economie;
7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC: prot. INAIL_35380195 del 04/11/2022, scadenza validità 04/03/2023) presso sportello unico previdenziale;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

		Aggiudicazione	Consuntivo
A)	LAVORI		
a.1)	lavori	€ 187.430,88	€ 187.430,88
a.2)	oneri per la sicurezza	€ 10.357,40	€ 10.357,40
		-----	-----



	TOTALE LAVORI	€ 197.788,28	€ 197.788,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.8)	Spese per incentivo	€ 4.610,67	€ 4.610,67
b.15)	Spese per Autorità	€ 450,00	€ 450,00
b.16)	I.V.A sui Lavori	€ 43.513,42	€ 43.513,42
	ribasso indisponibile da impegnare	€ 53.637,63	
		-----	-----
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 102.211,72	€ 48.574,09
		-----	-----
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 300.000,00	€ 246.362,37
	Minore spesa		53.673,63

9. di dare atto che rispetto all'importo finanziato si registra una minore spesa di € 53.637,63 (corrispondente al ribasso d'asta) che si libera dal sub. 802/22 al res.. 1449/22 del succitato cap. 4771 del PEG 2023;
10. di accertare una minore entrata di € 53.637,63 al res. 1062/22 - capitolo 2562 – “Finanziamento PNNR manutenzione straordinaria di efficienza energetica L. 160/2019 – decreto 13/2021 – MIS 4 e INV 3.3.” parte entrata del Peg 2023;
11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 4.610,67 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 474/22 – res. 1449/22 del succitato cap. 4771 del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
12. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 9260451DE7 e il codice CUP è il n. G98B20000570001;
13. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F 971 rif. Arch. 501;
14. di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021). L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.
15. di svincolare la cauzione fidejussoria definitiva a mezzo GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA N. 420252805 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A – Agenzia di San Bonifacio e Polizza Assicurazione CAR n. 420252823 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A - Agenzia di San Bonifacio., come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
16. di confermare che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determina n.530 del 05/04/2022 e modificato con determina 1349 del 03/08/2022 è composto da :
 - Direttore dei Lavori: Geom. Alessandro Ricci, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Direttore operativo: Ing. Laura Reggiani, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Direttore operativo e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Alessandro Ricci – Area Tecnica della Provincia di Modena;
17. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;



18. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Area Tecnica

Servizio Edilizia

Telefono 059 209 949 Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256

Lavori: I.I.S. A. MEUCCI VIA DELLO SPORT 3 CARPI (MO). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA, class. 06-06-02, fasc. 971

CIG: 9260451DE7 - CUP: G98B20000570001

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IMPRESA AGGIUDICATARIA: I lavori sono stati affidati all'impresa GUIOTTO SRL con sede in San Bonifacio (VR) via dell'Agricoltura ZAI-EST C.F/P.IVA 04066390230

CONTRATTO: Registrato presso agenzia delle entrate di Modena in data 05/12/2022 al n° 33505 serie 1T. Registrato al nostro repertorio n°29131 in data 23/11/2022

IMPORTI: Importo lavori a base d'asta	€ 231.396,15
<u>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</u>	<u>€ 10.357,40</u>
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 241.753,55
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese per incentivo	€ 4.610,67
Spese per Autorità	€ 450,00
I.V.A sui Lavori	€ 53.185,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 58.246,45
TOTALE COMPLESSIVO	€ 300.000,00

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il progetto esecutivo per i lavori di I.I.S. A. MEUCCI VIA DELLO SPORT 3 CARPI (MO). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA è stato redatto dai tecnici della Provincia di Modena, il progettista generale è stato individuato nella persona del geom. Alessandro Ricci, dipendente della Provincia di Modena.

Con la Determinazione n. 1009 del 13/06/2022 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa, si prenotava la spesa e si affidavano i lavori alla ditta in premessa.

L'importo complessivo dell'affidamento ammontava ad € 197.788,28 di cui € 187.430,88 per lavori, al netto dello sconto, e € 10.357,40 per oneri per la sicurezza, avendo offerto un ribasso percentuale del -19,00%.

DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA'

L'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 530 del 05/04/2022 è così composto:

- Geom. Alessandro Ricci, Servizio Manutenzione Edilizia, Direttore dei lavori.
- Geom. Alessandro Ricci, Servizio Manutenzione Edilizia, Coordinatore Sicurezza in Esecuzione.
- Ing. Laura Reggiani, Servizio Manutenzione Edilizia, Direttore operativo;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La funzione di responsabile unico del procedimento previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore area Tecnica della Provincia di Modena.

IMPRESA APPALTATRICE

Tali lavori sono stati aggiudicati con Determinazione n. 13949 del 03/08/2022 e sono stati affidati all'impresa GUIOTTO SRL con sede in San Bonifacio (VR) via dell'Agricoltura ZAI-EST C.F./P.IVA 04066390230.

CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA

Cauzione definitiva a mezzo GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA N. 420252805 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A – Agenzia di San Bonifacio e Polizza Assicurazione CAR n. 420252823 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A - Agenzia di San Bonifacio.

CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO

Il contratto è stato stipulato in data 23/11/2022 n° 29131.

Con esso i lavori sono stati affidati a "COPRPO" per un importo complessivo di € 197.788,28 di cui € 187.430,88 per lavori, al netto dello sconto, e € 10.357,40 per oneri per la sicurezza, oltre iva.

SUBAPPALTI

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

VARIANTE

Durante i Lavori non sono state approvate modifiche contrattuali.

NUOVI PREZZI

Nel corso dei lavori non sono stati approvati nuovi prezzi.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Nel corso dei lavori non sono stati sottoscritti atti di sottomissione.

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE

Complessivamente, per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzati i seguenti importi, come risultanti dal quadro economico della determinazione di approvazione n. 1309 del 03/08/2022:

		base di gara	aggiudicazione
A)	LAVORI		
a.1)	lavori	€ 231.396,15	€ 187.430,88
a.2)	oneri per la sicurezza	€ 10.357,40	€ 10.357,40
	TOTALE LAVORI	€ 241.753,55	€ 197.788,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.8)	Spese per incentivo	€ 4.610,67	€ 4.610,67
b.15)	Spese per Autorità	€ 450,00	€ 450,00
b.16)	I.V.A sui Lavori	€ 53.185,78	€ 43.513,42
	ribasso indisponibile da impegnare		€ 53.637,63
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 58.246,45	€ 102.211,72
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 300.000,00	€ 300.000,00

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati il 06/10/2022 come da verbale redatto in pari data.

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO

ORIGINARIO

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 90 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 03/01/2023, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere a sospensioni e riprese dei lavori.

PROROGHE

Non è stata concessa alcuna proroga.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il 20/12/2022, e il certificato di ultimazione dei lavori redatto il 21/12/2022 dopo sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Al momento non risulta che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa abbia denunciato danni alle opere realizzate, neppure per cause di forza maggiore, né che siano stati prodotti danni a terzi e/o beni dell'Amministrazione Provinciale.

LAVORI IN ECONOMIA

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori e sono stati eseguiti a regola d'arte.

ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non è stato necessario formalizzare ordini di servizio.

CERTIFICATI D'ACCONTO

Durante il corso dei lavori è stato effettuato un pagamento in acconto di importo pari ad € 180.816,17 oltre iva, al netto delle ritenute dello 0.5% , pari a € 908,62.

STATO FINALE

Il Conto finale è stato redatto in data 09/01/2023 per l'importo complessivo di Euro 197.788,28 (IVA esclusa) così ripartito:

Importo lavori a base d'asta	€	231.396,15
<u>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</u>	€	<u>10.357,40</u>
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	241.753,55
Ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria		-19,00%
Importo lavori eseguito	€	187.430,88
<u>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</u>	€	<u>10.357,40</u>
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	€	197.788,28

b) per certificati d'acconto già emessi: € 180.816,17

Totale credito netto 16.972,11 € non si rilevano economie sui lavori eseguiti

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 16.972,11 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 3.733,86 per un totale complessivo di 20.705,97 €.

Credito netto (lavori più oneri)	€	16.972,11
IVA al 22%	€	3.733,86
Totale	€	20.705,97

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO

Durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa seguente, così come risulta comunicato dalla stessa:

INAIL 18960925 - 21342931/98

INPS 9011273250 - 16510664 Verona

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta dagli atti in possesso dell'Ente appaltante, sono state richieste le prescritte dichiarazioni liberatorie.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

SINTESI ED ANDAMENTO DELLO SVILUPPO DEI LAVORI

Redazione della Contabilità

Le opere sono state appaltate a Corpo.

Il direttore dei lavori ha redatto sal n°1 in data 06/12/2022 e relativo certificato di pagamento n° 505 in data 06/12/2022 emesso dal RUP.

In data 21/12/2022 è stato redatto il certificato di fine lavori, e in data 09/01/2023 è stato redatto il Conto finale che riporta un residuo di €16.972,11.

Andamento dei lavori

I lavori hanno avuto inizio regolarmente, come risulta dal processo verbale di consegna dei lavori e sono proseguiti regolarmente durante tutto il loro sviluppo.

QUADRO ECONOMICO FINALE

		Aggiudicazione	Consuntivo
A)	LAVORI		
a.1)	lavori	€ 187.430,88	€ 187.430,88
a.2)	oneri per la sicurezza	€ 10.357,40	€ 10.357,40
	TOTALE LAVORI	€ 197.788,28	€ 197.788,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.8)	Spese per incentivo	€ 4.610,67	€ 4.610,67
b.15)	Spese per Autorità	€ 450,00	€ 450,00
b.16)	I.V.A sui Lavori	€ 43.513,42	€ 43.513,42
	ribasso indisponibile da impegnare	€ 53.637,63	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 102.211,72	€ 48.574,09
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 300.000,00	€ 246.362,37

Si rileva un'economia sul finanziamento di € 53.637,63

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni del progetto originario e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori presso l'istituto indicato in premessa in cui si è provveduto ad un adattamento in base alle zone di intervento;
- b) l'importo complessivo per lavori al netto ribasso e comprensivo di oneri relativi alla sicurezza ammonta a Euro 197.788,28 (IVA esclusa), è contenuto nel quadro economico finanziato;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato scadente il 03/01/2023, ovvero il 21/12/2022 come da verbale in pari data;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
- f) l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC: prot. INAIL_35380195 del 04/11/2022, scadenza validità 04/03/2023) presso sportello unico previdenziale;
- g) il credito dell'Impresa a saldo ammonta ad 16.972,11 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 3.733,86 per un totale complessivo di 20.705,97 €.
- h) non risultano cessioni di credito;
- i) con Prot.n. 1568 del 17/01/2023 la ditta GUIOTTO SRL con sede in San Bonifacio (VR) via dell'Agricoltura ZAI-EST C.F/P.IVA 0406639023 ha consegnato la polizza sulla rata a saldo.
- l) con Prot. n. 1699 del 18/01/2023 è pervenuta dalla ditta GUIOTTO SRL la dichiarazione di assolvimento in forma digitale della marca da bollo da apporre sul presente atto con identificativo n. 01220251915588.

CERTIFICA

che i lavori:

- sono stati regolarmente eseguiti dalla GUIOTTO SRL con sede in San Bonifacio (VR) via dell'Agricoltura ZAI-EST C.F/P.IVA 0406639023, in esecuzione della determina n. 1394 del 03/08/2022 e al contratto N° 29131 del 23/11/2022.

La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
GUIOTTO SRL	€ 197.788,28	€ 180.816,17	€ 16.972,11	€ 20.705,97

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione definitiva prestata GUIOTTO SRL, con sede in San Bonifacio (VR) via dell'Agricoltura ZAI-EST C.F/P.IVA 0406639023, con la polizza sopra citata oltre allo svincolo dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto. Si liberano le somme delle economie del ribasso indisponibile di € 53.637,63.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, 18/01/2023

Il Direttore dei lavori

Geom. Alessandro Ricci

(originale firmato digitalmente)

L'Impresa

GUIOTTO SRL

(originale firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Annalisa Vita

(originale firmato digitalmente)



Provincia di Modena
Area Tecnica
Servizio Edilizia

LAVORI: I.I.S. "A. MEUCCI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI
DI RIFACIMENTO COPERTURA

IMPRESA: Guiotto Srl
via dell'Agricoltura ZAI-EST
San Bonifacio (VR)
P.IVA n. 04066390230

Contratto in data 23/11/2022 n° 29131

CONTO FINALE
per lavori eseguiti a tutto il 21/12/2022

Importo del progetto	€	289.448,34	Data della consegna	06/10/2022
Importo lavori a base d'asta	€	241.753,55	Data inizio lavori	06/10/2022
di cui Oneri per la Sicurezza	€	0,00	Giorni contrattuali	90
Ribasso offerto -19,00%			Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	03/01/2023
Importo netto del contratto	€	197.788,28	I lavori rimasero sospesi o prorogati per complessivi giorni	0
Importo maggiori lavori netti a seguito di perizie di varianti suppletive:	€			
Approvate con determinazione n. del				
Lavori di perizia al netto del ribasso offerto	€		Nuova scadenza contrattuale	

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Annalisa Vita

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N.	ARTICOL O	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA '	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	C01	<p>Lavori a corpo</p> <p>Fornitura e posa di sistema collettivo tipo "REGO LIMIT System " di protezione dai bordi soggetti al pericolo di caduta dall'alto. Risponde ai requisiti dettati dalle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, alla norma tecnica UNI EN ISO 14122-3, UNI EN 13374 ed alle NTC 2018. Interasse massimo tra i montanti 2,00 m.</p> <p>Il sistema è costituito da:</p> <p>Piastre di base ad ancoraggio su superficie verticale in estruso in lega di Alluminio 6063 preforate.</p> <p>Montanti di altezza H 115 cm costituiti da estruso in lega di Alluminio 6063 con sezione personalizzata a richiamo rettangolare 70x30 mm preforato.</p> <p>Corrimano costituito da estruso in lega di Alluminio 6063 con sezione personalizzata a richiamo circolare di diametro 45 mm.</p> <p>Battiginocchio costituito da estruso in lega di Alluminio 6063 con sezione personalizzata a richiamo circolare di diametro 35 mm.</p> <p>Manicotti di collegamento correnti in Nylon caricato vetro 30%.</p> <p>Rimozione della copertura esistente in lastre di alluminio, accatastamento in quota, calo a terra a mezzo autogrù e deposito temporaneo o piè d'opera. Successivo trasporto del materiale a pubblica discarica autorizzata. Il tutto compreso di eventuale sistemazione e/o nuovi fissaggi della sottostante struttura in listoni di legno. E' altresì compreso lo smontaggio e demolizione con trasporto a discarica del presente impianto contro le scariche atmosferiche.</p> <p>Disinfestazione del solaio compreso rimozione e conferimento a discarica del guano presente sotto la copertura in lamiera.</p> <p>Fornitura e posa in opera di doppio strato isolante in lana di vetro densità 12 Kg/mc spessore cm. 10 + 10 posato sul solaio esistente a giunti incrociati. Il tutto per raggiungere una trasmittanza termica di 0,20 W/m2K Classe di reazione al fuoco classe A1</p> <p>Pulizia e controllo dei canali di gronda esistenti in alluminio, il tutto compreso di sostituzione dei giunti di dilatazione e controllo delle siliconature</p> <p>Sistema impermeabile di copertura continua a doppio giunto drenante tipo " Smart_Drain", privo di perforazioni, guarnizioni e sormonti trasversali. Il sistema sarà costituito da lamiere metalliche in Alluminio lega 5754 H 18/28 Naturale dello spessore di mm 0,7 marchiate CE secondo UNI EN 14782, profilate a misura di falda, di larghezza mm 540 e altezza nervatura mm 46, caratterizzate da una micro-nervatura trasversale di irrigidimento. Tali lamiere saranno fissate in appoggio alla sottostruttura mediante staffe in Acciaio Inox del tipo AISI 304 2B/BA dello spessore di mm 1,5, rivestito in PVC per consentire il libero scorrimento per effetto delle dilatazioni termiche. L'ancoraggio delle lamiere a tali staffe avverrà con sistema a scatto ed esse dovranno presentare cinque punti di ritenuta al sollevamento, al fine di garantire eccellente tenuta ai carichi ascendenti ed al contempo libero scorrimento delle lamiere sotto l'effetto delle dilatazioni termiche.</p> <p>Il sistema garantirà eccellente tenuta idrica anche a bassissime pendenze grazie all'assenza di perforazioni delle lamiere, al doppio canale drenante in giunzione e alla presenza di ripiegature dei bordi della lamiera a 90° presenti in testata.</p> <p>Il sistema assicurerà i seguenti requisiti prestazionali: Reazione al fuoco Classe A1 (EN 13501-1) e Resistenza al Pedonamento (ovvero Carico Concentrato - UNI EN 14782 Appendice B) ad interasse 120 mm; il sistema sarà inoltre dotato di certificazione per la resistenza al carico statico uniformemente ripartito (pressione e depressione) per la simulazione del carico vento, e per l'impermeabilità all'acqua tramite allagamento secondo UNI EN 14782 par. 4.4. Per evitare punti di rugiada è prevista in fase di profilatura l'applicazione di ulteriore feltro di spessore 1 mm., peso 110 g/m2 che possa garantire un assorbimento d'acqua a 0° superiore a 1000 g/m2</p> <p>Il feltro garantirà inoltre un assorbimento acustico a 500 Hz di 0,24 .</p> <p>Il tutto compreso di profilatura in cantiere dei materiali che saranno in pezzo unico da gronda a gronda.</p> <p>La profilatura in cantiere si rende necessaria al fine di non danneggiare le lastre che saranno di lunghezza 24 m. circa</p> <p>Fornitura e posa in opera di scossaline di testata realizzate in alluminio naturale 10/10 sviluppo cm.62,5, sagomate secondo necessità, rese in opera con speciali staffe che permettano la corretta dilatazione al manto di copertura, il tutto per garantire il corretto raccordo fra i timpani del fabbricato e la copertura stessa.</p> <p>Raccordi corpi emergenti presenti</p> <p>Manutenzione e/o sostituzione delle cassette esistenti.</p>				
		a corpo	1,00	117.310,30	117.310,30	
2	C02	<p>Fornitura e posa di sistema collettivo tipo "REGO LIMIT System " di protezione dai bordi soggetti al pericolo di caduta dall'alto. Risponde ai requisiti dettati dalle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, alla norma tecnica UNI EN ISO 14122-3, UNI EN 13374 ed alle NTC 2018. Interasse massimo tra i montanti 2,00 m.</p> <p>Il sistema è costituito da:</p> <p>Piastre di base ad ancoraggio su superficie verticale in estruso in lega di Alluminio 6063 preforate.</p> <p>Montanti di altezza H 115 cm costituiti da estruso in lega di Alluminio 6063 con sezione personalizzata a richiamo rettangolare 70x30 mm preforato.</p> <p>Corrimano costituito da estruso in lega di Alluminio 6063 con sezione personalizzata a richiamo circolare di diametro 45 mm.</p> <p>Battiginocchio costituito da estruso in lega di Alluminio 6063 con sezione personalizzata a</p>				
		A RIPORTARE			117.310,30	

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N.	ARTICOL O	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA '	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
					PARZIALE	TOTALE	
		RIPORTO				117.310,30	
		<p>richiamo circolare di diametro 35 mm. Manicotti di collegamento correnti in Nylon caricato vetro 30%. Rimozione della copertura esistente in lastre di alluminio, accatastamento in quota, calo a terra a mezzo autogrù e deposito temporaneo o piè d'opera. Successivo trasporto del materiale a pubblica discarica autorizzata. Il tutto compreso di eventuale sistemazione e/o nuovi fissaggi della sottostante struttura in listoni di legno. E' altresì compreso lo smontaggio e demolizione con trasporto a discarica del presente impianto contro le scariche atmosferiche. Fornitura e posa in opera di doppio strato isolante in lana di vetro densità 12 Kg/mc spessore cm. 10 + 10 posato sul solaio esistente a giunti incrociati. Il tutto per raggiungere una trasmittanza termica di 0,20 W/m2K Classe di reazione al fuoco classe A1 Pulizia e controllo dei canali di gronda esistenti in alluminio, il tutto compreso di sostituzione dei giunti di dilatazione e controllo delle siliconature Sistema impermeabile di copertura continua a doppio giunto drenante tipo " Smart_Drain", privo di perforazioni, guarnizioni e sormonti trasversali. Il sistema sarà costituito da lamiere metalliche in Alluminio lega 5754 H 18/28 Naturale dello spessore di mm 0,7 marchiate CE secondo UNI EN 14782, profilate a misura di falda, di larghezza mm 540 e altezza nervatura mm 46, caratterizzate da una micro-nervatura trasversale di irrigidimento. Tali lamiere saranno fissate in appoggio alla sottostruttura mediante staffe in Acciaio Inox del tipo AISI 304 2B/BA dello spessore di mm 1,5, rivestito in PVC per consentirne il libero scorrimento per effetto delle dilatazioni termiche. L'ancoraggio delle lamiere a tali staffe avverrà con sistema a scatto ed esse dovranno presentare cinque punti di ritenuta al sollevamento, al fine di garantire eccellente tenuta ai carichi ascendenti ed al contempo libero scorrimento delle lamiere sotto l'effetto delle dilatazioni termiche. Il sistema garantirà eccellente tenuta idrica anche a bassissime pendenze grazie all'assenza di perforazioni delle lamiere, al doppio canale drenante in giunzione e alla presenza di ripiegature dei bordi della lamiera a 90° presenti in testata. Il sistema assicurerà i seguenti requisiti prestazionali: Reazione al fuoco Classe A1 (EN 13501-1) e Resistenza al Pedonamento (ovvero Carico Concentrato - UNI EN 14782 Appendice B) ad interasse 120 mm; il sistema sarà inoltre dotato di certificazione per la resistenza al carico statico uniformemente ripartito (pressione e depressione) per la simulazione del carico vento, e per l'impermeabilità all'acqua tramite allagamento secondo UNI EN 14782 par. 4.4. Per evitare punti di rugiada è prevista in fase di profilatura l'applicazione di ulteriore feltro di spessore 1 mm., peso 110 g/m2 che possa garantire un assorbimento d'acqua a 0° superiore a 1000 g/m2 Il feltro garantirà inoltre un assorbimento acustico a 500 Hz di 0,24 . Il tutto compreso di profilatura in cantiere dei materiali che saranno in pezzo unico da gronda a gronda. La profilatura in cantiere si rende necessaria al fine di non danneggiare le lastre che saranno di lunghezza 40m circa. Fornitura e posa in opera di scossaline di testata realizzate in alluminio naturale 10/10 sviluppo cm.62,5, sagomate secondo necessità, rese in opera con speciali staffe che permettano la corretta dilatazione al manto di copertura, il tutto per garantire il corretto raccordo fra i timpani del fabbricato e la copertura stessa. Raccordi corpi emergenti presenti Manutenzione e/o sostituzione delle cassette esistenti.</p>					
		a corpo	1,00	114.085,85		114.085,85	
3	CSIC	Oneri speciali					
		Oneri speciali di sicurezza in ottemperanza al PSC					
		a corpo	1,00	10.357,40		10.357,40	
		Totale Oneri speciali Euro				10.357,40	
		Totale Lavori a corpo Euro				241.753,55	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro							241.753,55
Di cui oneri speciali Euro						10.357,40	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro							231.396,15
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 19,00% su Euro 231.396,15							-43.965,27
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro							187.430,88
Oneri della sicurezza Euro							10.357,40
IMPORTO NETTO Euro							197.788,28
PAGAMENTI EMESSI:							
SAL 1 in data 06/12/2022 per Euro						180.816,17	
Sommano Euro							180.816,17
RESTANO Euro							16.972,11

Modena li, 09/01/2023

Il direttore dei lavori
Geom. Alessandro Ricci

L'appaltatore
Guiotto Srl

RISCHI CREDITO CAUZIONI

Atto di dichiarazione n. 1

Agenzia di **SAN BONIFACIO 474 00**Appendice alla polizza N. **430246707****PREMIO PERFEZIONAMENTO**

Imponibile	Imposte	Totale
367,11	45,89	413,00

*Ai soli fini del calcolo del premio la presente garanzia ha effetto*dal **01/02/2023** al **01/04/2025**

Il pagamento dell'importo di Euro _____, dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore _____ in _____ il _____

Agente od EsattoreCon la presente appendice che forma parte integrante della polizza cui si riferisce rilasciata nell'interesse del Contraente **GUIOTTO SRL** con sede in **SAN BONIFACIO** si precisa che:**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE**

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.4. "Garanzia fideiussoria per il saldo", parte integrante dello Schema Tipo 1.4. di cui al d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 6 del d.lgs. 50/2016;

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Regresso - Il Contraente si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni riserva ed ogni eccezione compresa quella prevista dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 2- Premio Il Contraente all'atto della stipulazione della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione. Sulla base di tale dichiarazione, fermo quanto disposto dall'art. 2 dello Schema Tipo 1.2 la garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata iniziale e finale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio. Il premio per tale periodo è unico e indivisibile ed è dovuto dal contraente in via anticipata. In caso di minor durata, il premio pagato resterà integralmente acquisito dal garante.

Art. 3 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 4 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- ogni ipotesi di reiterato inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- continuato mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.
- inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);

Il Contraente si impegna pertanto a versare la somma richiesta dal Garante entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di questo ultimo. L'obbligo del Contraente è assunto da questi e dai suoi eventuali coobbligati in modo irrevocabile e incondizionato e senza che sia possibile sollevare alcuna eccezione e/o riserva. Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la completa liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. In caso di svincolo parziale, ai sensi dell'art. 3 comma dello schema tipo 1.2, il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 5 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 6 - Foro competente - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o degli eventuali coobbligati.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **SAN BONIFACIO** il 12/01/2023

- Il Contraente

Il Garante
GENERALI ITALIA SPA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. 1 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); Art. 2 (Disciplina del premio - premio iniziale comunque dovuto anche in caso di anticipata estinzione della garanzia); Art. 4 (Obbligo di versamento anticipato dei massimali - Rinuncia alle eccezioni); Art. 6 (Foro competente).

Il Contraente

La Ditta Obbligata dichiara di avere ricevuto la nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.L. 175/95 e della circolare ISVAP n. 303 e di averla esaminata prima della sottoscrizione
--

Il Contraente

POLIZZA FIDEIUSSORIA*Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs n. 50/2016***SCHEMA TIPO 1.4**
SCHEMA TECNICA 1.4**GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO**
(Lavori, Servizi e Forniture)
(art. 103, comma 6, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31

Garanzia fideiussoria n. 430246707	Rilasciata da Agenzia SAN BONIFACIO Cod. 474 00 Generali Italia S.p.A., con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), - P.IVA 01333550323; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00021, in persona del procuratore
------------------------------------	---

Città	Via	CAP	Prov.
MOGLIANO VENETO	Via Marocchesa 14	31021	TV

Codice Fiscale - Partita Iva:	PEC
C.F. 00409920584 - P.IVA 00885351007	generalitalia@pec.generaligroup.com

Contraente
GUIOTTO SRL

Città	Via	CAP	Prov.
SAN BONIFACIO	VIA DELL' AGRICOLTURA 43	37047	VR

C.F./P.IVA	PEC
0000004066390230	

Stazione appaltante
PROVINCIA DI MODENA

Città	Via	CAP	Prov.
MODENA	VIALE JACOPO BAROZZI 340	41124	MO

C.F./P.IVA	PEC
01375710363	provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Descrizione opera
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA I.I.S. A. MEUCCI VIA DELLO SPORT 3 CARPI (MO)

Luogo di esecuzione
CARPI - MODENA

Valore capitale della rata di saldo (somma garantita in linea capitale) (Euro)	Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità
22.946,75	5,00

Il contraente ed il garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **SAN BONIFACIO** il **12/01/2023**

Il Contraente

Il Garante
GENERALI ITALIA SPA

Schema tipo 1.4 (d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
- b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente, – recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti, anche nel caso di registrazione in videoconferenza/audioconferenza ai fini della vendita a distanza, o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e dall'Agente sottoindicato (di seguito anche "Agente") anche disgiuntamente, in relazione alle diverse attività che i due contitolari possono svolgere ciascuno nel proprio ambito sia per legge che per accordi e convenzioni tra gli stessi, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere; (v) per l'esercizio e la difesa di diritti dei contitolari; (vi) per l'adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali; (vii) per la gestione e controllo interno; (viii) per attività statistiche (2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v), (vi) e (vii) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere, nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante la video/audioconferenza; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv), (v) e (viii) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, all'esercizio e difesa di propri diritti e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l'Agente e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021; o
- all'Agente TOSETTI S. N. C. DI LORIS E NIVES TOSETTI, dell'Agenzia SAN BONIFACIO contattabile via e-mail a agenzia.sanbonifacio.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo MOSCARDO 7 37047 - SAN BONIFACIO (VR) e/o via telefono al numero 045-7610960.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

La informiamo, che, in caso di risoluzione del rapporto tra Generali Italia spa e l'Agente, i suoi dati personali potranno continuare ad essere utilizzati dalla Compagnia e dall'Agente, disgiuntamente e autonomamente, per le finalità sopra indicate.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno

integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia e l'Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l'Agente potranno effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Preso visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia e l'Agente tratteranno, anche disgiuntamente gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_35380195	Data richiesta	04/11/2022	Scadenza validità	04/03/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GUIOTTO S.R.L.
Codice fiscale	04066390230
Sede legale	VIA DELL'AGRICOLTURA, ZAI EST 37047 SAN BONIFACIO (VR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.