



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Edilizia

### Determinazione numero 1722 del 06/10/2023

**OGGETTO: M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXGENERATIONEU"- LICEO CLASSICO E LINGUISTICO "L.A. MURATORI - SAN CARLO" SEDE DI VIA CITTADELLA -MODENA.RIFACIMENTO COPERTURE E SERRAMENTI ESTERNI. I° STRALCIO. CIG 9353090E06 CUP G97H21001580001. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA**

**CUP G97H21001580001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 1279 del 15/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo ammontante ad € 300.000,00 di cui € 241.732,95 a base d'appalto suddiviso in € 233.121,52 per lavori e € 8.611,43 per oneri della sicurezza.

Con determinazione dirigenziale n. 1533 del 30/08/2022, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della Ditta Alfa Termica S.R.L. con sede in Via Castello Belvedere 168 Marano di Napoli (NA) C.F./P.IVA 07147070630 che ha offerto di eseguirli con un ribasso di 10,90% per un importo contrattuale netto di € 216.322,70, di cui € 207.711,27 per lavori e € 8.611,43 per oneri di sicurezza, e € 47.590,99 per IVA al 22 %, per un totale di € 263.913,69.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

Importo dei lavori ribassati	€	207.711,27
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	8.611,43
<b>Totale appalto</b>	<b>€</b>	<b>216.322,70</b>
Somme a disposizione dell'amministrazione		
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	47.590,99
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2 %)	€	4.635,80
- Contributo ANAC (n.2 gare)	€	450,00
- Ribasso d'asta indisponibile IVA compresa	€	31.000,51
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>83.677,30</b>
<b>Totale progetto</b>	<b>€</b>	<b>300.000,00</b>

Il contratto è stato repertoriato al Rep. n. 29128 del 23/11/2022.

I lavori sono stati consegnati il giorno 19/10/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati parzialmente sospesi in data 09/01/2023 e sono stati ripresi in data 06/03/2023 come da relativi verbali. Inoltre sono stati prorogati per la restante parte di 15 giorni come da determinazione n.128 del 30/01/2023.

I lavori in oggetto sono stati ultimati in maniera parziale in data il 01/03/2023 con un ritardo rispetto ai tempi di proroga di 29 giorni come descritto nell'apposito verbale di parziale ultimazione dei lavori. La conclusione totale del cantiere è avvenuta in data 24/03/2023 come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 27/03/2023 con un ulteriore ritardo di 11 giorni rispetto al nuovo termine contrattuale per effetto della sospensione parziale dei lavori concessa. A seguito dei suddetti ritardi sono state applicate delle penali per un ammontare totale di 1.666,08.

Lo Stato finale è stato redatto in data 30/03/2023 e, sulla base dello stesso, è stato rimodulato il quadro economico a consuntivo approvato con determinazione n. 632 del 19/04/2023.

Con successiva determinazione n. 852 del 23/05/2023 si approvava la regolare esecuzione dei soli lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto.

L'Art. 1 comma 458 della legge n. 197 del 29/12/2022 c.d. legge di bilancio 2023 "disposizioni in materia di revisione prezzi" ha apportato una serie di modificazioni al decreto-legge 17 maggio 2022 n° 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" poi convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91; fra le modificazioni apportate all'art. 26 è stato introdotto il comma 6-ter che stabilisce che per gli appalti pubblici di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7 (fondo per l'avvio di opere indifferibili), gli stati d'avanzamento relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzi aggiornati annualmente dalle rispettive regioni riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 80%.

Con decreto n. 97 del 31/05/2023 del "Direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e trasporti" si approva l'elenco delle istanze ritenute ammissibili, per l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, inoltrate dalle stazioni appaltanti nella I finestra temporale dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023.

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n. 462 del 27/03/2023, ha approvato l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2023, pubblicata sul BUR il 03/04/2023.

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, il direttore dei lavori, parallelamente all'ordinaria contabilità, ha redatto la contabilità finale per lavori, applicando l'elenco prezzi aggiornato dalla Regione Emilia-Romagna scaturente un importo di € 38.962,23 (IVA inclusa).

Come di seguito evidenziato, il maggiore onere dovuto all'appaltatore è di € 38.962,23 comprensivo di IVA al 22%.

Con nota prot. n. 15007 del 27/04/2023 questo Ente ha avanzato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di accesso al fondo di cui all'art. 26 comma 4 lett. a) del DL.50/2022 (periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 24/03/2023) per l'importo di € 38.962,23.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il decreto direttoriale n. 97 del 31/05/2023 ha riconosciuto all'Ente le somme relative al periodo dal 01/01/2023 al 24/03/2023.

Occorre pertanto l'approvazione e la successiva liquidazione dell'importo di € 38.962,23 in favore dell'operatore economico.

L'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

Il quadro economico viene ridefinito come di seguito riportato:

		Post revisione prezzi decreto n.97 del 31/05/2023		
		DM 62 del 10/03/2021	REVISIONE PREZZI	TOTALE
Importo dei lavori	€	207.617,83	0,00	207.617,83
Oneri della sicurezza	€	8.658,78	0,00	8.658,78
<b>Totale lavori al netto del ribasso</b>	€	<b>216.276,61</b>	<b>0,00</b>	<b>216.276,61</b>
Penali per ritardo sui lavori	€	-1.666,08	0,00	-1.666,08
<b>Totale lavori</b>	€	<b>214.610,53</b>	<b>0,00</b>	<b>214.610,53</b>
Somme a disposizione dell'amministrazione				
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	47.214,32	0,00	47.214,32
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,6 %)	€	3.867,73	0,00	3.867,73
- Contributo ANAC (n.2 gare)	€	450,00	0,00	450,00
- Ribasso d'asta indisponibile IVA compresa	€	31.000,51	0,00	31.000,51
- Economie (penali + economie sui lavori IVA inclusa + incentivi al 1,6%)	€	2.856,91	0,00	2.856,91
- Revisione prezzi	€	0,00	38.962,23	38.962,23
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>85.389,47</b>	<b>38.962,23</b>	<b>124.351,70</b>
<b>Totale progetto</b>	€	<b>300.000,00</b>	<b>38.962,23</b>	<b>338.962,23</b>

La spesa trova copertura finanziaria al capitolo 4779 del PEG 2023.

L'impresa è in possesso di DURC regolare prot. INPS\_36811066 del 07/07/2023 valido fino al 04/11/2023. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Direttore d'Area Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art.26 del D.L. 17 Maggio 2023 n.50 convertito con modifiche con Legge n.191/2022 e ss.mm.ii., del D.M. 1febbraio 2023 n.16 e del Decreto n. 97 del 31/05/2023, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Lucia Evandri, riferita alle lavorazioni del SAL finale a tutto il 24/03/2023 dell'intervento "LICEO CLASSICO E LINGUISTICO "L.A. MURATORI - SAN CARLO" SEDE DI VIA CITTADELLA -MODENA. RIFACIMENTO COPERTURE E SERRAMENTI ESTERNI. I° STRALCIO";
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € 338.962,23;
- 3) di dare atto che l'importo da riconoscere a ALFA TERMICA S.R.L. con sede in Via Castello Belvedere 168 Marano di Napoli (NA) C.F./P.IVA 07147070630 sul SAL finale a tutto il 24/03/2023, ammonta a € 38.962,23 inclusa IVA al 22% per adeguamento prezzi al netto del ribasso d'asta e nella misura del 80% come da disposizioni della Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 4) di dare atto che la somma di € 38.962,23 è stata accertata al capitolo di entrata 2563 (acc.to n. 1317/2023);
- 5) di impegnare la somma complessiva di € 38.962,23 al capitolo 4779 "Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – DM 62/2021 - PNRR" del Peg 2023, a favore dell'impresa ALFA TERMICA S.R.L. con sede in Via Castello Belvedere 168 Marano di Napoli (NA) C.F. e P.IVA 07147070630;
- 6) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
- 7) di dare atto che il CIG è 9353090E06 ed il CUP è G97H21001580001;
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1011 (rif. Arch. 534);
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 10) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



18.40 €	19.23 €
267.13 €	279.15 €
364.27 €	380.66 €
	- €
298.04 €	311.45 €
7.70 €	8.05 €
174.12 €	181.96 €
642.81 €	671.74 €
514.24 €	537.38 €
1,019.74 €	1,065.62 €
1,028.49 €	1,074.78 €
	- €
€ 6.00	6.27 €
€ 1.54	1.61 €
€ 2.89	3.02 €
	- €
€ 106.56	111.36 €
€ 13.71	14.33 €
	- €
€ 650.00	679.25 €
€ 65.00	67.93 €
€ 50.00	52.25 €

1.045



Provincia di Modena

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**Contabilità straordinaria**

**Determinazione n. 1722 del 06/10/2023**

Proposta n. 3936/2023 - Area Tecnica - Edilizia

**OGGETTO: M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXGENERATIONEU"- LICEO CLASSICO E LINGUISTICO "L.A. MURATORI - SAN CARLO" SEDE DI VIA CITTADELLA -MODENA.RIFACIMENTO COPERTURE E SERRAMENTI ESTERNI. 1° STRALCIO. CIG 9353090E06 CUP G97H21001580001. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 09/10/2023

Il Dirigente  
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)