



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia

### Determinazione numero 125 del 23/01/2025

**OGGETTO: I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO CUP G99F18000490001. OPERE DI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI CIG B13B7AFC96. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. CUP G99F18000490001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 736 del 15/05/2024 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo ad oggetto "I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001. OPERE DI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI" con il quale sono stati eseguiti lavori di completamento, che hanno riguardato per lo più la sostituzione di serramenti obsoleti nelle uscite di sicurezza, completi di vetri camera e di sicurezza antisfondamento, serrature e maniglioni antipanico, il superamento dei dislivelli delle uscite sulle scale in ferro, la sostituzione di alcune porte interne, compreso la rimozione ed il recupero dei materiali.

Il progetto esecutivo dei lavori, il cui importo complessivo ammontava ad € 110.000,00 di cui € 86.517,77 (di cui € 71.494,51 per lavori ribassabili, € 14.224,49 per manodopera ed € 798,77 per oneri di sicurezza) oltre IVA per € 19.033,91 ed € 4.448,32 per somme a disposizione, è stato assunto agli atti con prot. 11564 del 05/04/2024 Cl. 06-06-02 Fasc. 855.1, e ha copertura nelle somme a disposizione del quadro economico principale dell'opera.

Con la medesima determinazione dirigenziale n. 736 del 15/05/2024 si affidavano i lavori alla ditta INFISSI GOLDONI s.r.l. - via Viale Gramsci 140 - 41037 Mirandola (MO) P.IVA 02189730365 che sull'importo lavori di progetto ha offerto un ribasso del 31,50% per un importo lavori ribassato di € 48.973,74 oltre € 14.224,49 per manodopera ed € 798,77 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale di € 63.997,00 al netto di IVA 22% pari ad € 14.079,34 (importo complessivo € 78.076,34) e si impegnava la spesa come segue:

- quanto a € 54.653,44 alla prenotazione 627/2024 al capitolo 563 "I.T.C. BAROZZI – Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 - Progetto – Mutui BEI 2018/2020-Anno 2018" del PEG 2024;
- quanto a € 23.422,90 alla prenotazione 628/2024 al capitolo 563: "I.T.C. BAROZZI – Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 – aumento del progetto - avanzo" del PEG 2024.

Il quadro economico post-affidamento lavori è risultato come di seguito riportato:

AGGIUDICAZIONE

<i>IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D'ASTA)</i>		
<i>IMPORTO OS6 di cui:</i>		48.973,74
- MANODOPERA (16,44%)		14.224,49
<i>ONERI DELLA SICUREZZA</i>		798,77
<b>TOTALE APPALTO</b>		<b>63.997,00</b>
<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>		
- I.V.A. al 22%		14.079,34
- Spese tecniche		1.730,36
- Contributo ANAC		35,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>15.844,70</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>79.841,70</b>
<b>Imprevisti e ribasso d'asta</b>		<b>30.158,30</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>110.000,00</b>

Il Contratto del Registro scritte private è stato stipulato in data 24/09/2024 n° 3346 e assunto agli atti prot. gen. n. 32496 in pari data.

I lavori sono stati consegnati il 23/07/2024, come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 80 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 10/10/2024, come risulta dal relativo verbale.

I lavori sono stati ultimati il giorno 10/10/2024, come da certificato di ultimazione dei lavori dopo sopralluogo della Direzione Lavori con il legale rappresentante dell'impresa. Sono finite successivamente alcune finiture di dettaglio (coprifili di alcune porte mancanti).

Il Conto finale è stato redatto in data 20/11/2024 per l'importo complessivo di Euro 63.984,06 (IVA esclusa) così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni	86.500,70
Importo manodopera non soggetta a r/a	-14.220,54
oneri di sicurezza	- 798,77
Importo soggetto a ribasso	71.481,39
Ribasso contrattuale – 31,50%	-22.516,64
Importo lavori netto	48.964,75
Oneri di sicurezza	798,77
Importo manodopera	14.220,54
<b>IMPORTO NETTO LAVORI</b>	<b>63.984,06</b>
Pagamenti emessi:	
Stato avanzamento lavori n.1 del 24/09/2024	51.733,67
<b>CREDITO A SALDO netto</b>	<b>Euro 12.250,39</b>

Secondo il suddetto Stato Finale, essendo stato liquidato all'impresa un acconto per netti € 51.733,67, il credito netto della stessa a saldo è pari a € 12.250,39 per lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 2.695,09 per un totale complessivo di € 14.945,48.

L'importo complessivamente speso per il progetto risulta come di seguito riportato:

	Mutui BEI 2018/2020	Fondi provincia	FINALE
<b>IMPORTO LAVORAZIONI compresi oneri e mano d'opera</b>	<b>44.797,90</b>	<b>19.186,16</b>	<b>63.984,06</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
- I.V.A. al 22%	9.855,54	4.220,96	14.076,50
- Spese tecniche	1.211,25	519,11	1.730,36
- Contributo ANAC	24,50	10,50	35,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>11.091,29</b>	<b>4.750,57</b>	<b>15.841,86</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO SPESO</b>	<b>55.889,19</b>	<b>23.936,73</b>	<b>79.825,92</b>
<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>77.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>MINORE SESA</b>	<b>21.110,81 (indisponibile)</b>	<b>9.063,27</b>	<b>30.174,08</b>

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 110.000,00 al cap 563 del P.E.G. 2025 come segue:

- € 21.110,81 già sul res. 627/24 (finanziato con Mutuo BEI 2018/2020)
- € 9.047,49 già sul res. 628/24 (finanziati con avanzo)
- € 15,78 (minore spesa sui lavori) che si liberano dal sub. 831/24 al res. 628/24 (finanziati con avanzo).

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC INAIL\_46498850 del 11/11/2024, scadenza validità 11/03/2025) presso sportello unico previdenziale. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/11/2024 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 20/12/2024, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G99F18000490001 e il codice CIG è il n. B13B7AFC96.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F855 (Rif Arch. 419).

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 20/11/2024 che determina l'importo netto dei lavori pari a € 63.984,06 di cui € 48.964,75 per lavori, € 798,77 per oneri relativi alla sicurezza ed € 14.220,54 per manodopera in esecuzione del contratto in data 24/09/2024 n° 3346 del Registro Scritture Private, Protocollo Generale al n. 32496 in pari data;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 20/12/2024, dell'importo complessivo di € 78.060,56 di cui € 63.984,06 per lavori ed € 14.076,50 per IVA 22%;
- di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato acquisito agli atti con Prot. generale n. 1363 del 15/01/2025;
- di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 63.984,06, è stato corrisposto un acconto pari a netti € 51.733,67 sullo Stato avanzamento lavori n.1 del 24/09/2024, pertanto il credito netto dell'Impresa a saldo è pari a € 12.250,39 per lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 2.695,09 per un totale complessivo di € 14.945,48, come sotto riportato:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Pagamenti emessi	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
Infissi Goldoni SRL	€ 63.984,06	€ 51.733,67	€ 12.250,39	€ 14.945,48

- di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva pari € 14.945,48 alla Ditta INFISSI GOLDONI s.r.l. - via Viale Gramsci 140 - 41037 Mirandola (MO) P.IVA 02189730365, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 831/24 – res. 628/24 del capitolo 563 "I.T.C. Barozzi di Modena – Manutenzione straordinaria" (Fin avanzo) del P.E.G. 2025;
- di dare atto che rispetto alla spesa impegnata per la ditta si evince una minore spesa di € 15,78 che si libera dal sub. 831/24 al res. 628/24 del capitolo 563 "I.T.C. Barozzi di Modena – Manutenzione straordinaria" (Fin avanzo) del P.E.G. 2025 tornando a disposizione del quadro economico del progetto principale;
- di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione informatica (INAIL\_46498850 del 11/11/2024, scadenza validità 11/03/2025) presso sportello unico previdenziale;

8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

	AGGIUDICAZIONE	FINALE
<i>IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D'ASTA)</i>		
<i>IMPORTO OS6 di cui:</i>	48.973,74	48.964,75
- MANODOPERA (16,44%)	14.224,49	14.220,54
<i>ONERI DELLA SICUREZZA</i>	798,77	798,77
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>63.997,00</b>	<b>63.984,06</b>
<u><i>SOMME A DISPOSIZIONE</i></u>		
- I.V.A. al 22%	14.079,34	14.076,50
- Spese tecniche	1.730,36	1.730,36
- Contributo ANAC	35,00	35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	15.844,70	15.841,86
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>79.841,70</b>	<b>79.825,92</b>
Ribasso d'asta e imprevisti	30.158,30	30.174,08
<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

9. di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

	Mutui BEI 2018/2020	Fondi provincia	FINALE
<i>IMPORTO LAVORAZIONI compresi oneri e mano d'opera</i>	44.797,90	19.186,16	63.984,06
<u><i>SOMME A DISPOSIZIONE</i></u>			
- I.V.A. al 22%	9.855,54	4.220,96	14.076,50
- Spese tecniche	1.211,25	519,11	1.730,36
- Contributo ANAC	24,50	10,50	35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.091,29	4.750,57	15.841,86
<b>IMPORTO COMPLESSIVO SPESO</b>	<b>55.889,19</b>	<b>23.936,73</b>	<b>79.825,92</b>
<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>77.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>MINORE SESA</b>	<b>21.110,81 (indisponibile)</b>	<b>9.063,27</b>	<b>30.174,08</b>

10. di dare atto che rispetto all'importo di progetto pari a € 110.000,00 si realizza una minore spesa di € 30.174,08 al cap 563 del P.E.G. 2025 come segue:
- € 21.110,81 già sul res. 627/24 (finanziato con Mutuo BEI 2018/2020)
  - € 9.047,49 già sul res. 628/24 (finanziati con avanzo)
  - € 15,78 (minore spesa sui lavori) che si liberano dal sub. 831/24 al res. 628/24 (finanziati con avanzo);
11. di dare atto che il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G99F18000490001 e il codice CIG è il n. B13B7AFC96;

12. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F855 Rif Arch. 419;
13. di dare atto che con prot. generale 1069 del 13/01/2025 è stata acquisita agli atti la garanzia fideiussoria sulla rata a saldo n.2146165 Revo Insurance S.p.A. – agenzia Wide Group di Bolzano in data 13/01/2025;
14. di dare atto che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
15. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:
  - Direttore dei Lavori: Geom. Sandra Poppi del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena;
  - Direttore operativo: Geom. Rita Digani del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena;
  - Ispettore di Cantiere: geom. Alessandro Ricci del Servizio Edilizia;
  - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: geom. Rita Digani del Servizio Edilizia;
16. di contabilizzare la somma di € 1.730,36 per incentivi dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso al cap. 563 “I.T.C. Barozzi – Manutenzione straordinaria” del P.E.G: 2025 come segue:
  - quanto a € 1.211,25 al sub. 834/24 - res. 627/2024 – Fin. Mutui BEI 2018/2020
  - quanto a € 519,11 al sub. 835/24 – res. 628/2024 – Fin. Avanzo
17. di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
18. di approvare lo svincolo dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto stipulata con polizza 2024/25/6211738 rilasciata dalla Italiana assicurazioni S.P.A. – Agenzia di Toscana – in data 08/07/2024 successivamente integrata con atto di variazione 1 in data 18/07/2024, agli atti della Provincia con prot. 24497 del 10/07/2024 e 25581 del 18/07/2024;
19. di approvare lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria n. 2100643 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. – agenzia Wide Group di Bolzano in data 08/07/2024 assunta agli atti della Provincia con prot. n. 24497 del 10/07/2024
20. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
21. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Edilizia

Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 - A

class. 06-06-02 – fasc. 855.1

**I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA.  
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO.  
. OPERE DI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI  
ESTERNI. CUP G99F18000490001- CIG B13B7AFC96**

Appaltatore: INFISSI GOLDONI s.r.l. - via Viale Gramsci 140 - 41037 Mirandola (MO) P.IVA 02189730365

RUP: Dott. Ing. Annalisa Vita

DL: Geom. Sandra Poppi

CSE: Geom. Rita Digani

Contratto in data 24/09/2024 n° 3346 del Registro Scritture Private  
Protocollo Generale al n. 32496 in pari data.

- importo dei lavori	Euro	48.973,74
- manodopera	Euro	14.224,49
- oneri della sicurezza	Euro	798,77
	ribasso offerto	31,50%
- importo a ragione di contratto (I.V.A. esclusa)	Euro	63.997,00

### **RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**



## **PROGETTO PRINCIPALE**

Il progetto esecutivo per I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001. OPERE DI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI è stato assunto agli atti con prot. 11564 del 05/04/2024 ed approvato la Determinazione dirigenziale numero 736 del 15/05/2024.

L'importo dei lavori in appalto è pari a € 86.517,77 (di cui € 71.494,51 per lavori ribassabili, € 14.224,49 per manodopera ed € 798,77 per oneri di sicurezza) oltre IVA, trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico principale dell'opera.

## **DESCRIZIONE DEI LAVORI**

A completamento degli interventi di miglioramento sismico nell'edificio sede dell'Istituto Superiore J. Barozzi di Modena, posto in viale Monte Kosica angolo Via Cittadella, sono stati eseguiti con questo progetto, ulteriori lavori di completamento, riguardano per lo più la sostituzione di serramenti obsoleti nelle uscite di sicurezza, completi di vetri camera e di sicurezza antisfondamento, serrature e maniglioni antipanico, la sistemazione delle rampe di uscita, dei dislivelli, la sostituzione di alcune porte interne, compreso la rimozione ed il recupero dei materiali.

Il progetto esecutivo è stato redatto dalla geom. Sandra Poppi del Settore Edilizia -Area Tecnica della Provincia di Modena.

Con la determinazione dirigenziale n° 736 del 15/05/2024 si affidavano i lavori alla ditta INFISSI GOLDONI s.r.l. - via Viale Gramsci 140 - 41037 Mirandola (MO) P.IVA 02189730365 che sull'importo lavori di progetto offre un ribasso del 31,50% per un importo lavori ribassato di € 48.973,74 oltre € 14.224,49 per manodopera ed € 798,77 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale di € 63.997,00 al netto di IVA 22% pari ad € 14.079,34 (importo complessivo € 78.076,34) e si impegnava la spesa come segue:

- quanto a € 54.653,44 alla prenotazione 627/2024 al capitolo 563 "I.T.C. BAROZZI – Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 - Progetto – Mutui BEI 2018/2020-Anno 2018" del PEG 2024;
- quanto a € 23.422,90 alla prenotazione 628/2024 al capitolo 563: "I.T.C. BAROZZI – Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 – aumento del progetto - avanzo" del PEG 2024.

## **DIREZIONE DEI LAVORI - MISURA E CONTABILITA'**

L'ufficio della Direzione dei Lavori, come indicato nella determinazione n° 736 del 15/05/2024 è stato così composto:

- Direttore dei Lavori: geom. Sandra Poppi
- Direttore Operativo: geom. Rita Digani
- Ispettore di Cantiere: geom. Alessandro Ricci
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Rita Digani.

## **RESPONSABILE DEL PROGETTO**

La funzione di responsabile unico del progetto, previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

## **IMPRESA APPALTATRICE E SUBAPPALTATRICE**

I lavori sono stati aggiudicati con Determinazione n° 736 del 15/05/2024 e sono stati affidati all'impresa INFISSI GOLDONI s.r.l. - via Viale Gramsci 140 - 41037 Mirandola (MO) P.IVA 02189730365.

## **CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA**

L'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria n. 2100643 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. - agenzia Wide Group di Bolzano - in data 8/07/2024 per Euro 3.199,85 (tremilacentonovantanove virgola ottantacinque), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 24497 in data 10/07/2024. L'appaltatore ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza numero 2024/25/6211738 rilasciata dalla Italiana assicurazioni S.p.A. - agenzia di Toscana - in data 8/07/2024, successivamente integrata con atto di variazione n. 1 in data 18/07/2024, per un massimale di Euro 199.000,00 (centonovantanovemila virgola zero) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilità civile verso terzi, sottoscritte entrambe con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisite agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 24497 in data 10/07/2024 e prot. n. 25581 in data 18/07/2024.

## **CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO**

Il Contratto del Registro scritture private, stipulato in data 24/09/2024 n° 3346 e assunto agli atti prot. gen. n. 32496 in pari data.

## **SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE**

Complessivamente, per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzati i seguenti importi, come risultanti dal quadro economico della determinazione di aggiudicazione n° 736 del 15/05/2024. L'importo totale dell'affidamento ammontava € 48.973,74 oltre € 14.224,49 per manodopera ed € 798,77 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo di € 63.997,00, oltre a IVA al 22% pari ad € 14.079,34, importo complessivo € 78.076,34.

## **CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori sono stati consegnati il 23/07/2024, come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.

## **TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO ORIGINARIO**

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 80 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 10/10/2024, come risulta dal relativo verbale.

## **SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere a sospensioni e riprese dei lavori.

## **PROROGHE**

Non è stata concessa alcuna proroga.

## **ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

I lavori sono stati ultimati il giorno 10/10/2024, come da certificato di ultimazione dei lavori dopo sopralluogo della Direzione Lavori con il legale rappresentante dell'impresa. Sono restates e finite successivamente alcune finiture di dettaglio (coprifili di alcune porte mancanti).

#### **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Al momento non risulta che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa abbia denunciato danni alle opere realizzate, neppure per cause di forza maggiore, né che siano stati prodotti danni a terzi e/o beni dell'Amministrazione Provinciale.

#### **LAVORI IN ECONOMIA**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

#### **ANDAMENTO DEI LAVORI**

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori e sono stati eseguiti a regola d'arte.

#### **ORDINI DI SERVIZIO**

Nel corso dei lavori non è stato necessario formalizzare ordini di servizio.

#### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati pagamenti in acconto, a norma dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione.

#### **STATO FINALE**

Il Conto finale è stato redatto in data 10/10/2024 per l'importo complessivo di Euro 63.984,06 (IVA esclusa) così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni	86.500,70
Importo manodopera non soggetta a r/a	14.220,54
- di cui oneri di sicurezza	798,77
Importo soggetto a ribasso	<u>71.481,39</u>
Ribasso contrattuale – 31,50%	-22.516,64
Importo lavori netto	<u>48.964,75</u>
Oneri di sicurezza	798,77
Importo manodopera	14.220,54
<b>IMPORTO NETTO LAVORI</b>	<b><u>63.984,06</u></b>
Pagamenti emessi:	
Stato avanzamento lavori n.1 del 24/09/2024	51.733,67
<b>CREDITO A SALDO netto</b> Euro	<b>12.250,39</b>

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € **12.250,39** per lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 2.695,09 per un totale complessivo di € **14.945,48**.

## INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

## ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa seguente, così come risulta comunicato dalla stessa:

INAIL codice ditta 004463469/60

INPS matricola azienda 500888018 Modena

## ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta dagli atti in possesso dell'Ente appaltante, sono state richieste all'Ispettorato del Lavoro, all'I.N.A.I.L. ed all'I.N.P.S. le prescritte dichiarazioni liberatorie.

## CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

## SINTESI ED ANDAMENTO DELLO SVILUPPO DEI LAVORI

### Redazione della Contabilità

Le opere sono state appaltate a misura.

### Andamento dei lavori

I lavori hanno avuto inizio regolarmente, come risulta dal processo verbale di consegna dei lavori e sono proseguiti regolarmente durante tutto il loro sviluppo.

## QUADRO ECONOMICO FINALE

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	FINALE
<i>IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D'ASTA)</i>			
<i>IMPORTO OS6 di cui:</i>	€ 85.719,00	48.973,74	48.964,75
- MANODOPERA (16,44%)	€ 14.224,49	14.224,49	14.220,54
<i>ONERI DELLA SICUREZZA</i>	€ 798,77	798,77	798,77
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>€ 86.517,77</b>	<b>63.997,00</b>	<b>63.984,06</b>
<u><i>SOMME A DISPOSIZIONE</i></u>			
- I.V.A. al 22%	€ 19.033,91	14.079,34	14.076,50
- Spese tecniche	€ 1.730,36	1.730,36	1.730,36
- Contributo ANAC	€ 35,00	35,00	35,00
- Imprevisti	€ 2.682,96	-	-
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 23.482,23</b>	<b>15.844,70</b>	<b>15.841,86</b>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>79.841,70</b>	<b>79.825,92</b>
---	---------------------	------------------	------------------

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO**

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni del progetto originario e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori presso l'istituto indicato in premessa;
- b) l'importo complessivo per lavori al netto ribasso e comprensivo di oneri relativi alla sicurezza ammonta a Euro € 63.984,06 (IVA esclusa), è contenuto nelle somme autorizzate;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato ovvero il 10/10/2024 come da verbale in pari data, tranne alcuni piccoli lavori di dettaglio e finitura terminati successivamente;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
- f) l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC INAIL\_46498850 del 11/11/2024, scadenza validità 11/03/2025) presso sportello unico previdenziale;
- g) il credito netto dell'Impresa a saldo è pari a € 12.250,39 per lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 2.695,09 per un totale complessivo di € 14.945,48;
- h) non risultano cessioni di credito;
- i) l'Impresa ha consegnato le dichiarazioni di conformità di quanto realizzato.

### **CERTIFICA**

che i lavori:

- sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta INFISSI GOLDONI s.r.l. - via Viale Gramsci 140 - 41037 Mirandola (MO) P.IVA 02189730365, in esecuzione del Contratto in data 24/09/2024 n° 3346 del Registro Scritture Private, Protocollo Generale al n. 32496 in pari data.

La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Pagamenti emessi	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
Infissi Goldoni SRL	€ 63.984,06	€ 51.733,67	€ 12.250,39	€ 14.945,48

**SI AUTORIZZA**

lo svincolo dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto oltre che della cauzione definitiva.

Tutto ciò premesso, salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, lì 20/12/2024

**Il Direttore dei Lavori**

Geom. Sandra Poppi





**L'impresa**

Il Legale rappresentante  
INFISSI GOLDONI SRI  
INFISSI GOLDONI S.R.L.



**Il Responsabile del Progetto**

Ing. Annalisa Vita






Provincia  
di Modena

Protocollo Generale

**N° 0001363 del 15/01/2025 11:45**

Movimento: Interno

Tipo Documento:

Classificazione: 06-06-02

Fascicolo: 2019/855.1

Documento precedente: /

Oggetto: **I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. OPERE DI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI. CUP G99F18000490001- CIG B13B7AFC96. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

**Allegati**

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
1	Certificato regolare esecuzione	Allegato



## Provincia di Modena

### Area Tecnica

Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Lavori di: **I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - SECONDO STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI**

Impresa : **INFISSI GOLDONI SRL Viale Gramsci, 140 - 41037 Mirandola (MO)**

CIG B13B7AFC96  
CUP G99F18000490001

## STATO FINALE DEI LAVORI

per lavori eseguiti a tutto il **10/10/2024**

CONTRATTO Registro Scritture Private n° 3346 del 24/09/2024

Importo complessivo del Progetto	€	48.973,74
Importo dei lavori a base d'asta compreso gli oneri della sicurezza	€	48.973,74
Ribasso offerto	%	-31,50
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	63.997,00

Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante e suppletiva approvata con determina n° del al netto di ribasso	€	
---	---	--

Totale importo netto dei lavori appaltati	€	
---	---	--

Data della consegna	23/07/2024
Data di inizio lavori	23/07/2024
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	10/10/2024
I lavori rimasero sospesi per giorni	0
I lavori rimasero prorogati per giorni	0
Scadenza del nuovo tempo utile	10/10/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
VITA ANNALISA

**STATO FINALE LAVORI S.A.L. n.2**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
								PARZIALE	TOTALE
1	A17.10.a	<p>SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO Ingressi atrio piano terra uscita di sicurezza</p> <p>FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI REALIZZATI IN ALLUMINIO CON PROFILO A TAGLIO TERMICO TIPO "CX 650" COLORE AVORIO RAL 1013, COMPRESIVI DI FERMAVETROQUADRATO, ACCESSORI NERI E VETRO CAMERA 44.2/16 ARGON/44.2 B.E. CON CANALINA CALDA (Ug. 1,0 W/mqK). I VETRI SARANNO TUTTI STRATIFICATI, DI SICUREZZA, A NORMA "1B1".</p> <p>Ingressi atrio piano terra -Uscite di sicurezza-, composti da anta al centro con apertura verso l'esterno (passaggio utile mm. 1200) più n. 2 serramenti a fianco fissi. Porta dotata di 4 cerniere pesanti, molla aerea chiudiporta e maniglione antipanico a leva a 3 punti e chiave con manigliaaesterna - dim. 23770x2515</p>	8,00	5.108,00	14,00	715,12	5.720,96	40.864,00	
2	A17.10.b	<p>SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO Vetrata con tutte le specchiature fisse</p> <p>FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI REALIZZATI IN ALLUMINIO CON PROFILO A TAGLIO TERMICO TIPO "CX 650" COLORE AVORIO RAL 1013, COMPRESIVI DI FERMAVETROQUADRATO, ACCESSORI NERI E VETRO CAMERA 44.2/16 ARGON/44.2 B.E. CON CANALINA CALDA (Ug. 1,0 W/mqK). I VETRI SARANNO TUTTI STRATIFICATI, DI SICUREZZA, A NORMA "1B1".</p> <p>Vetrata con specchiature fisse dim. 2370x2515, lato viale Monte Kosica</p>	2,00	3.225,00	14,00	451,50	903,00	6.450,00	
3	A17.10.c	<p>SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO Uscite di sicurezza su scale di emergenza</p> <p>FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI REALIZZATI IN ALLUMINIO CON PROFILO A TAGLIO TERMICO TIPO "CX 650" COLORE AVORIO RAL 1013, COMPRESIVI DI FERMAVETROQUADRATO, ACCESSORI NERI E VETRO CAMERA 44.2/16 ARGON/44.2 B.E. CON CANALINA CALDA (Ug. 1,0 W/mqK). I VETRI SARANNO TUTTI STRATIFICATI, DI SICUREZZA, A NORMA "1B1".</p> <p>Uscite di sicurezza su scale di emergenza lato Nord-Ovest, realizzate ad un'anta più sopraluce fisso (H=745), comprensive di maniglione antipanico a leva "Artiglio" a 3 punti più chiave con maniglia esterna, dim. mm. 1440 x 2945</p>	3,00	3.773,00	14,00	528,22	1.584,66	11.319,00	58.633,00
		Cadauno							
		A RIPORTARE							

**STATO FINALE LAVORI S.A.L. n.2**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
								PARZIALE	TOTALE
4	A17.10.d	<p>SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO</p> <p>Uscite di sicurezza su scale di emergenza lato cortile interno</p> <p>FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI REALIZZATI IN ALLUMINIO CON PROFILO A TAGLIO TERMICO TIPO "CX 650" COLORE AVORIO RAL 1013, COMPRESIVI DI FERMAVETROQUADRATO, ACCESSORI NERI E VETRO CAMERA 44.2/16 ARGON/44.2 B.E. CON CAVALINA CALDA (Ug. 1,0 W/mqK). I VETRI SARANNO TUTTI STRATIFICATI, DI SICUREZZA, A NORMA "1B1".</p> <p>Uscite di sicurezza su scale di emergenza, corridoio e uscite verso campo sportivo cortile interno, realizzate ad un'anta e comprensive di maniglione antipanico a leva "Artiglio" a 3 punti più chiave con maniglia esterna - dim mm. 1320x2285.</p>						58.633,00	
5	A17.20	<p>Cadauno</p> <p>Profilo esterno per raccordo</p> <p>Profilo esterno in metallo a sifita per raccordo quote pavimento interno, soglia, gradino o barriera.</p>	4,00	2.960,00	14,00	414,40	1.657,60	11.840,00	
6	A17.30	<p>Cadauno</p> <p>Fornitura e posa di serramento a wasistas</p> <p>Fornitura e posa di serramento realizzato in alluminio con profilo a freddo tipo "R40", comprensivo di doppia apertura a wasistas con cricchetto e vetro 33.1 satinato, dim. mm. 1940x590</p>	5,00	180,00	14,00	25,20	126,00	900,00	
7	A17.40.a	<p>Cadauno</p> <p>PORTE INTERNE CON TELAIO ALLUMINIO</p> <p>Porta a due ante con maniglione antipanico</p> <p>PORTE INTERNE REALIZZATE CON TELAIO E PROFILO BORDO ANTA IN ALLUMINIO "OX" ARGENTO, ANTA IN LAMINATO, SERRATURA CON CILINDRO TIPO YALE E MANIGLIA FINITURA ARGENTO . COME LE ESISTENTI.</p> <p>Porta due ante asimmetriche con maniglione antipanico tradizionale a barra di colore grigio, solo su anta secondaria con funzione di sganciamento rapido: dim. 1280x2130x110.</p>	1,00	916,00	14,00	128,24	128,24	916,00	
8	A17.40.b	<p>Cadauno</p> <p>PORTE INTERNE CON TELAIO ALLUMINIO</p> <p>Porta a due ante con maniglione antipanico</p> <p>PORTE INTERNE REALIZZATE CON TELAIO E PROFILO BORDO ANTA IN ALLUMINIO "OX" ARGENTO, ANTA IN LAMINATO, SERRATURA CON CILINDRO TIPO YALE E MANIGLIA FINITURA ARGENTO . COME LE ESISTENTI.</p>	2,00	1.760,00	14,00	246,40	492,80	3.520,00	
		A RIPORTARE						75.809,00	

**STATO FINALE LAVORI S.A.L. n.2**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
								PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO						75.809,00	
9	A17.50	Porta due ante asimmetriche con maniglione antipanico tradizionale a barra di colore grigio, solo su anta secondaria con funzione di sganciamento rapido: dim. 1330x2150x110.  Cadauno  Porta a due ante più sopraluce  Porta a due ante asimmetriche più sopraluce fisso - H=1070 mm. - tamponato con polycarbonato trasparente spess. 10 mm. comprensiva di maniglione antipanico tradizionale a barra di colore grigio, solo su anta secondaria, con funzione di sganciamento rapido, dim. mm. 1330x2150/3220x105.	2,00	1.760,00	14,00	246,40	492,80	3.520,00	
10	B01.10	Cadauno  Smontaggio e recupero o smaltimento serramenti esistenti Smontaggio serramenti in alluminio esistenti con recupero dei materiali o, se non è possibile, smaltimento.	1,00	2.256,00	14,00	315,84	315,84	2.256,00	
11	B01.20	Smontaggio e recupero o smaltimento porte esistenti Smontaggio PORTE esistenti con recupero dei materiali o, se non è possibile, smaltimento.	83,94	30,00	78,00	23,40	1.964,20	2.518,20	
12	B01.30	Smontaggio e recupero o smaltimento cancelletti in ferro Smontaggio vecchi cancelletti in ferro esistenti con recupero dei materiali o, se non è possibile, smaltimento: dim. 3790x2970	13,15	30,00	78,00	23,40	307,71	394,50	
13	M01.001.010	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Specializzato edile Lavori in economia. Operato specializzato edile	22,51	30,00	78,00	23,40	526,73	675,30	
14	M01.001.015	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Qualificato edile Lavori in economia. Operato specializzato edile	9,00	30,49	0,00	0,00	0,00	274,41	
15	F01.016.005	<b>Oneri speciali</b> Cassone metallico rivestito in legno/plastica	9,00	28,28	0,00	0,00	0,00	254,52	
		A RIPORTARE						85.701,93	


**STATO FINALE LAVORI S.A.L. n.2**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO		
								PARZIALE	TOTALE	
		RIPORTO						85.701,93		
16	F01.025.075	Cassone metallico rivestito in legno/plastica rinforzata con coperchio e lucchetto, per trasporto e detenzione esplosivi, capacità 0,5 mc, costo di utilizzo mensile. Cadauno	2,00	12,04	0,00	0,00	0,00	24,08		
17	F01.028.045.f	Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno di locali ad uso commerciale - residenziale, realizzata c ... diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale. m	30,00	4,38	0,00	0,00	0,00	131,40		
18	F01.097.005.a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm Cadauno	5,00	2,85	0,00	0,00	0,00	14,25		
19	F01.103.005	Cassetta in abs completa Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi : dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm Attività di sorveglianza Attività di sorveglianza durante lo svolgimento dei lavori: sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio. h	1,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20		
		<b>Totale Oneri speciali Euro</b>	16,00	39,24	0,00	0,00	0,00	627,84		
		<b>Totale manodopera Euro</b>					<b>14.220,54</b>	<b>798,77</b>		
		SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro							86.500,70	
		Importo manodopera non soggetta a R/A Euro							14.220,54	
		Di cui oneri speciali Euro							798,77	
		Importo lavori soggetto a ribasso Euro							71.481,39	
		Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 31,50% su Euro 71.481,39							-22.516,64	
		Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro							48.964,75	
		Oneri della sicurezza Euro							798,77	
		Importo manodopera non soggetta a R/A Euro							14.220,54	

**STATO FINALE LAVORI S.A.L. n.2**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
								PARZIALE	TOTALE
PAGAMENTI EMESSI:									
Stato Avanzamento lavori n. 1 in data 24/09/2024 per Euro									
								IMPORTO NETTO Euro	63.984,06
							Sommano Euro	51.733,67	51.733,67
							RESTANO Euro		12.250,39

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Sandra Poppi




Modena, li 20/11/2024

IMPRESA  
IMISSI GOLDONI S.p.A.



**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture)**

(art. 103, comma 6, del d. lgs 50/2016)

La presente Scheda Tecnica 1.4 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018



1002146165

Garanzia fideiussoria n. <b>2146165</b>	Codice Controllo <b>78</b>	Rilasciata da: Agenzia di Cod. <b>537</b> Prov. <b>BZ</b> Subagente <b>0</b>	<b>WIDE GROUP - Bolzano</b>		Codice Rischio <b>115</b>
Garante "REVO Insurance S.p.A."					
R.E.A. <b>VR - 451759</b>	PEC <b>revo@pec.revoinsurance.com</b>	C.F./P.IVA <b>05850710962</b>			
Sede <b>Verona</b>	Indirizzo <b>Viale dell'Agricoltura 7</b>	CAP <b>37135</b>	Prov. <b>VR</b>		
Contraente (Obbligato Principale):					
<b>INFISSI GOLDONI SRL</b>					
Sede <b>MIRANDOLA</b>	Indirizzo <b>VIALE ANTONIO GRAMSCI 140</b>	C.F./P.IVA <b>02189730365 / 02189730365</b>	CAP <b>41037</b>	Prov. <b>MO</b>	
Stazione appaltante (Beneficiario)					
<b>PROVINCIA DI MODENA</b>					
Comune <b>MODENA</b>	Indirizzo <b>VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 34</b>	C.F. / P. I.V.A. <b>01375710363</b>	CAP <b>41124</b>	Prov. <b>MO</b>	

Descrizione opera/servizio/fornitura

**I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001 - CIG B13B7AFC96 OPERE DI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI.**

 Luogo di esecuzione **VEDERE DESCRIZIONE OPERA**

Valore capitale della rata di saldo (Somma garantita in linea capitale)	Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità	Somma Garantita
€ <b>12.522,46</b> EURO <b>dodicimilacinquecentoventidue/46</b>	<b>2,00 %</b>	€ <b>12.522,46</b> EURO <b>dodicimilacinquecentoventidue/46</b>
Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.4	Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.4	

 Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **10/1/2025** al **10/1/2027**

 al tasso lordo del **1,501 %**.

 Sono operanti i seguenti allegati: **RC**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
<b>PREMIO</b>	<b>278,52</b>	<b>55,70</b>	<b>0,00</b>	<b>334,22</b>	<b>41,78</b>	<b>376,00</b>

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

**Il Contraente**
**Il Garante**
**REVO INSURANCE S.P.A.**

Firmato in Digitale da:

**ALBERTO MINALI**
**MNLRLT65M24L781C**

 Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il **13/1/2025** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

**VERIFICA VALIDITÀ DELLA POLIZZA**

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.A. (www.revoinsurance.com), selezionando "Servizi", "Verifica Polizza/Appendice" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

**SCHEMA TIPO 1.4 (d.m. 31/2018) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO NUMERO 2146165****(Lavori, Servizi e Forniture)****Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante****Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

**Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

**Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

**Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

**Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 6 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

**Art. 7 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

**Art. 8 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**REVO Insurance S.p.A.**  
Firmato in Digitale da:  
**ALBERTO MINALI**  
**MNLLRT65M24L781C**

**REVO Insurance S.p.A.**

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano;  
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;  
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com



**Allegato RC – Codice dei contratti pubblici**

---

Polizza n.	<b>2146165</b>	Agenzia	<b>537 - WIDE GROUP - Bolzano</b>	Data di emissione	<b>13/1/2025</b>
Contraente	<b>INFISSI GOLDONI SRL</b>		P.I./C.F.	<b>02189730365 / 02189730365</b>	

---

Con il presente allegato alla polizza in oggetto, si dà e prende atto che la presente garanzia si intende prestata ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. Lgs n. 36 del 31 Marzo 2023 – Codice dei Contratti Pubblici e a tale disciplina conformata.

In conseguenza, in attesa che vengano approvati i nuovi testi di garanzia in conformità alle previsioni di cui all' art. 117 n. 12 D. Lgs. 36/2023, i rinvii contenuti nella Scheda Tecnica e nello Schema Tipo alla disciplina del D. Lgs. 50/2016 devono intendersi formulati alle omologhe norme del nuovo Codice.

**Il Contraente****REVO INSURANCE S.P.A.**  
Firmato in Digitale da:  
**ALBERTO MINALI**  
**MNLLRT65M24L781C****REVO Insurance S.p.A.**

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano;  
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;  
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture)**

(art. 103, comma 6, del d. lgs 50/2016)

La presente Scheda Tecnica 1.4 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018



3002146165

Garanzia fideiussoria n. <b>2146165</b>	Codice Controllo <b>78</b>	Rilasciata da: Agenzia di Cod. <b>537</b> Prov. <b>BZ</b> Subagente <b>0</b>	<b>WIDE GROUP - Bolzano</b>		Codice Rischio <b>115</b>
Garante "REVO Insurance S.p.A."					
R.E.A. <b>VR - 451759</b>	PEC <b>revo@pec.revoinsurance.com</b>	C.F./P.IVA <b>05850710962</b>			
Sede <b>Verona</b>	Indirizzo <b>Viale dell'Agricoltura 7</b>	CAP <b>37135</b>	Prov. <b>VR</b>		
Contraente (Obbligato Principale):					
<b>INFISSI GOLDONI SRL</b>					
Sede <b>MIRANDOLA</b>	Indirizzo <b>VIALE ANTONIO GRAMSCI 140</b>	C.F./P.IVA <b>02189730365 / 02189730365</b>	CAP <b>41037</b>	Prov. <b>MO</b>	
Stazione appaltante (Beneficiario)					
<b>PROVINCIA DI MODENA</b>					
Comune <b>MODENA</b>	Indirizzo <b>VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 34</b>	C.F. / P. I.V.A. <b>01375710363</b>	CAP <b>41124</b>	Prov. <b>MO</b>	

Descrizione opera/servizio/fornitura

**I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001 - CIG B13B7AFC96 OPERE DI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI.**

 Luogo di esecuzione **VEDERE DESCRIZIONE OPERA**

Valore capitale della rata di saldo (Somma garantita in linea capitale)	Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità	Somma Garantita
€ <b>12.522,46</b> EURO <b>dodicimilacinquecentoventidue/46</b>	<b>2,00 %</b>	€ <b>12.522,46</b> EURO <b>dodicimilacinquecentoventidue/46</b>
Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.4	Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.4	

 Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **10/1/2025** al **10/1/2027**

 al tasso lordo del **1,501 %**.

 Sono operanti i seguenti allegati: **RC**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
<b>PREMIO</b>	<b>278,52</b>	<b>55,70</b>	<b>0,00</b>	<b>334,22</b>	<b>41,78</b>	<b>376,00</b>

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

**Il Contraente**
**Il Garante**
**REVO INSURANCE S.P.A.**

Firmato in Digitale da:

**ALBERTO MINALI**
**MNLRLT65M24L781C**

 Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il **13/1/2025** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

**VERIFICA VALIDITÀ DELLA POLIZZA**

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.A. (www.revoinsurance.com), selezionando "Servizi", "Verifica Polizza/Appendice" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

**Condizioni che rilevano nel rapporto tra Garante e Contraente**

- Premesso che, con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.4 "Garanzia fideiussoria per la rata di saldo", parte integrante dello Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 31 del 19.1.2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10.4.2018, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 117 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 e succ. modd.;
- La sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce accettazione espressa di tutte le condizioni contenute nello Schema Tipo;
- Le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

**Art. 1 - Pluralità di contraenti anche non dichiarati**

Qualora la presente polizza venga rilasciata nell'interesse di più soggetti obbligati anche se non espressamente dichiarati, oppure per l'ipotesi nella quale terzi divengano titolari del negozio garantito per effetto di atti o fatti successivi alla stipula della polizza, tutti questi sono tenuti tra loro in solido verso il Garante per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

Il Contraente s'impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa conoscenza, qualsiasi documento necessario per la corretta identificazione dei soggetti obbligati.

È vietata la cessione della presente polizza senza preventivo benestare espresso del Garante.

**Art. 2 - Liberazione della garanzia / obbligo di versamento dei massimali in via anticipata**

Il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima garantita nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
- b. qualunque manifestazione esterna del possibile stato di crisi (ad esempio ma non limitatamente, mancato e/o ritardato pagamento di dipendenti, fornitori, banche ed altre istituzioni finanziarie, enti previdenziali e di assistenza, sussistenza di debiti fiscali o commerciali non tempestivamente sanati, ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri);
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale), nonché qualsiasi tipo di procedura concorsuale;
- d. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda;
- e. modifica, senza preventiva approvazione da parte del Garante, dell'assetto societario e del capitale di controllo esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione;
- f. mancato tempestivo pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con il Garante, reiterato inadempimento degli obblighi previsti in polizza;
- g. ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario o da quest'ultimo non avallata, escluse le cause di forza maggiore;
- h. perdita dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture o delle certificazioni di qualità sussistenti al momento dell'emissione della presente polizza;
- i. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c..

Gli eventi di cui al comma che precede si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo qualora si verifichino nei confronti del Contraente (anche individuato ai sensi dell'art. 1 della presente sezione) o di anche uno solo degli eventuali coobbligati di polizza.

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

**Art. 3 - Disciplina delle somme versate**

Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che il Garante stesso non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria.

L'avvenuto versamento delle somme di cui al comma che precede comporta la liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento del premio decorrente dalla prima scadenza successiva all'avvenuto versamento.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal Beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

**Art. 4 - Condotta a seguito dell'escussione della polizza - Regresso**

Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso.

Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore del Garante per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente a opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del Garante.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e decorrerà automaticamente trascorsi 15 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dal Garante al Contraente.

**Art. 5 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 117 comma 12 del D. Lgs. 36/2023, il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia.

Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato.

Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione.

Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

**REVO Insurance S.p.A.**

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano;  
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;  
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

**Art. 6 - Obblighi di documentazione, informazione ed ispezione**

Il Contraente si impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla loro approvazione, ogni documento, atto o informazione relativa al collaudo, ed a relazionare il Garante in ordine allo svolgimento delle relative operazioni con cadenza semestrale, nonché copia del proprio bilancio.  
Il Contraente si impegna altresì a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta, ogni documento che il Garante ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività di collaudo.  
Il Contraente riconosce al Garante la facoltà di effettuare tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente, che verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da non ostacolare l'attività del Contraente. Il reiterato mancato adempimento da parte del Contraente alle previsioni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento agli obblighi nascenti dalla polizza.

**Art. 7 - Foro Competente**

Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o uno dei coobbligati.

Il Contraente

Il Garante

**REVO Insurance S.p.A.**  
Firmato in Digitale da:  
**ALBERTO MINALI**  
MNLRLT65M24L781C

**APPROVAZIONI SPECIFICHE**

Agli effetti dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni che regolano i rapporti tra Società e Contraente:

- Art. 1 - Divieto di cessione della polizza;
- Art. 2 - Obbligo di liberazione della polizza - obbligo di versamento anticipato del massimale - casi nei quali si verifica - rinuncia alle eccezioni;
- Art. 3 - Disciplina delle somme versate - rinuncia alle eccezioni;
- Art. 4 - Obbligo di pagamento a fronte dell'escussione - rimborso a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni - tasso di interesse;
- Art. 5 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione - irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso - assenza di responsabilità per l'esercizio dell'azione;
- Art. 7 - Foro competente

Il Contraente

**INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**

Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione mod. ELB03 - Ed. 05/24 quale Informativa precontrattuale, ai sensi e agli effetti dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41 del 2/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

Il Contraente

**MODALITA' DI COMUNICAZIONE**

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

- a) supporto cartaceo
- b) posta elettronica

Il Contraente per modificare la scelta della modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, specifica richiesta a [modificacomunicazioni@revoinsurance.com](mailto:modificacomunicazioni@revoinsurance.com) indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta (art. 4 comma 6 del Reg. IVASS n. 41/2018).

Il Contraente

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (MOD. ELB97 - Ed. 11/2022).REVO Insurance S.p.A. utilizza i dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurativa nonché per svolgere le attività previste dalla normativa nazionale ed europea.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione degli stessi determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.  
Ove necessario il consenso al trattamento dei dati personali particolari dell'interessato (quali ad esempio i dati relativi allo stato di salute) verrà richiesto nella successiva ed eventuale fase di gestione e/o liquidazione del sinistro.

Il Contraente

**DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO**

Dichiaro di aver ricevuto oggi 13/1/2025 l'importo di € **376,00** a favore di REVO Insurance S.p.A.

L'ESATTORE

**Allegato RC – Codice dei contratti pubblici**

---

Polizza n.	<b>2146165</b>	Agenzia	<b>537 - WIDE GROUP - Bolzano</b>	Data di emissione	<b>13/1/2025</b>
Contraente	<b>INFISSI GOLDONI SRL</b>	P.I./C.F.	<b>02189730365 / 02189730365</b>		

---

Con il presente allegato alla polizza in oggetto, si dà e prende atto che la presente garanzia si intende prestata ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. Lgs n. 36 del 31 Marzo 2023 – Codice dei Contratti Pubblici e a tale disciplina conformata.

In conseguenza, in attesa che vengano approvati i nuovi testi di garanzia in conformità alle previsioni di cui all' art. 117 n. 12 D. Lgs. 36/2023, i rinvii contenuti nella Scheda Tecnica e nello Schema Tipo alla disciplina del D. Lgs. 50/2016 devono intendersi formulati alle omologhe norme del nuovo Codice.

**Il Contraente****REVO INSURANCE S.P.A.**

Firmato in Digitale da:

**ALBERTO MINALI****MNLLRT65M24L781C**

---

**REVO Insurance S.p.A.**

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano;  
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;  
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_46498850	Data richiesta	11/11/2024	Scadenza validità	11/03/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INFISSI GOLDONI S.R.L.
Codice fiscale	02189730365
Sede legale	VIALE GRAMSCI, 140 41037 MIRANDOLA (MO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.