



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 1329 del 19/06/2025

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE RICADENTE NELL'AREA NORD (DM 123/2020) - ANNO 2024. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE DEI LAVORI. CUP G95F24000090001

Con Determinazione Dirigenziale n. 1305 del 01/08/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo € 1.835.639,04 suddiviso nel modo seguente:

A)	Lavori:	Euro	Euro
	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	1.445.491,63	
	Oneri per la sicurezza	25.425,00	
	1) Totale appalto		1.470.916,63
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione:		
	Contributo Autorità di Vigilanza – ANAC	660,00	
	IVA ed eventuali altre imposte	323.601,66	
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.lgs. 36/2023	29.418,33	
	Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	11.000,00	
	Imprevisti e accantonamenti	42,42	
	2) Totale somme a disposizione		364.722,41

	Importo complessivo (1+2)		1.835.639,04

Al finanziamento della spesa di € 1.835.639,04 si è provveduto nel modo seguente:

- quanto ad € 1.183.311,71 con D.M. 123/2020 (anno di assegnazione fondi 2024 – codice intervento 1405.20.MO – CUP MASTER G97H20001780001) al capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del Peg 2024;

- quanto ad € 423.577,38 con Fondi propri al capitolo 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari-Provincia” del Peg 2024;

- quanto ad € 228.749,95 con proventi da sanzioni del C.d.S., al capitolo 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” del Peg 2024.

Con la medesima determinazione n. 1305 del 01/08/2024, si è stabilito quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 10 (dieci) operatori economici e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 50 comma 4 del medesimo citato decreto, con esclusione automatica delle ali in base al criterio di calcolo riportato al punto 2) “Metodo A” dell’Allegato II.2 del Codice D.lgs. n. 36/2023.

Per l’individuazione degli operatori economici da invitare, si è provveduto utilizzando l’Elenco degli operatori economici costituito dall’Amministrazione Provinciale con determinazione dirigenziale dell’Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017 ed aggiornato in data 13/01/2022 con Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell’Area Amministrativa, previa selezione di almeno dieci operatori economici attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena ed in base ai criteri indicati dal Responsabile Unico del Progetto con nota prot. 27035 del 01/08/2024 che prevedeva la selezione di tutte le imprese iscritte in elenco in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG3, con adeguata classifica.

La procedura d’appalto è stata svolta tramite la piattaforma regionale di approvvigionamento digitale Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), gestita da Intercent-ER e certificata da Agid per le fasi di pubblicazione, affidamento ed esecuzione, interoperabile con la Banca Dati dei Contratti Pubblici (BDCCP) ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 36 del 2023.

Dalle risultanze della procedura negoziata in oggetto e con l’approvazione della graduatoria finale delle operazioni di gara e dal relativo verbale, richiamato quanto evidenziato nella determina dirigenziale di aggiudicazione n. 1482 del 03/09/2024, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Zaniboni S.R.L. con sede in Via Napoli, 14 – Finale Emilia (MO) – C.F. e P.IVA: 01645130368, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,05% corrispondente ad € 72.997,33, per un valore dell’offerta di € 1.372.494,30, oltre ad € 25.425,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 1.397.919,30 comprensivo di manodopera) ed € 307.542,25 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € 1.705.461,55.

L’importo contrattuale è stato fissato in € 1.397.919,30 + IVA giusto contratto repertorio n. 29300 del 25/10/2024, registrato all’Agenzia delle Entrate di Modena il 29/10/2024 al n. 27405 Serie 1T.

L’Impresa ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1531.00.27.2799890768 rilasciata dalla Sace BT S.p.A – agenzia di Parma - in data 11/09/2024 per € 69.895,96 (sessantanovemilaottocentonovantacinque virgola novantasei), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 32097 in data 19/09/2024.

In corso d’opera si è riscontrata la possibilità di eseguire lavori supplementari rispetto a quelli previsti in contratto, grazie a nuovi finanziamenti messi a disposizione dall’Ente, e quindi il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica con determinazione n. 1907 del 30/10/2024 ha approvato una modifica contrattuale (opzione peraltro prevista nei documenti di gara), ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. A) del D.lgs n. 36/2023, affidando i nuovi e maggiori lavori all’impresa appaltatrice per l’importo di € 319.442,00 + IVA 22% = 389.719,24 per maggiori lavori e sicurezza, ed € 6.722,46 quali incentivi ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo di **€ 396.441,70.**

L’importo aggiuntivo è stato fissato in € 319.442,00 IVA esclusa, che ha elevato l’importo del corrispettivo ad € 1.717.361,30 più IVA, giusto atto aggiuntivo repertorio n. 29325 del 20/12/2024 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 07/01/2025 al n. 90 Serie 1T.

La spesa aggiuntiva complessiva è stata finanziata nel modo seguente:

- a) € 58.145,69 con D.M. 123/2020 (anno di assegnazione fondi 2024 – codice intervento 1405.20.MO – CUP MASTER G97H20001780001) al cap. 4763 “Interventi per programmi

straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del Peg 2024;

- b) € 235.813,79 con Avanzo al cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia” del Peg 2024;
- c) € 102.482,22 con proventi da sanzioni del CdS, al cap. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” del Peg 2024;

L’importo di cauzione definitiva, a seguito di variante, è stato elevato ad € 85.868,07 con Appendice n. 1 in data 12/11/2024, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 39416 in data 14/11/2024.

Con determinazione n. 1515 dell’11/09/2024 è stato affidato il servizio di “Prove di laboratorio e controllo sui materiali ad uso stradale (conglomerati bituminosi) alla ditta Pavenco Pavement Engineering Consulting Srl per l’importo di € 8.114,22 per servizi oltre ad 1.785,13 per IVA al 22% e quindi per un totale di € 9.899,35.

Con determinazione n. 1620 del 24/09/2024 è stato autorizzato un subappalto all’impresa GEOMAC SRL con sede in Mirandola (MO) via 2 Giugno 73 Cod. Fisc. e P.IVA 02066990363 per lavori di fresatura e asfaltatura rientranti nella categoria prevalente OG3 per un importo di € 350.000,00 IVA esclusa di cui € 7.500,00 per oneri relativi alla sicurezza, liquidato totalmente per € 306.726,00, pertanto € 43.274,00 tornati a favore della ditta aggiudicataria.

Con determinazione n. 1718 dell’08/10/2024 è stato autorizzato un subappalto all’impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in VIA EUROPA, 91 41011 CAMPOGALLIANO (MO) Cod. Fisc. e P.IVA 02905080368 per i lavori di esecuzione segnaletica orizzontale rientranti nella categoria scorporabile OS10 per un importo di € 125.000,00 IVA esclusa di cui € 9.297,34 per oneri relativi alla sicurezza, liquidato totalmente.

La consegna dei lavori è avvenuta con verbale di avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza in data 16/09/2024 (prot. 579 - 6.1.8 del 16/09/2024).

I lavori sono terminati in data 20/12/2024 come risulta da verbale sottoscritto in data 23/12/2024 (prot. 579 - 6.1.8 del 20/12/2024) e quindi in tempo utile.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 15/01/2025 dal direttore dei lavori è stato sottoscritto dall’impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 1.717.328,36 con una minore spesa di netti € 32,94 rispetto all’importo contrattuale di € 1.717.361,30.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 29/05/2025 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a € 2.095.140,60 (compresa IVA).

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori	€. 1.807.004,74
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	- €. 31.234,93

Importo lavori	€. 1.775.769,81
Ribasso d’asta – 5,05 %	€. – 89.676,38

Importo netto	€. 1.686.093,43
Oneri relativi alla sicurezza	€. 31.234,93

Importo totale	€. 1.717.328,36
Aliquota IVA 22%	€. 377.812,23

Importo complessivo	€ 2.095.140,59
---------------------	----------------

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa Appaltatrice Zaniboni srl ed ai Subappaltatori i seguenti acconti:

-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 15/10/2024	
<u>Impresa Appaltatrice: Zaniboni SRL</u>	€ 625.170,93
<u>Impresa Subappaltatrice: Geomac SRL</u>	€ 306.726,00
Importo 1° S.A.L.	€ 931.896,93
Importo IVA al 22%	€ 205.017,32
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€ 1.136.914,25
-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 25/11/2024	
<u>Impresa Appaltatrice: Zaniboni SRL</u>	€ 642.504,90
<u>Impresa Subappaltatrice: Progetto Segnaletica SRL</u>	€ 88.534,94
Importo 2° S.A.L.	€ 731.039,84
Importo IVA al 22%	€ 160.828,76
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€ 891.868,60
-Acconto 3° S.A.L. a tutto il 19/12/2024	
<u>Impresa Appaltatrice: Zaniboni SRL</u>	€ 9.339,89
<u>Impresa Subappaltatrice: Progetto Segnaletica SRL</u>	€ 36.465,06
Importo 2° S.A.L.	€ 45.804,95
Importo IVA al 22%	€ 10.077,09
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€ 55.882,04

Il totale liquidato è di € 2.084.664,89, di cui € 1.708.741,72 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 375.923,17 per IVA al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice di € 10.475,70, di cui € 8.586,64 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 1.889,06 per IVA al 22%.

L'Impresa ZANIBONI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 26/05/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_49219327 con scadenza 23/09/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202500048MO00/3 del 15/01/2025 con esito positivo.

Analogamente:

- l'Impresa GEOMAC SRL subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 13/06/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_49509543 con scadenza 11/10/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.
- l'Impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 16/06/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_49522334 con scadenza 14/10/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/01/2025, e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 29/05/2025.

Il codice CIG relativo al presente appalto è il n. B2BAAD9556 e il codice CUP è il n. G95F24000090001.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 1.717.328,36 di cui € 1.686.093,43 per lavori, € 31.234,93 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 32,94 rispetto all'importo contrattuale pari a € 1.717.361,30 in esecuzione del contratto repertorio n. 29300 del 25/10/2024 e all'atto aggiuntivo repertorio n. 29325 del 20/12/2024;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 2.095.140,59, di cui € 1.717.328,36 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 377.812,23 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 20041 cl. 11-15-03 fasc. 1145 del 06/06/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa pari a € 2.095.140,60 sono stati corrisposti i seguenti acconti per € 2.084.664,89, di cui € 1.708.741,72 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 375.923,17 per IVA al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice Zaniboni SRL di € 10.475,70, di cui € 8.586,64 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 1.889,06 per IVA al 22%.
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 10.475,70 all'impresa Appaltatrice ZANIBONI SRL a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub impegno 535/25 – prenot. 1061/2025 del Cap. 4763/0 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22" (Fin. D.M. 123/20 anno 2024 - cod. intervento 01405.20.MO) del PEG 2025;

- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 40,20 che si libera dal sub-impegno 535/25 alla prenot. 1061/25 del succitato Cap. 4763/0 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22" (Fin. D.M. 123/20 anno 2024 – cod. intervento 01405.20.MO) del PEG 2025;
- 8) di dare atto che con determinazione n. 1515 dell'11/09/2024 è stato affidato il servizio di "Prove di laboratorio e controllo sui materiali ad uso stradale (conglomerati bituminosi)" alla ditta Pavenco Pavement Engineering Consulting Srl per l'importo di € 8.114,22 per servizi oltre ad 1.785,13 per IVA al 22% e quindi per un totale di € 9.899,35, totalmente liquidato;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto successivo all'affidamento post - Variante e il quadro economico dell'opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

	PROGETTO post - Variante	LAVORI ESEGUITI
	Euro	Euro
Importo lavori	1.686.126,37	1.686.09
oneri per la sicurezza	31.234,93	31.234,93
	-----	-----
Sommano per lavori	1.717.361,30	1.717.328,36
Somme a disposizione:		
Contributo Autorità di Vigilanza	660,00	660,00
IVA 22%	377.819,49	377.812,23
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	9.899,35	9.899,35
Accantonamento spese tecniche, all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023	36.140,79	36.140,79
Totale somme a disposizione	424.519,63	425.512,37
	-----	-----
Importo complessivo	2.141.880,93	2.141.840,73
Minore spesa		40,20

- 10) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 2.141.880,93 si realizza una minore spesa complessiva di € 40,20 che si liberano dal sub imp. 535/25 alla prenot. 1061/25 del succitato Cap. 4763/0 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22";
- 11) di dare atto che il quadro economico dei lavori a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

	DM 123/2020 (CAP 4763)	AVANZO (CAP 4178/1)	PROVENTI DA SANZIONI (CAP 4712)	TOTALE
Importo esecuzione lavorazioni (compresi oneri di sicurezza)	939.531,17	464.525,00	313.272,19	1.717.328,36
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	216.983,47	160.828,76	0,00	377.812,23
- Contributo Autorità di Vigilanza	425,45	152,30	82,25	660,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	6.381,44	2.284,29	1.233,62	9.899,35

- accantonamento spese tecniche, all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	19.949,98	10.787,03	5.403,78	36.140,79
Totale progetto	1.183.271,51	638.577,38	319.991,84	2.141.840,73

- 12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 36.140,79 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione da eseguire nel modo seguente:
 Cap. 4763/0 prenot. 1061/2025 (fin. D.M. 123/20 anno 2024 – cod. int. 01405.20.MO) PEG 2025:
- quanto ad € 18.964,00 al sub-impegno 534/2025
 - quanto ad € 985,98 al sub impegno 536/2025
- Cap. 4178/1 prenot. 1021/2025 (fin. E.P.):
- quanto ad € 6.788,34 al sub impegno 445/2025,
 - quanto ad € 3.998,69 al sub impegno 446/2025
- Cap. 4712/0 prenot. 1045/2025 (fin. Sanzioni):
- quanto ad € 3.665,99 al sub impegno 494/2025
 - quanto ad € 1.737,79 al sub impegno 495/2025
- 13) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 14) di dare atto che il codice CIG è B2BAAD9556 e il codice CUP è G95F24000090001;
- 15) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1145 (rif. Arch. 844);
- 16) di approvare la restituzione all'Impresa ZANIBONI SRL della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 1531.00.27.2799890768 rilasciata dalla Sace BT S.p.A – agenzia di Parma - in data 11/09/2024 per € 69.895,96 (sessantanovemilaottocentonovantacinque virgola novantasei), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 32097 in data 19/09/2024, che con Appendice n. 1 in data 12/11/2024, a seguito di variante, è stato elevato ad € 85.868,07, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 39416 in data 14/11/2024;
- 17) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 1531.00.33.33045737 rilasciata dalla Sace BT S.p.A – agenzia di Parma - in data 11/09/2024, successivamente integrata con appendice 1 in data 23/09/2024 per un massimale di € 1.755.461,55 acquisite entrambe agli atti della Provincia con prot. 32815 in data 25/09/2024;
- 18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 19) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
 ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
 dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità

Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-



CL. 11-15-03 F. 1145

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE RICADENTE NELL'AREA NORD (DM 123/2020) - ANNO 2024. CUP G95F24000090001.

RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

A) RELAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO: redatto nel mese di Luglio dai tecnici dell'Area Tecnica - Servizio Viabilità – U.O. manutenzione Strade 1 (Area Nord) ed assunto agli atti con protocollo n. 26572 del 29/07/2024, approvato con Determina Dirigenziale n. 1305 del 01/08/2024 dell'importo complessivo di € 1.835.639,04 suddiviso nel modo seguente:

A)	Lavori:	Euro	Euro
	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	1.445.491,63	
	Oneri per la sicurezza	25.425,00	
	1) Totale appalto		1.470.916,63
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione:		
	Contributo Autorità di Vigilanza – ANAC	660,00	
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	323.601,66	
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	29.418,33	
	Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	11.000,00	
	Imprevisti e accantonamenti	42,42	
	2) Totale somme a disposizione		364.722,41

	Importo complessivo (1+2)		1.835.639,04

Lo staff di progettazione nello specifico era così composto

Responsabile Unico del Progetto : Dott. Luca Rossi

Progettista Generale: Ing. Massimo Grimaldi

Progettisti: Geom. Davide Bartuzzi – Pierluigi Quarenghi – Sergio Dieci

Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione: Geom. Sergio Dieci

FINANZIAMENTO: al finanziamento della spesa di € 1.835.639,04 si è provveduto nel modo seguente:

- quanto ad € 1.183.311,71 con DM 123/2020 (anno di assegnazione fondi 2024 – codice intervento 1405.20.MO – CUP MASTER G97H20001780001) al capitolo n. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22” del Peg 2024;

- quanto ad € 423.577,38 con Fondi propri al capitolo 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari-Provincia” del Peg 2024;

- quanto ad € 228.749,95 con proventi da sanzioni del CdS, al capitolo n. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” del Peg 2024;

Si riassume quanto evidenziato nella tabella seguente:

	QUADRO ECONOMICO	DM 123/2020 CAP 4763	FONDI PROPRI CAP 4178/1	PROVENT I DA SANZIONI CAP 4712	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	931.810,20	333.550,08	180.131,35	1.445.491,63
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	16.389,77	5.866,87	3.168,36	25.425,00
1)	Totale appalto	948.199,97	339.416,95	183.299,71	1.470.916,63
	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	425,45	152,30	82,25	660,00
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	208.603,99	74.671,73	40.325,94	323.601,66
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	18.964,00	6.788,34	3.665,99	29.418,33
	Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	7.090,95	2.538,27	1.370,78	11.000,00
	Imprevisti e accantonamenti	27,35	9,79	5,28	42,42
c)	Totale Somme a disposizione	235.111,74	84.160,43	45.450,24	364.722,41
2)	Totale progetto	1.183.311,71	423.577,38	228.749,95	1.835.639,04

APPALTO: con determina n. 1305 del 01/08/2024, si è stabilito quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 10 (dieci) operatori economici e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del medesimo citato decreto, con esclusione automatica delle ali in base al criterio di calcolo riportato al punto 2) “Metodo A” dell'Allegato II.2 del Codice D.Lgs. n. 36/2023. Per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli operatori economici costituito dall'Amministrazione Provinciale con determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 ed aggiornato in data 13/01/2022 con Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Amministrativa, previa selezione di almeno dieci operatori economici attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena ed in base ai criteri indicati dal Responsabile Unico del Progetto con nota prot.n. 27035 del 01/08/2024 che prevedeva la selezione di tutte le imprese iscritte in elenco in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG3, con adeguata classifica.

La procedura d'appalto è stata svolta tramite la piattaforma regionale di approvvigionamento digitale Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), gestita da Intercent-ER e certificata da Agid per le fasi di pubblicazione, affidamento ed esecuzione, interoperabile con la Banca Dati dei Contratti Pubblici (BDPC) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 36 del 2023.

AGGIUDICAZIONE: dalle risultanze della procedura negoziata in oggetto e con l'approvazione della graduatoria finale delle operazioni di gara e dal relativo verbale, richiamato quanto evidenziato nella determina dirigenziale di aggiudicazione n. 1482 del 03/09/2024, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa Zaniboni S.R.L. con sede in Via Napoli, 14 – Finale Emilia (MO) – C.F. e P.I.V.A.: 01645130368, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,05% corrispondente ad € 72.997,33, per un valore dell'offerta di € 1.372.494,30, oltre ad € 25.425,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 1.397.919,30 comprensivo di manodopera) ed € 307.542,25 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € 1.705.461,55.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di cui all'oggetto, aggiudicati al netto del ribasso d'asta è risultato come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€ 1.372.494,30
- Per oneri di sicurezza	€ 25.425,00

Sommano	€ 1.397.919,30
- Per I.V.A. 22%	€ 307.542,25

Importo complessivo	€ 1.705.461,55

IMPORTO CONTRATTUALE: è stato fissato in € 1.397.919,30 + IVA giusto contratto repertorio n. 29300 del 25/10/2024, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modena il 29/10/2024 al n. 27405 Serie 1T.

PERIZIE DI VARIANTE: in corso d'opera si è riscontrata la possibilità di eseguire lavori supplementari rispetto a quelli previsti in contratto, grazie a nuovi finanziamenti messi a disposizione dall'Ente, e quindi il Dirigente del Servizio Viabilità con determinazione n. 1907 del 30/10/2024 ha approvato una modifica contrattuale (opzione peraltro prevista nei documenti di gara), ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. A) del D.Lgs n. 36/2023, affidando i nuovi e maggiori lavori all'impresa appaltatrice per l'importo di € 319.442,00 + I.V.A. 22% = 389.719,24 per maggiori lavori e sicurezza, ed € 6.722,46 quali incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023, per un importo complessivo di **€ 396.441,70.**

La spesa aggiuntiva complessiva è stata finanziata nel modo seguente:

- € 58.145,69 con D.M. 123/2020 (anno di assegnazione fondi 2024 – codice intervento 1405.20.MO – CUP MASTER G97H20001780001) al capitolo n. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22” del Peg 2024;
-) € 235.813,79 con Avanzo al capitolo 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari-Provincia“ del Peg 2024;
- € 102.482,22 con proventi da sanzioni del CdS, al capitolo n. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” del Peg 2024.

Il tutto riassunto nella tabella seguente:

QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA		DM 123/2020 (CAP 4763)	AVANZO (CAP 4178/1)	PROVENTI DA SANZIONI (CAP 4712)	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni	930.753,87	503.262,28	252.110,22	1.686.126,37
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	17.241,90	9.322,77	4.670,26	31.234,93
1)	Totale appalto	947.995,77	512.585,05	256.780,48	1.717.361,30
	- Contributo Autorità di Vigilanza	425,45	152,30	82,25	660,00
	- I.V.A. ed eventuali altre imposte	208.559,07	112.768,71	56.491,71	377.819,49
	- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	6.381,44	2.284,29	1.233,62	9.899,35
	- accantonamento spese tecniche, all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	19.949,98	10.787,03	5.403,78	36.140,79
	- arrotondamenti e somme da ribasso d'asta	-	-	-	-
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	235.315,94	125.992,33	63.211,36	424.519,63
2)	Totale progetto	1.183.311,71	638.577,38	319.991,84	2.141.880,93

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI

A SEGUITO DI VARIANTE: L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di cui all'oggetto, a seguito di variante è risultato come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€ 1.686.126,37
- Per oneri di sicurezza	€ 31.234,93

Sommano	€ 1.717.361,30
- Per I.V.A. 22%	€ 377.819,49

Importo complessivo	€ 2.095.180,79

IMPORTO AGGIUNTIVO CONTRATTUALE: l'importo aggiuntivo è stato fissato in € 319.442,00 I.V.A. esclusa, che ha elevato l'importo del corrispettivo ad € 1.717.361,30 più I.V.A., giusto atto aggiuntivo repertorio n. 29325 del 20/12/2024 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 07/01/2025 al n. 90 Serie 1T.

CAUZIONE DEFINITIVA: L'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n.1531.00.27.2799890768 rilasciata dalla Sace BT S.p.A – agenzia di Parma - in data 11/09/2024 per Euro 69.895,96 (sessantanovemilaottocentonovantacinque virgola novantasei), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 32097 in data 19/09/2024.

Tale importo di cauzione definitiva, a seguito di variante, è stato elevato ad € 85.868,07 con Appendice n. 1 in data 12/11/2024, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 39416 in data 14/11/2024

DIRETTORE DEI LAVORI: L'Ufficio Direzione Lavori è stato così composto:

- Direttore dei Lavori: ing. Massimo Grimaldi
- Direttore operativo: geom. Sergio Dieci
- Ispettori di Cantiere: Sigg. Gimmi De Marco – Andrea Ruosi – Valerio Antonelli

facenti parte del Servizio Viabilità – Manutenzione strade 1 (Area Nord).

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal geom. Sergio Dieci del Servizio Viabilità (U.O. Man. Strade 1- Area Nord) dell'Area Tecnica.

COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA: il Coordinatore in fase Esecutiva per quanto attiene le misure di Sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 è stato individuato nel Geom. Pierluigi Quarenghi dell'Area Tecnica – Servizio Viabilità- U.O. Manutenzione Strade 1 (Area Nord)

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta con verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'Urgenza (prot. n. 579-6.1.8 del 16/09/2024) in data 16/09/2024.

SUBAPPALTI: durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti imprese in subappaltato:

- 1) GEOMAC SRL con sede in Mirandola (MO) via 2 Giugno 73 Cod. Fisc. e P.IVA 02066990363 per i lavori di fresatura e asfaltatura rientranti nella categoria prevalente OG3, autorizzati da determinazione n. 1620 del 24/09/2024 per un importo di € 350.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 7.500,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- 2) PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in VIA EUROPA, 91 41011 CAMPOGALLIANO (MO) Cod. Fisc. e P.IVA 02905080368 per i lavori di esecuzione segnaletica orizzontale rientranti nella categoria scorporabile OS10 per un importo di € 125.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 9.297,34 per oneri relativi alla sicurezza, autorizzati con Determinazione Dirigenziale n. 1718 del 08/10/2024.

SUBAFFIDAMENTI (2%): durante l'esecuzione dei lavori sono stati effettuati dall'impresa appaltatrice i seguenti Sub affidamenti di importo inferiore al 2% dell'importo lavori alle seguenti Ditte:

- 1) Ditta V.A. Srl con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Via Caltanissetta,43 – P.I.V.A.: 02978990832 per Servizi di Movieraggio nell'ambito del cantiere in oggetto;

- 2) Ditta Zani Massimo & Stefano S.N.C. con sede in Bagnolo San Vito (MN) – Via dell'Artigianato, 10 – C.F. e P.I.V.A.: 01960690202 per Servizio di Fresatura e spazzolatura stradale.

SOSPENSIONI E RIPRESE: nessuna.

PROROGHE: richiamata la determina Dirigenziale n. 1907 del 30/10/2024 di approvazione delle modifiche contrattuali (Variante), è stata concessa una proroga di giorni 6 (sei) naturali e consecutivi.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 20/12/2024 come risulta da verbale sottoscritto in data 23/12/2024 (prot. n. 579-6.1.8 del 20/12/2024) e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati in adempimento al contratto.

L'esecuzione delle lavorazioni si è svolta in conformità a quanto previsto dalla perizia originaria del progetto, della perizia di Variante approvata in corso d'opera, e secondo le indicazioni della D.L..

I conglomerati bituminosi utilizzati per il presente appalto provenivano dai seguenti impianti di produzione:

- SuperBeton – Calcestruzzi e asfalti – Via Marconi, 184 – 46025 Poggio Rusco (MN)
- Calcestruzzi Corradini s.p.a. – Via XXV Aprile, 70 – Salvaterra di Casalgrande (RE)

Con Determinazione Dirigenziale n° 1515 del 11/09/2024 è stata affidata l'esecuzione delle prove di laboratorio al laboratorio PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING SRL per l'importo contrattuale di € 8.114,22 oltre a €1.785,13 per IVA al 22% e quindi per un totale di € 9.899,35;

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati eseguiti diversi controlli sui materiali dalla Direzione Lavori, sia contabili che qualitativi:

- sono stati effettuati alcuni controlli a campione sul peso del conglomerato bituminoso (essendo prevista l'intera contabilizzazione in tonnellate), non ravvisando particolari differenze con quanto riportato nei D.d.T.;

- controlli qualitativi sul materiale fornito (conglomerato bituminoso tipo Usura), mediante campioni di materiale sottoposti a prove di laboratorio, con esiti prestazionali nel rispetto dei range previsti dal CSA.

Si rammenta che non sono stati ravvisati giorni di ritardo sull'ultimazione dei lavori.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa ZANIBONI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 26/05/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_49219327 con scadenza 23/09/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Analogamente:

- l'Impresa GEOMAC SRL subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 26/05/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_47801194 con scadenza 13/06/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.
- l'Impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 26/05/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INPS_44686621 con scadenza 16/06/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'Impresa abbia ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

CONTO FINALE: Redatto in data 15/01/2025 dell'importo come segue:

Importo lordo lavori	€	1.807.004,74
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€	31.234,93

Importo lavori	€	1.775.769,81
A detrarre ribasso d'asta (-5,05%)	€	- 89.676,38

Importo netto	€	1.686.093,43
Oneri relativi alla sicurezza	€	31.234,93
Importo totale (Conto Finale)	€	1.717.328,36
Aliquota IVA 22%	€	377.812,24
Importo complessivo	€	2.095.140,60

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:

Importo autorizzato da contratto	€	1.686.126,37
Oneri relativi alla sicurezza	€	31.234,93
Sommano (importo contrattuale)	€	1.717.361,30
Importo netto lavori eseguiti	€	1.686.093,43
Oneri relativi alla sicurezza	€	31.234,93
Sommano (Conto Finale)	€	1.717.328,36
Minore spesa	€	32,94

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€	1.717.361,30
I.V.A. 22%	€	377.819,49
Importo complessivo impegnato	€	2.095.180,79
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€	1.717.328,36
I.V.A. 22%	€	377.812,24
Totale speso	€	2.095.140,60
Economia realizzata	€	40,19

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa Appaltatrice ZANIBONI S.R.L. e alle ditte Subappaltatrici n° 3 acconti nel modo seguente:

-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 15/10/2024

Impresa Appaltatrice: Zaniboni SRL	€	625.170,93
Impresa Subappaltatrice: Geomac SRL	€	306.726,00
Importo 1° S.A.L.	€	931.896,93
Importo I.V.A. al 22%	€	205.017,32
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€	1.136.914,25

-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 25/11/2024

Impresa Appaltatrice: Zaniboni SRL	€	642.504,90
Impresa Subappaltatrice: Progetto Segnaletica SRL	€	88.534,94
Importo 2° S.A.L.	€	731.039,84
Importo I.V.A. al 22%	€	160.828,76
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€	891.868,60

-Acconto 3° S.A.L. a tutto il 19/12/2024	
<u>Impresa Appaltatrice: Zaniboni SRL</u>	€ 9.339,89
<u>Impresa Subappaltatrice: Progetto Segnaletica SRL</u>	€ 36.465,06
Importo 2° S.A.L.	€ 45.804,95
Importo I.V.A. al 22%	€ 10.077,09
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€ 55.882,04

Per un totale liquidato di € 2.084.664,89, di cui € 1.708.741,72 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 375.923,17 per I.V.A. al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice di € 10.475,70, di cui € 8.586,64 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 1.889,06 per IVA al 22%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti	€ 1.717.328,36
Pagamenti in acconto	
- 1° S.A.L. al 15/10/2024	€ 931.896,93
- 2° S.A.L. al 25/11/2024	€ 731.039,84
- 3° S.A.L. al 19/12/2024	€ 45.804,95

Credito dell'Impresa Appaltatrice	€ 8.586,64

GARANZIA FIDEJUSSORIA SULLA RATA DI SALDO: la garanzia fidejussoria di cui all'art. 117 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, non viene richiesta, considerata la qualità esecutiva del lavoro svolto a seguito dell'esito delle prove di laboratorio e in sito, eseguite sui materiali impiegati nell'appalto, e dell'esiguo importo della rata a saldo in confronto all'importo complessivo dei lavori;

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO: In base all'art. 48 del C.S.A., la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori ing. Massimo Grimaldi e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente Certificato di Regolare Esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria, della perizia di variante, e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;
- l'importo complessivo speso per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere, ammonta a € 2.095.140,60, quindi contenuto in quello impegnato di € 2.095.180,79 realizzando pertanto una economia di € 40,19;
- i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato;
- i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- la pubblicazione degli "avvisi ad Opponendum", non si è resa necessaria;
- L'Impresa ZANIBONI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 26/05/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_49219327 con scadenza 23/09/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Analogamente:

- l'Impresa GEOMAC SRL subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 26/05/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_47801194 con scadenza 13/06/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

- l'Impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 26/05/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INPS_44686621 con scadenza 16/06/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

g) in corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa Appaltatrice ZANIBONI SRL ed alle Imprese Subappaltatrici (interamente liquidate per la parte di competenza), n° 3 acconti per un totale di € 2.084.664,89, di cui € 1.708.741,72 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 375.923,17 per I.V.A. al 22%, cosicché rimane un *credito totale a favore dell'Impresa appaltatrice Zaniboni srl, di € 10.475,70*, di cui € 8.586,64 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 1.889,06 per IVA al 22%.

h) non risultano cessioni di credito;

CERTIFICA

che i lavori di "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE RICADENTE NELL'AREA NORD (DM 123/2020) - ANNO 2024" sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa ZANIBONI SRL con sede in Via Napoli, 14 - Finale Emilia (MO) - C.F. e P.I.V.A.: 01645130368 in esecuzione al contratto repertorio n. 29300 del 25/10/2024 ed atto aggiuntivo repertorio n. 29325 del 20/12/2024;


Di liquidare all'impresa ZANIBONI SRL con sede in Via Napoli, 14 - Finale Emilia (MO) - C.F. e P.I.V.A.: 01645130368 la somma di € 10.475,70 I.V.A. 22% compresa, a saldo dei lavori in oggetto.

SI AUTORIZZA

Lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n.1531.00.27.2799890768 rilasciata dalla Sace BT S.p.A - agenzia di Parma - in data 11/09/2024 per Euro 69.895,96 (sessantanovemilaottocentonovantacinque virgola novantasei), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 32097 in data 19/09/2024, che con Appendice n. 1 in data 12/11/2024, a seguito di variante, è stato elevato ad € 85.868,07, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 39416 in data 14/11/2024

Modena, li 29/05/2025

Il Direttore dei lavori
(ing. Massimo Grimaldi)



L'Impresa Appaltatrice

Zaniboni srl)
ZANIBONI S.R.L.

Via Napoli, 14
41034 FINALE EMILIA (MO)
P.IVA e C.F. 01645130368

Visto:

Il Responsabile Unico del Progetto
Il Dirigente del Servizio Viabilità
(Dott. Luca Rossi)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49219327	Data richiesta	26/05/2025	Scadenza validità	23/09/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ZANIBONI SRL
Codice fiscale	01645130368
Sede legale	VIA NAPOLI, 14 41034 FINALE EMILIA (MO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO
D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202500048MO00/3	Data attestazione	15/01/2025
Cassa Edile/Edilcassa	MO00 - CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	ZANIBONI S.R.L.		
Codice Fiscale	01645130368		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI MODENA		
Codice Fiscale	01375710363		
Indirizzo	VIALE JACOPO BAROZZI 340 - 41121 MODENA (MO)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9012737315		
Indirizzo	STRADA STRADE VARIE SNC - 41121 MODENA (MO)		
Descrizione opera	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE RICADENTE NELL'AREA NORD (DM 123/2020), ANNO 2024		
CUP	G95F24000090001	CIG	B2BAAD9556
Data inizio	13/09/2024	Data fine	31/12/2024
Importo totale	1.807.039	Importo lavori edili	1.717.361
Attività prevalente	OG3 – LAVORI DI BITUMATURA		

La Cassa Edile/Edilcassa ATTESTA l'esito POSITIVO

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è MO00 - CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA . Per qualsiasi necessità relativa all'attestazione, contattare gli uffici della Cassa.

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9012737315** e il codice di autorizzazione **4QC8672STXEF4B** dove richiesto.



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Oggetto: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE RICADENTE NELL'AREA NORD (DM 123/2020) - ANNO 2024; dichiarazione Direttore dei Lavori su subappalto Geomac s.r.l.

L'impresa Zaniboni srl assuntrice dei lavori di cui all'oggetto, ha subappaltato parte dei lavori all'Impresa Geomac srl, giusto determinazione n. 1620/2024 per un importo di € 350.000 impegnati al Cap. 4763/0, impegno 2471/2024, sub impegno 1208/2024.

I lavori effettivamente eseguiti e corrisposti con certificato di pagamento n. 779 del 24/10/2024 (1° SAL) ammontavano ad € 306.726,00.

I lavori sono terminati e la Ditta Geomac srl non deve eseguire nessun'altra lavorazione nell'appalto in oggetto.

Pertanto dovendo liquidare il 2° SAL alla ditta appaltatrice Zaniboni srl, occorre che € 43.274,00 presenti a favore di Geomac srl al sub impegno 1208/2024, vengano messi a disposizione dell'Impresa Zaniboni srl.

Il Direttore dei Lavori

F.to digitalmente

(Ing. Massimo Grimaldi)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49509543	Data richiesta	13/06/2025	Scadenza validità	11/10/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GEOMAC S.R.L.
Codice fiscale	02066990363
Sede legale	VIA 2 GIUGNO, 73 41037 MIRANDOLA (MO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49522334	Data richiesta	16/06/2025	Scadenza validità	14/10/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PROGETTO SEGNALETICA SRL
Codice fiscale	02905080368
Sede legale	VIA EUROPA, 91 41011 CAMPOGALLIANO (MO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.