



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi.modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

PEC post. 15171 del 10.5.19

Ufficio Segreteria

tel. 059 000 000 fax 059 000 000

Classifica 11-15-02 fasc. 25.1/2010

Modena, 10/05/2019

Alla cortese attenzione del
dott. Raffaele Guizzardi
Dirigente Area Amministrativa
Sede

Oggetto: SP. 623 DEL PASSO BRASA – PROGETTO PILOTA PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO INTEGRATO DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SUL TERRITORIO PROVINCIALE MODENESE. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTO SPILAMBERTO MODENA SUD. (CUP G49J03000050005). MODIFICA CRONOPROGRAMMA .

Con determinazione dirigenziale n. 304 del 29.11.2018 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 2.352.176,85 , il cui cronoprogramma viene di seguito riportato:

ANNO CRONO	IMPORTO CRONO
ANNI PRECEDENTE AL 2018	€ 90.000,00
2018	€ 0,00
2019	€ 1.360.000,00
2020	€ 902.176,85
TOTALE GENERALE	€ 2.352.176,85

Con successiva determinazione n. 52 del 18/03/2019 si provvedeva ad integrare e modificare il cronoprogramma succitato, nel seguente modo:

ANNO CRONO	CRONO TOTALE	QUOTA PROVINCIA	QUOTA REGIONE sul totale progetto € 2.262.176,75
ANNI PRECEDENTI AL 2018	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00
2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	€ 1.360.000,00	€ 885.029,10	€ 474.970,90
2020	€ 902.176,85	€ 587.097,63	€ 315.079,22
TOTALI GENERALI	€ 2.352.176,85	€ 1.562.126,73	€ 790.050,12

A seguito di esperimento di procedura aperta i lavori sono stati affidati alla ditta: RTI Frantoio Fondovalle srl - SIAS spa la quale ha offerto una riduzione del tempo contrattuale del 50%,

che significa da 300 a 150 gg..

I lavori verranno consegnati in data 10.06 2019 quindi la fine presunta e' prevista per il giorno 10 novembre 2019.

Occorre pertanto modificare il cronoprogramma dell'opera approvato con determinazione 52/2019, in modo da poter disporre dell'intera somma che finanzia il progetto nell'annualita' 2019.

Il nuovo cronoprogramma viene riformulato nel seguente modo:

ANNO CRONO	CRONO TOTALE	QUOTA PROVINCIA	QUOTA REGIONE sul totale progetto € 2.262.176,75
ANNI PRECEDENTI AL 2018	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00
2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	€ 2.262.176,85	€ 1.472.126,73	€ 790.050,12
2020	/	/	/
TOTALI GENERALI	€ 2.352.176,85	€ 1.562.126,73	€ 790.050,12

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti.

Il Dirigente ROSSI LUCA