



Provincia di Modena

Manutenzione opere pubbliche

Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

LAVORI : I.T.I. - I.P.S.I.A. "F. CORNI". SEDE DI LARGO A. MORO – MODENA.

RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA E , 3° STRALCIO. CUP G95I20000070003 - CIG 847455827F.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: SOC. COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. di Concordia sulla Secchia
Modena, Via G. Pastore, 27 P. IVA 00154960363.

CONTRATTO: Repertorio n. 28943 del 01/03/2021.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE NETTO : € 113.488,75 di cui € 110.294,29 per lavori € 3.194,46 per oneri di sicurezza.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

premesse:

- che in esecuzione della determinazione n. 1609 del 23/11/2020 i lavori sono stati affidati alla SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Concordia sulla Secchia, Modena, via G. Pastore, 27 P. IVA 00154960363 7, che ha assunto l'appalto delle opere e forniture per i lavori in oggetto;
 - che i lavori sono stati consegnati il 14/06/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori;
 - che i lavori dovevano essere ultimati entro 60 (sessanta) giorni dal loro inizio, quindi non oltre il giorno 12/08/2021;
 - che i lavori sono rimasti sospesi dal giorno 23/06/2021 al 27/06/2021, compresi, perché è stato rinvenuto un tratto di tubazione di scarico in disuso di dubbia composizione, per le necessarie analisi e operazioni di rimozione e bonifica in sicurezza.
- considerato:

SI DICHIARA

che tutte le opere e forniture di cui al contratto sopracitato e atto aggiuntivo, sono state ultimate il giorno 17/08/2021.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Modena, 03/09/2021

L'APPALTATORE
Ditta B.A.T.E.A.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Sandra Poppi

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Annalisa Vita