



# Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi.modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-



Prot. n° 6658 del 03/03/2022

Prec. n° 17609 Cl. 11-15-03 f. 921 2,1 del 03/06/2021

## OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2021- CIG 87771995BF - CUP G87H18001280003.

### RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO.

#### A) RELAZIONE

**PROGETTO GENERALE:** Redatto dal Servizio Viabilità in data 03/06/21 prot. 17609 n. cl. 11-15-03 fasc. 921/2.1 ed approvato con Determina Dirigenziale n.803 del 04/06/21 dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 241.750,00 a base d'asta (di cui € 5.650,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 58.250,00 per IVA e altre somme a disposizione.

**FINANZIAMENTO:** Alla spesa di € 300.000,00 ha trovato copertura al Cap. 4763 "interventi per programmi straordinari manutenzione rete viaria" del PEG 2021 finanziata con fondi M.I.T.

**APPALTO:** Con la medesima determinazione 803 del 04/06/2021, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, quale modalità di scelta del contraente, si è stabilito di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara tramite ribasso percentuale ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del predetto decreto, come modificato dal DL 76/2020, art. 1 comma 3.

**AGGIUDICAZIONE:** Con Determina n. 1011 del 07/07/21 l'offerta aggiudicataria è risultata essere quella presentata dall'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL, Via Europa, 91 Campogalliano MO C.F. e P.IVA02905080368 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del -12,12 % e quindi per un importo contrattuale di € 213.134,68 (di cui 207.484,68 per lavori oltre € 5.650,00 per oneri di sicurezza), € 46.889,63 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 260.024,31.

**SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI:** L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di cui all'oggetto, aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€.	207.484,68
- Per oneri di sicurezza	€.	5.650,00
		-----
Sommano	€.	213.134,68
- Per I.V.A. al 22%	€.	46.889,63
		-----

Importo complessivo €. 260.024,31

**IMPORTO CONTRATTUALE:** è stato fissato in €.213.134,68 come da Contratto REP. prot. n.29043 del 07/02/2022;

**CAUZIONE DEFINITIVA:** L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva di €.10.230,47 mediante polizza fidejussoria n 183083544 del 13/07/21 rilasciata dalla Società UNIPOL Assicurazioni pari al 10% dell'importo contrattuale.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori sono stati consegnati in Via d'urgenza.  
L'esecuzione delle lavorazioni si è svolta in conformità a quanto previsto dalla perizia originaria del progetto e secondo le indicazioni della D.L.

**DIRETTORE DEI LAVORI:** I lavori previsti sono stati diretti dal Geom,Pierluigi Quarenghi dell'Area Nord del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica.

**ADDETTO ALLA CONTABILITÀ:** La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Geom. Pierluigi Quarenghi Direttore Lavori, coadiuvato dal Geom.Sergio Dieci Direttore Operativo del Servizio Viabilità.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** Avvenuta in data 02/08/21 ed iniziati in pari data.

**SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenuti subappaltatori;

**SOSPENSIONI E RIPRESE:** nessuna.

**PROROGHE:** con Determina n. 1583 del 27/10/21 veniva concessa proroga dei lavori fino al 25/11/21 quale ultimo termine massimo;

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** Avvenuta in data come risulta da verbale in data 25/11/2021 e quindi in tempo utile.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'Impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 02/11/21 prot. 28462738 mediante procedura telematica (DURC), con scadenza 02/03/22, risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

**INFORTUNI SUL LAVORO:** Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

**CESSIONI DI CREDITO:** Come risulta dal certificato in data 22/02/22 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

**CONTO FINALE:** Redatto in data 25/11/21 dell'importo come segue:

Importo lordo lavori	€.	241.748,59
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€.	5.650,00
		-----
Importo lavori	€.	236.098,59
Ribasso d'asta – 12,12 %	€.	- 28.615,15
		-----
Importo netto	€.	207.483,44
Oneri relativi alla sicurezza	€.	5.650,00
		-----
Importo totale	€.	213.133,44
Aliquota IVA 22%	€.	46.889,36
		-----
Importo complessivo	€.	260.022,80

**RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:**

Importo autorizzato da contratto	€.	207.484,68	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	5.650,00	
		-----	
Sommano			€. 213.134,68
Importo netto lavori	€.	207.483,44	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	5.650,00	
		-----	
Sommano			€. 213.133,44
			-----
Minore spesa			€. 1,24

**RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:**

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€.	213.134,68	
I.V.A. 22%	€.	46.889,63	
		-----	
Importo complessivo finanziato			€. 260.024,31
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€.	213.133,44	
I.V.A. 22%	€.	46.889,36	
		-----	
Totale speso			€. 260.022,80
			-----
Economia realizzata			€. 1,51

**PAGAMENTI IN ACCONTO:** In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice un Acconto per il 1° S.A.L. a tutto il 24/11/21 per un totale di € 258.722,68 di cui € 212.067,77 per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 46.654,91 per I.V.A. al 22%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti	€.	213.133,44	
Pagamenti in acconto			
- 1° S.A.L. al 24/11/2020	€.	212.067,77	
		-----	
<b>Credito dell'Impresa Appaltatrice</b>	<b>€.</b>	<b>1.065,67</b>	

**GARANZIA FIDEJUSSORIA SULLA RATA DI SALDO:** la garanzia fidejussoria di cui all'art. 124 comma 3 della Legge 50/2016 non viene richiesta vista l'esigua somma della rata di saldo ;

**COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO:** In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori Geom. Pierluigi Quarenghi e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:

**B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO**

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;

b) l'importo complessivo per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta a € 260.022,80 quindi contenuto in quello finanziato di €. 260.024,31 realizzando pertanto una economia di €. 1,51;

c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato;

d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;

e) la pubblicazione degli "avvisi ad Opponendum", non si è resa necessaria;

f) L'Impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 02/11/21 prot. 28462738 mediante procedura telematica (DURC), con scadenza 02/03/22, risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

g) In corso d'opera è stato liquidato all' Impresa Appaltatrice, n. 1 Acconto per un totale di € 258.722,68 di cui € 212.067,77 per lavori ed oneri, ed € 46.654,91 per I.V.A. al 22%, cosicché il credito della stessa rimane di € 1.065,67 oltre ad €. 234,45 per I.V.A.22%, in totale € 1.300,12 ;

h) non risultano cessioni di credito;

#### CERTIFICA

che i: **LAVORI COMPLEMENTARI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2021** sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL in esecuzione al Contratto REP prot. n.29043 del 07/02/2022; ;

Di liquidare all'impresa **PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.** la somma di € 1.300,12 I.V.A. compresa a saldo dei lavori in oggetto.

#### SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione definitiva di €.10.230,47 mediante polizza fidejussoria n. 183083544 del 13/07/21 rilasciata dalla Società UNIPOL Assicurazioni pari al 10% dell'importo contrattuale. Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, li 13/02/2022

**L'Impresa Appaltatrice**  
(PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.)

**Progetto Segnaletica Srl**  
Viale Europa, 91  
41011 Campogalliano (MO)  
P.IVA 02905080368

**Il Direttore dei lavori**  
(Geom. Pierluigi Quarenghi)

Visto: **Il Dirigente del Servizio Viabilità**  
(Dott. Luca Rossi)