



Provincia di Modena

Area Tecnica

Direttore: Ing. Annalisa Vita

Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-



Prec. n° 20753/11.15.3 f. 960 del 01/07/2021

Prot. n° 39517/11.15.3 del 16/11/2022

bs

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-OVEST – ANNO 2021

**RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
E LIQUIDAZIONE A SALDO.**

A) RELAZIONE

PROGETTO GENERALE: Redatto dal Servizio Viabilità – Manutenzione Strade in data 01/07/2021 prot. n. 20753/11.15.3 ed approvato con Determina Dirigenziale n. 983 del 02/07/2021 dell'importo complessivo di €. 300.000,00, di cui €. 241.753,70 a base d'asta (di cui €. 4.600,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e €. 58.246,30 per IVA e altre somme a disposizione.

FINANZIAMENTO: Al finanziamento della spesa di €. 300.000,00 venne provveduto con fondi dell'Ente (avanzo di bilancio) previsti all'azione n. 4178 "Risagomatura, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2021.

APPALTO: La stessa deliberazione prevedeva l'aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, in deroga all' art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana S.G. n. 129 del 31/5/2021, con invito di almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come derogato dal sopracitato D.L. 76/2020 art. 1 comma 3

AGGIUDICAZIONE: In esito alla gara esperita in data 19/07/2021 risultò aggiudicataria l'Impresa C.I.M.S. s.r.l. Via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO), col ribasso del 8,11% e pertanto per un importo netto di €. 222.520,53 di cui €. 217.920,53 per lavori ed €. 4.600,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, come da Determina n. 1135 del 29/07/2021.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale da eseguirsi sulle strade provinciali facenti parte dell'Area Sud-Ovest – anno 2021 per i lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come segue:

- Per lavori al netto del ribasso	€.	217.920,53
- Per oneri di sicurezza	€.	4.600,00

Sommano	€.	222.520,53
- Per I.V.A. al 22%	€.	48.954,52

Importo complessivo	€.	271.475,05

IMPORTO CONTRATTUALE: Venne fissato in €. 222.920,53 come da Contratto Rep. n. 29028 del 15/11/2021.

CAUZIONE DEFINITIVA: L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva di €. 8.900,82 mediante polizza fidejussoria n. 2021/13/6605994 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni S.P.A. –Agenzia Bologna Marconi - in data 30/08/2021 pari al pari al 5% dell'importo del presente contratto, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità delle prescrizioni progettuali della perizia originaria secondo le norme del Capitolato e delle disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. senza dare adito a contestazioni o riserve.

Gli stessi sono stati consegnati sotto le riserve di legge per l'esecuzione delle lavorazioni in stagione propizia.

DIRETTORE DEI LAVORI: I lavori previsti sono stati diretti dal Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta in data 13/09/2021 ed iniziati in pari data.

SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenute ditte in subappalto.

SOSPENSIONI E RIPRESE: I lavori sono stati sospesi dal 16/09/2021 al 21/09/2021, dal 04/10/2021 al 12/10/2021 e dal 01/11/2021 al 12/09/2022 come da verbali in pari data.

PROROGHE: Nessuna.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 15/09/2022 come risulta da verbale in pari data e quindi in tempo utile.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa C.I.M.S. s.r.l. Via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO), si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 10/10/2022 – scadenza 07/02/2023.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

CESSIONI DI CREDITO: Come risulta dal certificato in data 15/09/2022 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

CONTO FINALE: Redatto in data 15/09/2022 dell'importo come segue:

Importo lordo lavori	€.	241.751,35
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€.	4.600,00

Importo lavori	€.	237.151,35
Ribasso d'asta 8,11%	€.	19.232,97

Importo netto	€.	217.918,38
Oneri relativi alla sicurezza	€.	4.600,00

Importo totale	€.	222.518,38
Aliquota IVA 22%	€.	48.954,04

Importo complessivo	€.	271.472,42

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:

Importo autorizzato da contratto	€.	217.920,53	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	4.600,00	

Sommano			€. 222.520,53
Importo netto lavori	€.	217.918,38	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	4.600,00	

Sommano			€. 222.518,38

Minore spesa			€. 2,15

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€.	222.520,53	
I.V.A. 22%	€.	48.954,52	

Importo complessivo finanziato			€. 271.475,05
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€.	222.518,38	
I.V.A. 22%	€.	48.954,04	

Totale speso			€. 271.472,42

Economia realizzata			€. 2,63

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa per i lavori in oggetto:
- acconto di €. 223.906,31 di cui €. 183.529,76 per lavori (di cui €. 4.600,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 40.376,55 per IVA al 22%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti	€.	222.518,38	
Pagamenti in acconto			
- 1° stato al 06/09/2012	€.	183.529,76	

Credito dell'Impresa	€.	38.988,62	oltre a €. 8.577,49 per IVA

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO: In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori Geom. Simone Battaglia e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-OVEST – ANNO 2021 –.

b) l'importo complessivo per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta a €. 271.472,42 quindi contenuto in quello finanziato di €. 271.475,05 realizzando pertanto una economia di €. 2,63;

c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato, tenuto conto delle sospensioni e proroghe concesse;

