



## Provincia di Modena

AREA TECNICA  
SERVIZIO DI VIABILITA' - MANUTENZIONE STRADE

**OGGETTO** LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST - ANNO 2022

CIG : 91941482F3

CUP: G47H18001180001

IMPRESA ESECUTRICE Frantoio Fondovalle s.r.l.  
Via Provinciale n° 700 - 41055 - Montese (MO)  
P. I.V.A. 00279260368

### **STATO FINALE DEI LAVORI** per lavori eseguiti a tutto il **16/09/2022**

CONTRATTO n. 29106 del 22/09/2022

Importo complessivo del Progetto	€	1.233.173,11
Importo dei lavori a base d'asta compreso gli oneri della sicurezza	€	991.258,94
Ribasso offerto	%	-5,25
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	940.449,89

Data della consegna	27/06/2022
Data di inizio lavori	
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	05/08/2022
I lavori rimasero sospesi per giorni	0

Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante e suppletiva approvata con determina n° del al netto di ribasso	€	
---	---	--

I lavori rimasero prorogati	42
Scadenza del nuovo tempo utile	16/09/2022

Totale importo netto dei lavori appaltati	€	
---	---	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Luca Rossi



Provincia  
di Modena

PROVINCIA DI MODENA  
AREA TECNICA VIABILITÀ  
MANUTENZIONE STRADE

ASFALTI E RISAGOME 2022  
AREA SUD EST

**STATO FINALE DEI LAVORI**

**SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD EST**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	AP.8	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO cm. 12 m	19.150,00	0,43	8.234,50	
2	AP.9	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO cm. 15 m	43.397,83	0,51	22.132,89	
<b>Totale SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD EST Euro</b>					<b>30.367,39</b>	
A RIPORTARE						30.367,39

**STATO FINALE DEI LAVORI**
**SICUREZZA**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
					PARZIALE	TOTALE	
		RIPORTO				30.367,39	
		<b>Oneri speciali</b>					
3	F01.031.015. a	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada per il primo mese lavorativo o frazione di esso	Cadauno	20,00	15,40	308,00	
4	F01.031.015. b	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada per ogni mese o frazione di esso successivo al primo	Cadauno	20,00	3,50	70,00	
5	F01.031.150. a	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori costo di utilizzo del sistema per un mese	Cadauno	2,00	49,17	98,34	
6	F01.031.150. b	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori posizionamento in opera e successiva rimozione	Cadauno	90,00	51,03	4.592,70	
7	F01.031.193	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnalazione di lavoro effettuata da moviere	ora	786,00	30,79	24.200,94	
8	SIC.CV.02.00 1	SICUREZZA ANTI COVID-19 Riunione preliminare/periodica di coordinamento per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale).	Mese	1,00	185,00	185,00	
9	SIC.CV.02.00 2	SICUREZZA ANTI COVID-19 Riunione preliminare/periodica di coordinamento per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o richiesta dal CSE.	Cadauna	1,00	46,26	46,26	
10	SIC.CV.03.00 1	SICUREZZA ANTI COVID-19 Compenso per l'attività del personale addetto all'applicazione delle procedure del Protocollo Anti Covid compenso settimanale per cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a 10	Cadauna settimana	10,00	61,70	617,00	
		<b>Totale Oneri speciali Euro</b>				<b>30.118,24</b>	
		<b>Totale SICUREZZA Euro</b>				<b>30.118,24</b>	
		A RIPORTARE				60.485,63	

**STATO FINALE DEI LAVORI**
**ZONA FRIGNANO**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
					PARZIALE	TOTALE	
		RIPORTO				60.485,63	
11	AP.2	SP22 DI S. ANTONIO strato di USURA	t	112,37	192,30	21.608,75	
		Totale SP22 DI S. ANTONIO Euro				21.608,75	
12	AP.2	SP26 DI SAMONE strato di USURA	t	112,37	160,50	18.035,39	
		Totale SP26 DI SAMONE Euro				18.035,39	
13	AP.2	SP27 DELLA DOCCIOLA strato di USURA	t	112,37	896,50	100.739,71	
		Totale SP27 DELLA DOCCIOLA Euro				100.739,71	
14	AP.2	SP29 DI GAIATO strato di USURA	t	112,37	257,50	28.935,28	
		Totale SP29 DI GAIATO Euro				28.935,28	
15	AP.2	SP3 GIARDINI strato di USURA	t	112,37	256,20	28.789,19	
		Totale SP3 GIARDINI Euro				28.789,19	
16	AP.2	SP30 DI SESTOLA strato di USURA	t	112,37	841,30	94.536,88	
		Totale SP30 DI SESTOLA Euro				94.536,88	
17	AP.2	SP31 DI ACQUARIA strato di USURA	t	112,37	704,90	79.209,61	
		Totale SP31 DI ACQUARIA Euro				79.209,61	
18	AP.2	SP33 DI FRASSINETI strato di USURA	t	112,37	289,30	32.508,64	
		Totale SP33 DI FRASSINETI Euro				32.508,64	
19	AP.2	SP36 DEL MALANDRONE strato di USURA	t	112,37	417,00	46.858,29	
		Totale SP36 DEL MALANDRONE Euro				46.858,29	
		<b>Totale ZONA FRIGNANO Euro</b>				<b>451.221,74</b>	
		A RIPORTARE				511.707,37	

**STATO FINALE DEI LAVORI**
**ZONA VALLE PANARO**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
					PARZIALE	TOTALE	
		RIPORTO				511.707,37	
20	AP.2	SP25 DI MONTEOMBRARO strato di USURA	t	352,40	112,37	39.599,19	
21	AP.6	FRESATURA PAVIMENTAZIONE (5 Cm.)	m <sup>2</sup>	1.320,00	3,01	3.973,20	
		Totale SP25 DI MONTEOMBRARO Euro				43.572,39	
22	AP.2	SP26 DI SAMONE strato di USURA	t	224,50	112,37	25.227,07	
23	AP.6	FRESATURA PAVIMENTAZIONE (5 Cm.)	m <sup>2</sup>	1.200,00	3,01	3.612,00	
		Totale SP26 DI SAMONE Euro				28.839,07	
24	AP.2	SP27 DELLA DOCCIOLA strato di USURA	t	609,30	112,37	68.467,04	
		Totale SP27 DELLA DOCCIOLA Euro				68.467,04	
25	AP.2	SP324 DEL PASSO DELLE RADICI strato di USURA	t	770,50	112,37	86.581,09	
		Totale SP324 DEL PASSO DELLE RADICI Euro				86.581,09	
26	AP.1	SP34 DI MASERNO strato di collegamento (BINDER)	t	63,80	99,36	6.339,17	
27	AP.2	strato di USURA	t	480,96	112,37	54.045,48	
		Totale SP34 DI MASERNO Euro				60.384,65	
28	AP.1	SP4 FONDOVALLE PANARO strato di collegamento (BINDER)	t	0,00	99,36	0,00	
29	AP.2	strato di USURA	t	1.062,30	112,37	119.370,65	
		Totale SP4 FONDOVALLE PANARO Euro				119.370,65	
		<b>Totale ZONA VALLE PANARO Euro</b>				<b>407.214,89</b>	
		A RIPORTARE				918.922,26	

**STATO FINALE DEI LAVORI**
**ZONA VIGNOLA**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
					PARZIALE	TOTALE	
		RIPORTO				918.922,26	
30	AP.2	SP16 DI CASTELNUOVO strato di USURA	t	126,40	112,37	14.203,57	
31	AP.3	strato di USURA con bitume modificato di tipo Hard	t	862,60	122,57	105.728,88	
32	AP.5	FRESATURA PAVIMENTAZIONE (4 Cm.)	m <sup>2</sup>	9.917,00	2,60	25.784,20	
33	NP.1	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - RELATIVO A PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	%	1.406,15	10,00	14.061,50	
		Totale SP16 DI CASTELNUOVO Euro				159.778,15	
34	AP.2	SP17 DI CASTELVETRO strato di USURA	t	291,40	112,37	32.744,62	
35	AP.5	FRESATURA PAVIMENTAZIONE (4 Cm.)	m <sup>2</sup>	3.482,00	2,60	9.053,20	
		Totale SP17 DI CASTELVETRO Euro				41.797,82	
36	AP.2	SP18 DI PUIANELLO strato di USURA	t	63,60	112,37	7.146,73	
		Totale SP18 DI PUIANELLO Euro				7.146,73	
37	AP.2	SP4 FONDOVALLE PANARO strato di USURA	t	615,80	112,37	69.197,45	
38	AP.6	FRESATURA PAVIMENTAZIONE (5 Cm.)	m <sup>2</sup>	3.179,90	3,01	9.571,50	
		Totale SP4 FONDOVALLE PANARO Euro				78.768,95	
39	AP.2	SP4.1 DIRAMAZIONE TORRE strato di USURA	t	95,70	112,37	10.753,81	
		Totale SP4.1 DIRAMAZIONE TORRE Euro				10.753,81	
40	AP.2	SP569 DI VIGNOLA strato di USURA	t	527,90	112,37	59.320,12	
41	AP.3	strato di USURA con bitume modificato di tipo Hard	t	30,20	122,57	3.701,61	
42	AP.5	FRESATURA PAVIMENTAZIONE (4 Cm.)	m <sup>2</sup>	495,00	2,60	1.287,00	
43	NP.1	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - RELATIVO A PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	%	49,89	10,00	498,90	
		<b>A RIPORTARE ZONA VIGNOLA</b>				<b>363.053,09</b>	
		A RIPORTARE				1.281.975,35	



Provincia  
di Modena

PROVINCIA DI MODENA  
AREA TECNICA VIABILITÀ  
MANUTENZIONE STRADE

ASFALTI E RISAGOME 2022

AREA SUD EST

**STATO FINALE DEI LAVORI**

**ZONA VIGNOLA**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			1.281.975,35	
		Totale SP569 DI VIGNOLA Euro			64.807,63	
		<b>Totale ZONA VIGNOLA Euro</b>			<b>363.053,09</b>	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						1.281.975,35
		Di cui oneri speciali Euro			30.118,24	
		Importo lavori soggetto a ribasso Euro				1.251.857,11
		Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 5,25% su Euro 1.251.857,11				-65.722,50
		Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro				1.186.134,61
		Oneri della sicurezza Euro				30.118,24
IMPORTO NETTO Euro						1.216.252,85
<b>PAGAMENTI EMESSI:</b>						
		CERT 439 in data 22/08/2022 per Euro			913.294,21	
		CERT 494 in data 22/11/2022 per Euro			296.877,37	
Sommano Euro						1.210.171,58
RESTANO Euro						6.081,27

FRANCESCO FONDOVALLE S.R.L.  
Sede legale: Via Principe Amedeo, 700 - 41055 MONTESE (MO)  
Sede ammin. via V.le Fontevivo, 3199 - Loc. CASONA  
41054 MARANO sul Panaro (Modena)  
Tel. 059/2731131 - Fax 059/2731130  
N. iscr. Reg. Imp. Mod. C.F./P.I.V.A. 00279260368

Modena li, 23/11/22

Responsabile lavori  
Geom. Alessandro Magagnoli

Responsabile di progetto  
Dott. Luca Rossi