



# Provincia di Modena

---

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

Telefono 059 209 612 Fax 059 209 664  
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363  
Centralino 059 209 111 - [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) - [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

Classifica 11-15-03 fasc. 936/2020

Modena, 16/03/2023

Alla cortese attenzione di  
F.LLI ORLANDI S.R.L.  
VIA PER MODENA N. 24  
41014 - CASTELVETRO DI MODENA (MO)  
[F.LLIORLANDISRL@CERT.CNA.IT](mailto:F.LLIORLANDISRL@CERT.CNA.IT)

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI  
E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DI VIGNOLA - AREA SUD - ANNI 2021-2022  
RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO**

Con la presente si trasmette certificato di regolare esecuzione dei lavori dell'appalto in oggetto firmato digitalmente.  
Saluti.

IL DIRIGENTE  
LUCA ROSSI

---

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Protocollo n. 9644 del 16/03/2023 17:41:35



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
direttore Ing. Annalisa Vita  
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade  
telefono 059 209 623 fax 059 343 706  
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena C.F. e P.I. 01375710363  
centralino 059 209 111 - [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) - [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)  
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

### **OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DI VIGNOLA - AREA SUD - ANNI 2021-2022.**

#### **RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO.**

##### ***A) RELAZIONE***

**PROGETTO GENERALE:** con determinazione n. 188 del 05/02/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica per un importo complessivo pari ad euro €. 159.950,00 di cui €. 130.920,50 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 29.029,50 per somme a disposizione.

**FINANZIAMENTO:** i lavori sono finanziati con le risorse imputate al Capitolo di spesa n. 243, "Manutenzione ordinaria strade provinciali", del Peg. 2021 e del Peg. 2022.

**APPALTO:** Con la succitata determinazione n. 188 del 05/02/2021 si approva quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 come derogato dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 il quale all'art. 1 "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia" comma 2 lett. a) prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00.

**AGGIUDICAZIONE:** Sempre con determinazione n. 188 del 05/02/2021 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta F.lli Orlandi S.r.l., con sede in via per Modena 24, Castelvetro (MO) P. IVA 03428040368 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 3,20% per l'importo contrattuale di € 126.891,05 (di cui € 121.891,05 per lavori ed €. 5.000,00 per oneri di sicurezza) oltre ad € 27.916,03 per iva 22% per complessivi € 154.807,08.

**SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI:** L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, è risultato pertanto pari a €. 154.807,08 come di seguito specificato:

	Lavori	Euro	Euro
a1)	Importo lavori	60.934,15	
	Oneri per la sicurezza	2.500,00	
	Importo contrattuale anno 2021		63.434,15
a2)	Importo lavori	60.956,90	
	Oneri per la sicurezza	2.500,00	
	Importo contrattuale anno 2022		63.456,90

			-----
	Importo complessivo contrattuale		126.891,05
b)	Somme a disposizione:		
	I.V.A. 22% anno 2021	13.955,51	
	I.V.A. 22% anno 2022	13.960,52	
		-----	
	Totale IVA 22%		27.916,03
			-----
	Importo complessivo		154.807,08

**IMPORTO CONTRATTUALE:** L'importo contrattuale è stato fissato in €. 126.891,05 come da Contratto d'Appalto RSP n. 28971 del 09/07/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 9/07/2021 al n. 20789 Serie 1T.

**CAUZIONE DEFINITIVA:** L'Impresa ha prestato la garanzia di €. 12.689,11 mediante polizza fidejussoria n. 178456312 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di Maranello in data 01/03/2021.

**PERIZIE DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI:** in corso d'opera non si è riscontrata la necessità di eseguire una modifica contrattuale.

**SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE:** per i lavori e somme a disposizione, di cui alla presente relazione, sono state autorizzate a seguito dell'affidamento alla ditta F.lli Orlandi S.r.l., le seguenti spese:

a)	Importo dei lavori ribassato biennio 2021-2022	€ 121.891,05
b)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso biennio 2021-2022	€ 5.000,00
	<b>Totale appalto</b>	<b>€ 126.891,05</b>
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	
	– I.V.A al 22% per il biennio 2021-2022	€ 27.916,03
	– Contributi autorità di Vigilanza	€ 225,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 28.141,03</b>
	<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 155.032,08</b>

Restano a disposizione dell'Amministrazione euro **€ 28.141,03** come da quadro "c" della tabella sopra descritta.

**DIRETTORE DEI LAVORI:** i lavori previsti sono stati diretti dall'AREA TECNICA nella persona del Geom. Marco Asciano del Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Amministrazione Provinciale di Modena.

**ADDETTO ALLA CONTABILITÀ:** La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Geom. Alessandro Magagnoli appartenente all'Area Tecnica - Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Amministrazione Provinciale di Modena.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** Avvenuta con verbale di consegna prot. 281 del 15/03/2021 ed iniziati in pari data.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** Avvenuta in data 31/12/2022 come risulta da verbale in pari data, sottoscritto dalle parti, e quindi in tempo utile.

**RISERVE DELL'IMPRESA:** L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'Impresa aggiudicataria F.lli Orlandi S.r.l., si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) prot. INAIL 35556337 del 16/11/2022 – scadenza 16/03/2023.

**INFORTUNI SUL LAVORO:** Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

**CESSIONI DI CREDITO:** dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

**CONTO FINALE:** Redatto in data 20/01/2023 dell'importo seguente:

Importo lordo lavori	€. 130.919,36
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€. 5.000,00
-----	
Importo lavori	€. 125.919,36
Ribasso d'asta 3,27%	€. - 4.029,42
-----	
Importo netto	€. 121.889,94
Oneri relativi alla sicurezza	€. 5.000,00
-----	
Importo totale	€. 126.889,94
Aliquota IVA 22%	€. 27.915,79
-----	
Importo complessivo	€. 154.805,73

**RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA PER LAVORI:**

	Importi autorizzati	Importi spesi
Importo lavori	€. 121.891,05	€. 121.889,94
Oneri relativi alla sicurezza	€. 5.000,00	€. 5.000,00
Sommano	€. 126.891,05	€. 126.889,94
Minore spesa	€.	1,11

**RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:**

	<b>SOMME FINANZIATE</b>	<b>SOMME SPESE</b>
Importo lordo dei lavori	€. 130.920,50	€. 130.919,36
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 5.000,00	€. 5.000,00
<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>€. 125.920,50</b>	<b>€. 125.919,36</b>
ribasso -3,27%	€. - 4.029,45	€. - 4.029,42
oneri sicurezza	€. 5.000,00	€. 5.000,00
<b>Sommano lavori da contratto</b>	<b>€. 126.891,05</b>	<b>€. 126.889,94</b>
Per I.V.A. Al 22%	€. 27.916,03	€. 27.915,79
Contributo aut. di vigilanza	€. 225,00	€. 225,00
<b>SOMMANO</b>	<b>€. 155.032,08</b>	<b>€. 155.030,73</b>
<b>Economia realizzata</b>	<b>€. 1,35</b>	

**PAGAMENTI IN ACCONTO:** In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, 3 S.A.L. con i seguenti importi:

N. SAL	Lavori compresi Oneri sicurezza	I.V.A.	Totale
1 - 30/11/21	€ 63.112,58	€. 13.884,77	€. 76.997,35
2 - 04/08/22	€ 51.389,07	€. 11.305,60	€. 62.694,67
3 - 19/01/23	€ 11.753,84	€. 2.585,84	€. 14.339,68
<b>Totali liquidati</b>	<b>€ 126.255,49</b>	<b>€ 27.776,21</b>	<b>€ 154.031,70</b>

Questo appalto rientra fra le lavorazioni previste all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. Sono stati aggiornati i prezzi e con apposito prospetto di calcolo è stato quantificato il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori, rispetto all'importo dei lavori determinato alle condizioni contrattuali. Con apposito atto sono stati richiesti i maggiori importi in quanto non trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa:

Lavori netti eseguiti	€. 126.889,94
Pagamenti in acconto, n. 3 S.A.L.	€. 126.255,49
	-----
Credito dell'Impresa	€. 634,45

oltre a €. 139,58 per IVA (tot. €. 774,03)

Il mandato di pagamento sarà emesso per €. 392,31 al residuo 344/2021 ed €. 381,72 al residuo 48/2022.

**COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO:** In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 il collaudo finale dei lavori viene effettuato dal Direttore dei lavori Geom. Marco Asciano e confermato dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:

## **B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO**

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria, della perizia di variante e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori: "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DI VIGNOLA - AREA SUD ANNI 2021-2022".
- b) l'importo complessivo per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta a €. 126.889,94 quindi contenuto in quello finanziato di €. 126.891,05 realizzando pertanto una economia di €. 1,35 - IVA compresa;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
- f) l'impresa F.lli Orlandi S.r.l., P. IVA 03428040368, ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da (DURC) prot. INAIL 35556337 del 16/11/2022 – scadenza 16/03/2023.
- g) come risulta dallo stato finale dei lavori, l'importo dei lavori realizzati risulta pari a €.126.889,94 oltre all'IVA, pari a €. 27.915,79, per un totale di €. 154.805,73;
- h) sono stati liquidati acconti per lavori e oneri della sicurezza pari a €. 126.255,49 oltre €.27.776,21 per IVA al 22%.
- i) non risultano cessioni di credito;

A seguito di quanto sopra descritto, il credito residuo rimane di €. 774,03 (di cui €. 634,45 per lavori e €. 139,58 per IVA);

### **CERTIFICA**

che i lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DI VIGNOLA -AREA SUD ANNI 2021-2022 sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa F.lli Orlandi S.r.l., con sede in via per Modena 24, Castelvetro (MO) P. IVA 03428040368, in esecuzione del Contratto d'Appalto RSP n. 28971 del 09/07/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 9/07/2021 al n. 20789 Serie 1T.

Di liquidare all'impresa aggiudicataria F.lli Orlandi S.r.l. la somma di €. 774,03, I.V.A. compresa, a saldo dei lavori in oggetto.

### **SI AUTORIZZA**

lo svincolo della cauzione di €. 12.689,11 prestata dall'Impresa F.lli Orlandi S.r.l., con sede in via per Modena 24, Castelvetro (MO) P. IVA 03428040368, mediante polizza fidejussoria n. 178456312 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di Maranello in data 01/03/2021.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

<b>L'Impresa</b>	<b>Il Direttore dei Lavori</b>
F.lli Orlandi S.r.l.	Geom. Marco Asciano

<b>Visto: Responsabile Unico del Procedimento</b>
Dott. Luca Rossi