



PROVINCIA DI MODENA
 Prot. n. 8433 del 08/03/2023
 Class. 11-15-03 fasc. n. 1020 sub. ____

Provincia di Modena



Area Tecnica
 direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade
 telefono 059 209 623 fax 059 343 706
 Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena C.F. e P.I. 01375710363
 centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
 Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

OGGETTO: **MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-EST - ANNO 2022**

RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO.

A) RELAZIONE

PROGETTO GENERALE: con determinazione n. 1563 del 02/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, posto agli atti con prot. n. 27937 del 05/08/2022, predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica per un importo complessivo pari ad euro €. 183.000,00 di cui euro €. 147.553,47 per lavori ed oneri di sicurezza ed euro €. 35.446,53 per somme a disposizione.

FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati con le risorse imputate ai seguenti capitoli di spesa:

- capitolo n. 4178, “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari”, del PEG 2022 finanziata con Entrate proprie;
- capitolo n. 4712, “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali”, del Peg 2022 “finanziata con Sanzioni Maranello;

APPALTO: Con la succitata determinazione n. 1563 del 02/09/2022 si approva quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 come derogato dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall’art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe quelle oggetto di affidamento anche individuati tra coloro che risultano presenti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

AGGIUDICAZIONE: Sempre con determinazione n. 1563 del 02/09/2022 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta **PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.** con sede in Via Europa n. 91 - 41011 Campogalliano (MO) C.F./P.IVA 02905080368 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 3,55 % e quindi per un importo di € 142.414,72 (di cui € 139.614,72 per lavori ed € 2.800,00 per oneri di sicurezza), € 31.331,24 per IVA al 22% per un importo lavori complessivo di € 173.745,96.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L’importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, è risultato pertanto pari a € 142.414,72 come di seguito specificato:

	CAP 4712	CAP 4178	TOTALE
Importi in Euro €			
Totale Importo Lavori Ribassato	7.765,37	131.849,35	139.614,72
Oneri per la Sicurezza	155,74	2.644,26	2.800,00
Sommano per lavori	7.921,11	134.493,61	142.414,72
I.V.A. al 22%	1.742,64	29.588,60	31.331,24
Contributo Autorità di Vigilanza	1,67	28,33	30,00
Incentivi Articolo 113 D. Lgs. 50/2016	164,14	2.786,93	2.951,07
Ribassi IVA compresa,	348,69	5.920,58	6.269,27
Imprevisti e arrotondamenti	0,21	3,49	3,70
Totale somme a disposizione	2.257,35	38.327,93	40.585,28



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

Importo complessivo	10.178,46	172.821,54	183.000,00
----------------------------	------------------	-------------------	-------------------

IMPORTO CONTRATTUALE: L'importo contrattuale è stato fissato in € 135.222,05 come da Contratto d'Appalto REP n. 29140 del 19/12/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 09/01/2023 al n. 166 Serie 1T.

CAUZIONE DEFINITIVA: L'Impresa ha prestato la garanzia di € 5.696,58 mediante polizza fidejussoria n. 1/57954/96/188361884 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A – Agenzia di Mirandola (MO) - in data 14/09/2022.

PERIZIE DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI: In corso d'opera non si sono riscontrate difficoltà nell'esecuzione delle lavorazioni, e non sono state redatte né perizie di varianti, né verbali nuovi prezzi

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE: per i lavori e somme a disposizione, di cui alla presente relazione, sono state autorizzate a seguito dell'affidamento alla ditta **Progetto segnaletica S.r.l.**, le seguenti spese

<i>POST GARA</i>	CAP 4712	CAP 4178	TOTALE
	Importi in Euro €		
Totale Importo Lavori Ribassato	7.765,37	131.849,35	139.614,72
Oneri per la Sicurezza	155,74	2.644,26	2.800,00
Sommano per lavori	7.921,11	134.493,61	142.414,72
I.V.A. al 22%	1.742,64	29.588,60	31.331,24

Importo complessivo	9.663,75	164.082,21	173.745,96

DIRETTORE DEI LAVORI: i lavori previsti sono stati diretti dall'AREA TECNICA nella persona del **Geom. Vincenzo Sinagra** del Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Amministrazione Provinciale di Modena.

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal **Geom. Vincenzo Sinagra** appartenente all'Area Tecnica - Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Amministrazione Provinciale di Modena.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta con verbale di consegna prot. 410 del 12/09/2022 ed iniziati in pari data.

SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti ditte in subappalto:

- **Impresa 2M Segnaletica sicurezza Stradale s.r.l.** Via dei Rimondatori zona PIP 8 - 73017 Sannicola (LE), C.F. e P.IVA. 03946320755 autorizzati con Determina Dirigenziale n. 1750 del 06/10/2022 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente **OS10 Segnaletica stradale non luminosa** per un importo presunto di € 30.000,00 I.V.A. esclusa

SOSPENSIONI E PROROGHE: durante l'esecuzione dei lavori non ci sono state sospensioni

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 20/10/2022 come risulta da verbale in pari data, sottoscritto dalle parti, e quindi in tempo utile.

RISERVE DELL'IMPRESA: L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa aggiudicataria **Progetto Segnaletica S.r.l.**, si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) prot. **INAIL 37040799** del 26/02/2023 – scadenza 26/06/2023, l'impresa subappaltatrice **2M Segnaletica Sicurezza**



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

Stradale S.r.l., si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) prot. [INPS 3501632 del 07/03/2023](#) – scadenza [05/07/2023](#)

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

CESSIONI DI CREDITO: dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

CONTO FINALE: Redatto in data [27/01/2023](#) dell'importo seguente:

<i>C O N T O F I N A L E</i>		TOTALE
Importo lordo dei lavori	€	147.552,17
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€	- 2.800,00

Importo dei lavori	€	144.752,17
A detrarre ribasso d'asta - 3,55%	€	- 5.138,70

Importo netto	€	139.613,47
Oneri relativi alla sicurezza	€	2.800,00

Importo totale	€	142.413,47
Aliquota IVA 22%	€	31.330,97

Importo complessivo	€	173.744,44

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

<i>C O N T O F I N A L E</i>	SOMME	
	FINANZIATE	SPESE
Importo lordo dei lavori	€ 147.553,47	€ 147.552,17
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€ - 2.800,00	€ - 2.800,00
	-----	-----
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 144.753,47	€ 144.752,17
A detrarre ribasso d'asta - 3,55%	€ - 5.138,75	€ - 5.138,70
	-----	-----
Importo netto	€ 139.614,72	€ 139.613,47
Oneri relativi alla sicurezza	€ 2.800,00	€ 2.800,00
	-----	-----
Sommano lavori da contratto	€ 142.414,72	€ 142.413,47
Aliquota IVA 22%	€ 31.331,24	€ 31.330,97
Contributo aut. di vigilanza	€ 30,00	€ 30,00
Incentivi Articolo 113 D. Lgs. 50/2016	2.951,07	2.951,07
Ribassi IVA compresa, Imprevisti e arrotondamenti	6.272,97	
	-----	-----
SOMMANO	€ 183.000,00	€ 176.725,51
Economia realizzata	€	6.274,49



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

Rispetto all'importo finanziato si evince una minore spesa di € 6.274,49 di cui € 6.272,97 per ribassi ed arrotondamenti ed € 1,52 per lavori

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, 1 S.A.L. con i seguenti importi:

N. SAL del	Lavori oneri compresi	I.V.A.	Totale
N. 1 del 27/01/2022	€ 141.701,40	€ 31.174,31	€ 172.875,71
Totali Liquidati	€ 141.701,40	€ 31.174,31	€ 172.875,71

Considerando che sono intervenute ditte in subappalto e che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori, l'importo è stato così suddiviso:

- € 111.701,40 oltre ad € 31.174,31 per IVA al 22% per un totale di € 142.875,71 all'impresa aggiudicataria **Progetto Segnaletica s.r.l.**
- € 30.000,00 (esente da IVA) all'impresa in subappalto **2M Segnaletica sicurezza Stradale s.r.l.** come da comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore), assunta agli atti con prot. 33786 del 04/10/2022;

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netti eseguiti	€. 142.413,47
Pagamenti in acconto, n. 1 S.A.L.	€. 141.701,40

Credito dell'Impresa	€. 712,07

oltre a € 156,66 per IVA (tot. € 868,73)

Il mandato di pagamento sarà emesso per € 868,73 al residuo 2774/2022 sub impegno 878

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO: In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 il collaudo finale dei lavori viene effettuato dal Direttore dei lavori **Geom. Vincenzo Sinagra** e confermato dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:



B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria, della perizia di variante e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori: "MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-EST - ANNO 2022".
 - b) l'importo complessivo per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta a € 173.744,44 quindi contenuto in quello finanziato di € 173.745,96 realizzando pertanto una economia di € 1,52 - IVA compresa;
 - c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
 - e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
 - f) l'impresa **Progetto segaletica S.r.l.** con sede in **Via Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO)** ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da DURC prot. **INAIL 37040799 del 26/02/2023 - scadenza 26/06/2023**; l'impresa **2M Segnaletica Sicurezza stradale S.r.l.** con sede in **Via S. Caputi n. 58, - 73044 Galatone (LE)** ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da DURC prot. **INPS 3501632 del 07/03/2023 - scadenza 05/07/2023**;
 - g) come risulta dallo stato finale dei lavori, l'importo dei lavori realizzati risulta pari a € 142.413,47 oltre all'IVA, pari a € 31.330,97, per un totale di € 173.744,44;
 - h) sono stati liquidati acconti per lavori e oneri della sicurezza pari a € 141.701,40 ed € 31.174,31 per IVA al 22%. per un totale di € 172.875,71, così suddivisi:
 - € 111.701,40 oltre ad € 31.174,31 per IVA al 22% per un totale di € 142.875,71 all'impresa aggiudicataria **Progetto Segnaletica s.r.l.**
 - € 30.000,00 (esente da IVA) all'impresa in subappalto **2M Segnaletica sicurezza Stradale s.r.l.**;
 - i) non risultano cessioni di credito;
- A seguito di quanto sopra descritto, il credito residuo rimane di € 868,73 (di cui € 712,07 per lavori ed € 156,66 per IVA);

CERTIFICA

che i lavori: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-EST - ANNO 2022 sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa **Progetto segaletica S.r.l.** con sede in **Via Europa n. 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.IVA 02905080368**, in esecuzione del Contratto d'Appalto **REP n. 29140 del 19/12/2022**, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Modena in data **09/01/2023** al n. 166 Serie 1T

Di liquidare all'impresa aggiudicataria **Progetto segaletica S.r.l.** la somma di € 868,73, I.V.A. compresa, a saldo dei lavori in oggetto.



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione definitiva di **€. 5.696,58** prestata dall'Impresa **Progetto segnaletica S.r.l.** con sede in **Via Europa n. 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.IVA 02905080368**, mediante polizza fidejussoria n. **1/57954/96/188361884** rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A – Agenzia di Mirandola (MO) - in data **14/09/2022**.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

L'Impresa
Progetto segnaletica S.r.l.

PROGETTO SEGNALETICA s.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Vincenzo Sinagra

Visto: Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Luca Rossi