



Provincia di Modena

Area Tecnica  
Direttore: Ing. Annalisa Vita  
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 - A-



Prec. n° 31933/11.15.3 f. 969 del 12/10/2021

Prot. n° 10797/11-15-3 del 27/03/2023

bs

**OGGETTO: LAVORI DI ABBATTIMENTO, POTATURE PIANTE E RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD - BIENNIO 2021 -2022**

**RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
E LIQUIDAZIONE A SALDO.**

**A) RELAZIONE**

**PROGETTO GENERALE:** Redatto dal Servizio Viabilità – Manutenzione Strade in data 12/10/2021 prot. n. 31933/11.15.3 ed approvato con Determina Dirigenziale n. 1575 del 26/10/2021 dell'importo complessivo di €. 97.332,00, di cui €. 79.755,00 a base d'asta (di cui €. 1.400,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e €. 17.577,00 per IVA e altre somme a disposizione.

**FINANZIAMENTO:** Al finanziamento della spesa di €. 97.332,00 venne provveduto con Entrate proprie previste all'azione n. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2021.

**APPALTO:** La stessa deliberazione prevedeva l'aggiudicazione dei lavori mediante procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent ER di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come derogato dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale all'art. 1 comma 2 lett. a) prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €. 150.000,00.

**AGGIUDICAZIONE:** In esito alla gara esperita in data 04/10/2021 risultò aggiudicataria l'Impresa Forestale Alpicella Cimone Soc. Coop. Via Radici n. 7 - 41044 Piandelagotti di Frassinoro (MO), col ribasso del 3,10% e pertanto per un importo netto di €. 77.326,00 di cui €. 75.926,00 per lavori ed €. 1.400,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, come da Determina n. 1575 del 26/10/2021.

**SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI:** L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di abbattimento, potature piante e rimozione rami pericolanti sulle strade provinciali facenti parte dell'Area Sud per il biennio 2021-2022 per i lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come segue:

- Per lavori al netto del ribasso	€.	75.926,00
- Per oneri di sicurezza	€.	1.400,00
		-----
Sommano	€.	77.326,00
- Per I.V.A. al 22%	€.	17.011,72
		-----
Importo complessivo	€.	94.337,72

**IMPORTO CONTRATTUALE:** Venne fissato in €. 77.326,00 come da Contratto R.S.P. n. 3146 del 21/01/2022.

**CAUZIONE DEFINITIVA:** L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva di €. 7.732,60 mediante polizza fidejussoria n. 183216690 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni s.p.a. Ag. di Pavullo n/F. (MO) - in data 29/10/2021 pari al pari al 10% dell'importo del presente contratto.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori si sono svolti in conformità delle prescrizioni progettuali della perizia originaria secondo le norme del Capitolato e delle disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. senza dare adito a contestazioni o riserve.

Gli stessi sono stati consegnati sotto le riserve di legge per l'esecuzione delle lavorazioni in stagione propizia.

**DIRETTORE DEI LAVORI:** I lavori previsti sono stati diretti dal Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

**ADDETTO ALLA CONTABILITÀ:** La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** Avvenuta in data 08/11/2021 ed iniziati in pari data.

**SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenute ditte in subappalto.

**SOSPENSIONI E RIPRESE:** Nessuna.

**PROROGHE:** Nessuna.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** Avvenuta in data 30/12/2022 come risulta da verbale in pari data e quindi in tempo utile.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'Impresa Forestale Alpicella Cimone Soc. Coop. Via Radici n. 7 - 41044 Piandelagotti di Frassinoro (MO), si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 13/02/2023 – scadenza 13/06/2023.

**INFORTUNI SUL LAVORO:** Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

**CESSIONI DI CREDITO:** Come risulta dal certificato in data 30/12/2022 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

**CONTO FINALE:** Redatto in data 30/12/2022 dell'importo come segue:

Importo lordo lavori	€.	79.750,00
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€.	1.400,00
		-----
Importo lavori	€.	78.350,00
Ribasso d'asta 3,10%	€.	2.428,85
		-----
Importo netto	€.	75.921,15
Oneri relativi alla sicurezza	€.	1.400,00
		-----
Importo totale	€.	77.321,15
Aliquota IVA 22%	€.	17.010,66
		-----
Importo complessivo	€.	94.331,81

**RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:**

Importo autorizzato da contratto	€.	75.926,00	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	1.400,00	
		-----	
Sommano	€.		77.326,00
Importo netto lavori	€.	75.921,15	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	1.400,00	
		-----	
Sommano	€.		77.321,15
Minore spesa	€.		4,85

**RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:**

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€.	77.326,00	
I.V.A. 22%	€.	17.011,72	
		-----	
Importo complessivo finanziato	€.		94.337,72
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€.	77.321,15	
I.V.A. 22%	€.	17.010,66	
		-----	
Totale speso	€.		94.331,81
Economia realizzata	€.		5,91

**PAGAMENTI IN ACCONTO:** In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa per i lavori in oggetto:

- acconto SAL n. 1 di €. 46.947,14 di cui €. 38.481,26 per lavori (di cui €. 700,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 8.465,88 per IVA al 22%.
- acconto SAL n. 2 di €. 28.206,22 di cui €. 23.119,85 per lavori (di cui €. 700,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 5.086,37 per IVA al 22%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti	€.	77.321,15	
Pagamenti in acconto			
- 1° stato al 31/12/2021	€.	38.481,26	
- 2° stato al 02/05/2022	€.	23.119,85	
		-----	
Totale	€.	61.601,11	
Credito dell'Impresa	€.		15.720,04 oltre a €. 3.458,41 per IVA ( 19.178,45 )

Questo appalto rientra fra le lavorazioni previste all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. Sono stati aggiornati i prezzi e con apposito prospetto di calcolo è stato quantificato il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori, rispetto all'importo dei lavori determinato alle condizioni contrattuali. Con apposito atto sono stati richiesti i maggiori importi in quanto non trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto.

**COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO:** In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori Geom. Simone Battaglia e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:

## B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori: LAVORI DI ABBATTIMENTO, POTATURE PIANTE E RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD – BIENNIO 2021-2022 –.
- b) l'importo complessivo per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta a €. 94.331,81 quindi contenuto in quello finanziato di €. 94.337,72 realizzando pertanto una economia di €. 5,91;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato, tenuto conto delle sospensioni e proroghe concesse;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
- f) L'Impresa Forestale Alpicella Cimone Soc. Coop. Via Radici n. 7 - 41044 Piandelagotti di Frassinoro (MO) ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da DURC del 13/02/2023 – scadenza 13/06/2023
- g) sono stati liquidati all'Impresa n. 2 acconti per un importo netto complessivo di €. 61.601,11 per lavori (di cui €. 1.400,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 13.552,25 per IVA al 22%, in totale €. 75.153,36 cosicché il credito della stessa rimane di €. 19.178,45 (di cui €. 15.720,04 per lavori oltre ad €. 3.458,41 per IVA);
- h) non risultano cessioni di credito;

### CERTIFICA

che i lavori:

LAVORI DI ABBATTIMENTO, POTATURE PIANTE E RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD – BIENNIO 2021-2022 – sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Forestale Alpicella Cimone Soc. Coop. Via Radici n. 7 - 41044 Piandelagotti di Frassinoro (MO), in esecuzione del Contratto R.S.P. n. 3146 del 21/01/2022.

Di liquidare all'impresa Forestale Alpicella Cimone Soc. Coop. Via Radici n. 7 - 41044 Piandelagotti di Frassinoro (MO) la somma di €. 19.178,45 I.V.A. compresa a saldo dei lavori in oggetto.

### SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione di €. 7.732,60 prestata dall'Impresa Forestale Alpicella Cimone Soc. Coop. Via Radici n. 7 - 41044 Piandelagotti di Frassinoro (MO), a mezzo di polizza fidejussoria n. 183216690 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni s.p.a. Ag. di Pavullo n/F. (MO) - in data 29/10/2021 pari al pari al 10% dell'importo del presente contratto;

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, lì 16/02/2023

L'Impresa  
**FORESTALE ALPICELLA CIMONE Soc. Coop.**  
(Foresta Alpicella Cimone Soc. Coop.)  
Via Radici, 7 - Fraz. Piandelagotti  
41044 FRASSINORO (MO)  
C.F./P.IVA - N.R.I. 00441800364  
N.REA: 164176 - Albo Coop. ve n. A 107915  
Sez. Mutualità prevalente

**Il Direttore dei lavori**  
(Geom. Simone Battaglia)



Il Dirigente del Servizio **Manutenzione Opere Pubbliche**  
(Dott. Luca Rossi)