



## Provincia di Modena

### Area Tecnica

Direttore: Ing. Annalisa Vita

### Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 - A-



Prec. n° 4113/11.15.3 f. 938 del 08/02/2021

Prot. n° 10808/11-15-3 del 27/03/2023

bs

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA LAMA-SERRA – AREA SUD – ANNI 2021-2022 –**

### **RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO.**

#### **A) RELAZIONE**

**PROGETTO GENERALE:** Redatto dal Servizio Viabilità – Manutenzione Strade in data 08/02/2021 prot. n. 4113/11.15.3 ed approvato con Determina Dirigenziale n. 377 del 15/03/2021 dell'importo complessivo di €. 120.000,00, di cui €. 98.336,00 a base d'asta (di cui €. 1.800,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e €. 21.664,00 per IVA e altre somme a disposizione.

**FINANZIAMENTO:** Al finanziamento della spesa di €. 120.000,00 venne provveduto con entrate proprie previste all'azione n. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2021 e 2022.

**APPALTO:** La stessa deliberazione prevedeva l'aggiudicazione dei lavori mediante affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent ER previa valutazione di tre preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile unico del procedimento Dott. Luca Rossi individuati tra gli iscritti nell'elenco della Provincia di Modena ed in possesso dei necessari requisiti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 come modificato e derogato dal suddetto D.L. 76/20 convertito in L. 120/20 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

**AGGIUDICAZIONE:** In esito alla gara esperita in data 05/03/2021 risultò aggiudicataria l'Impresa Canovi Costruzioni s.r.l. Via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO), col ribasso del 4,85% e pertanto per un importo netto di €. 93.654,00 di cui €. 91.854,00 per lavori ed €. 1.800,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, come da Determina n. 377 del 15/03/2021.

**SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI:** L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi sulle strade provinciali e relative pertinenze della zona Lama-serra per il biennio 2021-2022 per i lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come segue:

- Per lavori al netto del ribasso	€.	91.854,00
- Per oneri di sicurezza	€.	1.800,00
		-----
Sommano	€.	93.654,00
- Per I.V.A. al 22%	€.	20.603,88
		-----
Importo complessivo	€.	114.257,88

**IMPORTO CONTRATTUALE:** Venne fissato in €. 93.654,00 come da Contratto R.S.P. n. 3101 del 16/04/2021.

**CAUZIONE DEFINITIVA:** L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva di €. 4.682,70 mediante polizza fidejussoria n. 180688154 rilasciata dal UnipolSai Assicurazioni s.p.a. – agenzia di Pavullo n/F. (MO) – in data 18/03/2021 pari al 5% dell'importo del presente contratto, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori si sono svolti in conformità delle prescrizioni progettuali della perizia originaria secondo le norme del Capitolato e delle disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. senza dare adito a contestazioni o riserve.

Gli stessi sono stati consegnati sotto le riserve di legge per l'esecuzione delle lavorazioni in stagione propizia.

**DIRETTORE DEI LAVORI:** I lavori previsti sono stati diretti dal Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

**ADDETTO ALLA CONTABILITÀ:** La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** Avvenuta in data 25/03/2021 ed iniziati in pari data.

**SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenute ditte in subappalto.

**SOSPENSIONI E RIPRESE:** Nessuna.

**PROROGHE:** Nessuna.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** Avvenuta in data 30/12/2022 come risulta da verbale in pari data e quindi in tempo utile.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'Impresa Canovi Costruzioni s.r.l. Via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO), si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 14/02/2023 – scadenza 14/06/2023.

**INFORTUNI SUL LAVORO:** Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

**CESSIONI DI CREDITO:** Come risulta dal certificato in data 30/12/2022 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

**CONTO FINALE:** Redatto in data 30/12/2022 dell'importo come segue:

Importo lordo lavori	€.	98.333,91
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€.	1.800,00
		-----
Importo lavori	€.	96.533,91
Ribasso d'asta 4,85%	€.	4.681,89
		-----
Importo netto	€.	91.852,02
Oneri relativi alla sicurezza	€.	1.800,00
		-----
Importo totale	€.	93.652,02
Aliquota IVA 22%	€.	20.603,45
		-----
Importo complessivo	€.	114.255,47

**RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:**

Importo autorizzato da contratto	€.	91.854,00	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	1.800,00	
Sommano			€. 93.654,00
Importo netto lavori	€.	91.852,02	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	1.800,00	
Sommano			€. 93.652,02
Minore spesa			€. 1,98

**RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:**

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€.	93.654,00	
I.V.A. 22%	€.	20.603,88	
Importo complessivo finanziato			€. 114.257,88
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€.	93.652,02	
I.V.A. 22%	€.	20.603,45	
Totale speso			€. 114.255,47
Economia realizzata			€. 2,41

**PAGAMENTI IN ACCONTO:** In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa per i lavori in oggetto:

- acconto di €. 44.018,36 di cui €. 36.080,62 per lavori (di cui €. 900,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 7.937,74 per IVA al 22%.
- acconto di €. 12.824,42 di cui €. 10.511,82 per lavori ed €. 2.312,60 per IVA al 22%.
- acconto di €. 14.532,31 di cui €. 11.911,73 per lavori (di cui €. 900,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 2.620,58 per IVA al 22%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti	€.	93.652,02	
Pagamenti in acconto			
- 1° stato al 21/09/2021	€.	36.080,62	
- 2° stato al 31/12/2021	€.	10.511,82	
- 3° stato al 22/07/2022	€.	11.911,73	
			€. 58.504,17
Credito dell'Impresa	€.	35.147,85	oltre a €. 7.732,53 per IVA (tot €. 42.880,38)

Questo appalto rientra fra le lavorazioni previste all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. Sono stati aggiornati i prezzi e con apposito prospetto di calcolo è stato quantificato il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori, rispetto all'importo dei lavori determinato alle condizioni contrattuali. Con apposito atto sono stati richiesti i maggiori importi in quanto non trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto.

**COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO:** In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori Geom. Simone Battaglia e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:

## **B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO**

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA LAMA-SERRA – AREA SUD – ANNI 2021-2022;
- b) l'importo complessivo per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta a €. 114.255,47 quindi contenuto in quello finanziato di €. 114.257,88 realizzando pertanto una economia di €. 2,41;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato, tenuto conto delle sospensioni e proroghe concesse;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
- f) L'Impresa Canovi Costruzioni s.r.l. Via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO) ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da DURC del 14/02/2023 – scadenza 14/06/2023
- g) sono stati liquidati all'Impresa n. 3 acconti per un totale di €. 58.504,17 per lavori (di cui €. 1.800,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 12.870,92 per IVA al 22%, in totale €. 71.375,09 cosicché il credito della stessa rimane di €. 42.880,38 (di cui €. 35.147,85 per lavori oltre ad €. 7.732,53 per IVA);
- h) non risultano cessioni di credito;

### **CERTIFICA**

che i lavori:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA LAMA-SERRA – AREA SUD – ANNI 2021-2022 – sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Canovi Costruzioni s.r.l. Via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO), in esecuzione del Contratto R.S.P. n. 3101 del 16/04/2021.

Di liquidare all'impresa Canovi Costruzioni s.r.l. Via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO) la somma di €. 42.880,38 I.V.A. compresa a saldo dei lavori in oggetto.

### **SI AUTORIZZA**

lo svincolo della cauzione di €. 4.682,70 prestata dall'Impresa Canovi Costruzioni s.r.l. Via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO), a mezzo di polizza fidejussoria n. 180688154 rilasciata dal UnipolSai Assicurazioni s.p.a. – agenzia di Pavullo n/F. (MO) – in data 18/03/2021 pari al 5% dell'importo del presente contratto, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, li 16/03/2023

**L'Impresa**  
**CANOVİ COSTRUZIONI SRL**  
Via Cimone, 3  
41023 LAMA MOCOGNO (MO)  
C.F./P.IVA: 00280550363  
Telefono 0536 44316 Fax 0536 344015

**Il Direttore dei lavori**  
(Geom. Simone Battaglia)



**Visto: Il Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche**  
(Dott. Luca Rossi)