



## Provincia di Modena

### Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 34 del 13/02/2013

#### OGGETTO :

L.S. MURATORI DI MODENA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 20 E 29/5/12.

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO (CUP G96E12000370001)

Con determina dirigenziale n° 228 del 24/07/12 si approvava il progetto esecutivo relativo al lavoro in oggetto, per l'importo complessivo di € 135.000,00 di cui 109.580,35 per lavori e oneri e € 25.419,64 per somme a disposizione.

Con la medesima determina i lavori venivano affidati all'impresa Giancarlo Zoboli S.a.s. – V. Campania 35/A Montale Rangone (Mo) P.I. 02801970365 per l'importo di € 104.208,76 di cui € 102.060,13 per lavori ed € 2.148,63 per oneri della sicurezza, oltre ad € 21.883,84 per IVA 21% e quindi per un importo complessivo di € 126.092,60.

I lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 30/07/2012.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 28/08/2012, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori in data 28/08/2012, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva, e il certificato di regolare esecuzione in data 26/11/2012, da cui risulta il seguente importo netto:

IMPORTO CONTO FINALE		
- Lavori	€	107.431,72
- Oneri di sicurezza	€.	2.148,63
Totale lavori	€	109.580,35
Ribasso contrattuale 6,528 sui lavori	€	5.371,59
Restano netti	€	104.208,76
DEDUZIONI:		
- 1° Certificato SAL n. 1	€	91.870,20
Restano per lavori eseguiti	€	12.338,56
IVA 21%	€	2.591,10
Credito dell'Impresa a saldo	€	14.929,66

In corso d'opera è stato corrisposto all'impresa n. 1 stato d'avanzamento lavori per complessivi netti €. 91.870,20 pertanto rimane un credito residuo di €. 12.338,56 oltre all'IVA 21% di € 2.591,10 per un totale pari a € 14.929,66

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio del D.U.R.C. agli Enti Assicurativi e Previdenziali e giungeva in data 24/01/2013 prot. n.22587597, il DURC relativo ai lavori in oggetto e pertanto si considera l'impresa in regola con gli adempimenti assicurativi.

La ditta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza fidejussoria n. 460011475662 del 25/01/2013 di Unicredit Spa, pari ad € 12.739,56

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e sub contraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori in oggetto dell'importo netto di €. 104.208,76 di cui €. 102.060,13 per lavori e €. 2.148,63 per oneri finalizzati alla sicurezza, pari all'importo contrattuale giusto contratto Rep. n. 28326 del 12/10/2012;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 126.092,60 di cui €. 102.060,13 per lavori, €. 2.148,63 per oneri finalizzati alla sicurezza oltre ad €. 21.883,84 per IVA 21%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 14565/6.6.2 f. 407 del 12/2/2013 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 104.208,76 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa Giancarlo Zoboli S.a.s. aggiudicataria dei lavori, per un importo di €. 91.870,20 rimanendo pertanto €. 12.338,56 oltre a €. 2.591,10 per I.V.A. 21% a credito dell'impresa;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 14.929,66 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 1276/12 res. 5176/12 dell'azione n. 4304/1 del PEG 2013;
- 6) di dare atto che l'importo speso per i lavori risulta pari all'importo impegnato per la Ditta;
- 7) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto esecutivo e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

LAVORI:	ESECUTIVO	CONSUNTIVO
- Lavori netti	€ 107.431,72	102.060,13
- Oneri della sicurezza	€ 2.148,63	2.148,63
Totale lavori a base d'appalto	€ 109.580,35	104.208,76
SOMME A DISPOSIZIONE :		
- I.V.A.	€ 23.011,87	21.883,84
- Spese tecniche 2%	€ 2.191,61	2.191,61
- Contributo autorità vigilanza	€ 30,00	30,00
- arrotondamenti	€ 186,17	/
	€	
Totale somme a disposizione	€ 25.419,64	24.105,45
Importo complessivo	€ 135.000,00	128.314,21

- 8) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minor spesa di € 6.685,79, di cui
  - € 6.499,62 già resi disponibili sul res. 5176/11 az. 4304/1 del Peg. 2013,
  - € 186,17 che si liberano dal sub-res. 1279/12 al succitato res. 5176/11;
- 9) di dare atto che la ditta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza fidejussoria n. 460011475662 del 25/01/2013 di Unicredit Spa, pari ad € 12.739,56
- 10) di approvare la restituzione della polizza fidejussoria n. 12/352842 del 27/07/2012 della BPE Spa, a garanzia del contratto n. 28326 del 12/10/2012;
- 11) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'Ufficio Economato ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell'impresa Giancarlo Zoboli S.a.s.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente