



Provincia di Modena

Area Tecnica

direttore Ing. Annalisa Vita

Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340 - 41124 Modena - C.F. e P.IVA 01375710363

centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

OGGETTO: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE PROVINCIALI AREA SUD OVEST TRATTI SALTUARI DA MONCHIO A PALAGANO ANNO 2025

RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO.

A) RELAZIONE

PROGETTO GENERALE: con determinazione n. 2204 del 08/10/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, posto agli atti con prot. n. 33381 del 01/10/2025, predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica per un importo complessivo pari ad euro € 130.000,00 di cui euro € 104.809,69 per lavori, oneri di sicurezza e mano d'opera ed euro € 25.190,31 per somme a disposizione.

FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati con le risorse imputate al Capitolo CAP 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2023 per un impegno di spesa pari ad € 130.000,00

APPALTO: Con la succitata determinazione n. 2204 del 08/10/2025 si approva quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER di cui trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto; l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

AGGIUDICAZIONE: Sempre con determinazione n. 2204 del 08/10/2025 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CAVA CINGHI STRADE S.R.L. Via Sassorosso 16 - Loc. Boccassuolo 41046 - Palagano C.F. e P.IVA 03309400368 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 1,50% e quindi per un importo lavori ribassato pari ad € 101.438,62 oltre ad € 1.826,32 per oneri della sicurezza, tali importi sono al netto dell'IVA al 22% che è pari ad euro € 22.718,29 per un importo complessivo contrattuale pari a € 103.264,94.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, è risultato pertanto pari come di seguito specificato:



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

<i>G A R A</i>	CAP 2707	TOTALE
Importi in Euro €		
Totale Importo Lavori Ribassato	101.438,62	101.438,62
Oneri per la Sicurezza	1.826,32	1.826,32
Sommano per lavori	103.264,94	103.264,94
I.V.A. al 22%	22.718,29	22.718,29
Contributo Autorità di Vigilanza	35,00	35,00
Arrotondamenti	0,99	0,99
spese tecniche di progettazione Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	2.096,19	2.096,19
Totale somme a disposizione	26.735,07	26.735,07
<u>Importo complessivo</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>

IMPORTO CONTRATTUALE: L'importo contrattuale è stato fissato in € 103.264,94 come da Contratto d'Appalto Telematico del 27/10/2025, registrato presso Registro delle scritture private della Provincia di Modena in data 27/10/2025 al n. n. 3445, assunto al protocollo generale n. 36810 in pari data.

CAUZIONE DEFINITIVA: L'Impresa ha prestato la garanzia di € 5.163,25 mediante polizza fidejussoria n. 11000110042072 rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A. - società Benefit - Agenzia di Seregno - in data 15/10/2025.

PERIZIE DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI: In corso d'opera non si è reso necessario né la stesura di perizie di varianti, e né l'applicazione di nuovi prezzi.

DIRETTORE DEI LAVORI: i lavori previsti sono stati diretti dall'AREA TECNICA nella persona del Geom. Vincenzo Sinagra del Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Amministrazione Provinciale di Modena.

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Geom. Vincenzo Sinagra appartenente all'Area Tecnica - Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Amministrazione Provinciale di Modena.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta con verbale di consegna del 13/10/2025 ed iniziati 13/10/2025.

SOSPENSIONI E PROROGHE: nessuna

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 20/10/2025 come risulta da verbale in pari data, sottoscritto dalle parti, entro il 01/11/2025 e quindi in tempo utile.

RISERVE DELL'IMPRESA: L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa aggiudicataria CAVA CINGHI STRADE S.R.L., si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) prot. INAIL_49960524 del 14/07/2025 - scadenza 11/11/2025.



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

CESSIONI DI CREDITO: dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

CONTO FINALE: Redatto in data 21/10/2025 dell'importo seguente:

CONTO FINALE		TOTALE
Importo lordo dei lavori	€	104.809,41
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€	- 1.826,32

Importo dei lavori	€	102.983,09
A detrarre ribasso d'asta - 1,50%	€	- 1.544,75

Importo netto	€	101.438,34
Oneri relativi alla sicurezza	€	1.826,32

Importo totale	€	103.264,66
Aliquota IVA 22%	€	22.718,23

<u>Importo complessivo</u>	€	<u>125.982,89</u>

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

RAFFRONTO	SOMME	
	FINANZIATE	SPESE
Importo lordo dei lavori	€ 104.809,69	€ 104.809,41
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€ - 1.826,32	€ - 1.826,32

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 102.983,37	€ 102.983,09
A detrarre ribasso d'asta - 1,50%	€ - 1.544,75	€ - 1.544,75

Importo netto (di cui € 11.407,09 per costi della mano d'opera)	€ 101.438,62	€ 101.438,34
Oneri relativi alla sicurezza	€ 1.826,32	€ 1.826,32

Sommano lavori da contratto	€ 103.264,94	€ 103.264,66
Aliquota IVA 22%	€ 22.718,29	€ 22.718,23
Contributo aut. di vigilanza	€ 35,00	€ 35,00
Ribassi IVA compresa	€ 1.884,60	€
Arrotondamenti	€ 0,99	€
spese tecniche di progettazione Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	€ 2.096,19	€ 2.096,19



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

Totale somme a disposizione	€ 26.735,07	24.849,42
<u>SOMMANO IMPORTI</u>	€ 130.000,00	€ 128.114,08
<u>Economia realizzata</u>	€ 1.885,92	

Rispetto all'importo finanziato si evince una minore spesa di € 1.885,92 (IVA compresa), di cui € 1.885,58 per ribassi, imprevisti ed arrotondamenti ed € 0,34 per lavori.

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera non sono stati liquidati acconti per i lavori in oggetto.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netti eseguiti	€.	125.982,89
Totale pagamenti in acconto	€.	0,00
Credito dell'Impresa	€.	125.982,89

Così suddiviso € 103.264,66 oltre ad € 22.718,23 per IVA (tot. € 125.982,89)

Il mandato di pagamento sarà emesso per € 125.982,89 al residuo del CAP 2707 PEG 2025.

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO: In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 il collaudo finale dei lavori viene effettuato dal Direttore dei lavori Geom. Vincenzo Sinagra e confermato dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria, della perizia di variante e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori: "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE PROVINCIALI AREA SUD OVEST TRATTI SALTUARI DA MONCHIO A PALAGANO ANNO 2025".
- b) l'importo complessivo per lavori, IVA mano d'opera ed oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta a € 125.982,89 quindi contenuto in quello finanziato di € 125.983,23 realizzando pertanto una economia di € 0,34 - IVA compresa;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
- f) l'impresa CAVA CINGHI STRADE S.R.L.. con sede in Via Sassorosso 16 - Loc. Boccassuolo - 41046 - Palagano ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da (DURC) prot. INAIL_49960524 del 14/07/2025 - scadenza 11/11/2025.;
- g) come risulta dallo stato finale dei lavori, l'importo dei lavori realizzati risulta pari a € 103.264,66 oltre all'IVA, pari a € 22.718,23 , per un totale di € 125.982,89 ;
- h) non risultano cessioni di credito;

A seguito di quanto sopra descritto, il credito residuo rimane di € 125.982,89 (di cui € 103.264,66 per lavori e € 22.718,23 per IVA);

CERTIFICA

che i lavori: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE PROVINCIALI AREA SUD OVEST TRATTI SALTUARI DA MONCHIO A PALAGANO ANNO 2025 sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa CAVA CINGHI STRADE S.R.L. con sede in Via Sassorosso 16 - Loc. Boccassuolo - 41046 - Palagano C.F. e P.IVA 03309400368, in esecuzione del Contratto d'Appalto Telematico del 27/10/2025, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Modena in data 27/10/2025 al n. n. 3445.

Di liquidare all'impresa aggiudicataria Cava Cinghi Strade S.R.L.. la somma di € 125.982,89 , I.V.A. compresa, a saldo dei lavori in oggetto.



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione di € **5.163,25** prestata dall'Impresa CAVA CINGHI STRADE S.R.L. con sede in Via Sassorosso 16 - Loc. Boccassuolo - 41046 - Palagano C.F. e P.IVA 03309400368, mediante polizza fidejussoria n. 11000110042072 rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A. - società Benefit - Agenzia di Seregno - in data 15/10/2025.


Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

L'Impresa
Cava Cinghi Strade S.R.L.


CAVA CINGHI STRADE SRL

Via Sassorosso 16
41046 Boccassuolo (MO)
C.F. e P.I. 03309400368

Il Direttore dei Lavori
Geom. Vincenzo Sinagra



Visto Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Luca Rossi

