



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Determinazione numero 268 del 19/02/2021

OGGETTO: ISTITUTO "SELMI" E ISTITUTO "CORNÌ" IN VIALE LEONARDO DA VINCI A MODENA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SERRAMENTI ESTERNI A CAUSA DI DANNI DA EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO - CUP G99E20000710003 CIG 8287448A6E.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 604 del 19/05/2020 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dal Geom. Massimiliano Pellizzola, Istruttore Tecnico dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, posto agli atti con prot. n. 13045 del 08/05/2020 con integrazione avente prot. n. 13424 del 13/05/2020, riportante il seguente quadro economico:

A)	LAVORI IN APPALTO	
a.1)	Importo esecuzione lavorazioni a base d'asta	€ 107.454,73
a.2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 5.000,00
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 112.454,73

B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1)	Rilievi, accertamenti e indagini	
b.2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	
b.3)	Imprevisti	€ 526,14
b.4)	Acquisizione aree e immobili	
b.5)	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€ 2.249,09
b.6)	Spese tecniche	
b.7)	Spese per attività di consulenza o di supporto	
b.8)	Contributo all'Autorità di Vigilanza	€ 30,00
b.9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
b.10)	Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche	
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
b.12)	IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€ 24.740,04

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 27.545,27
--	------------------------------------	--------------------

	TOTALE COMPLESSIVO	€ 140.000,00
--	---------------------------	---------------------

Con Determinazione n. 986 del 22/07/2020 si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con contestuale aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta METRO INFISSI S.r.l. con sede in Via del Commercio 104/106, 40053 Valsamoggia (BO), Partita IVA 02948741208, che ha offerto, a seguito di lettera di invito, assunta agli atti con prot. n. 16443 del 09/06/2020, pubblicata con procedura SATER in data 09/06/2020 sulla piattaforma INTER-CENT-ER con Registro di sistema PI 153237-20, di eseguire i lavori con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara pari al 32,43% (trentadue/43%), quindi per un importo contrattuale di € 72.607,16 oltre a € 5.000,00 per oneri della sicurezza ed € 17.073,58 per IVA 22%, per un totale complessivo pari a € 94.680,74.

A seguito delle diminuzioni dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risultava essere così composto:

A)	LAVORI IN APPALTO	
a.1)	Importo esecuzione lavorazioni di contratto	€ 72.607,16
a.2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 5.000,00
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 77.607,16

B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1)	Rilievi, accertamenti e indagini	
b.2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	
b.3)	Imprevisti	€ 526,14
b.4)	Acquisizione aree e immobili	
b.5)	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€ 2.249,09
b.6)	Spese tecniche	
b.7)	Spese per attività di consulenza o di supporto	
b.8)	Contributo all'Autorità di Vigilanza	€ 30,00
b.9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
b.10)	Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche	
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
b.12)	IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€ 17.073,58
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.878,81

	TOTALE COMPLESSIVO	€ 97.485,97
--	---------------------------	--------------------

La spesa complessiva per i lavori in oggetto di € 94.680,74^a favore della ditta aggiudicataria è stata impegnata alla prenotazione n. 1368/2020, sub-impegni n. 592/2020 del Capitolo di spesa n. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2020.

L'accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori in oggetto di € 2.249,09 è stato impegnato alla prenotazione n. 1368/2020, sub-impegno n. 427/2020, del Capitolo di spesa n. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2020.

Il contributo all'Autorità di Vigilanza per i lavori in oggetto di € 30,00 è stato impegnato alla prenotazione n. 1368/2020, sub-impegno n. 426/2020, del Capitolo di spesa n. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2020.

Il Contratto è stato stipulato e protocollato nel Registro Scritture Private al n. 3074 del 27/11/2020.

La Direzione Lavori è stata affidata all'Ing. Laura Reggiani, Istruttore Direttivo Tecnico dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena. Il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stato affidato al Geom. Massimiliano Pellizzola, Istruttore Tecnico dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena. La funzione di Responsabile Unico del Procedimento, previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati in data 03/08/2020, come risulta dal Verbale di consegna e inizio dei lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale, ossia in data 01/10/2020.

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario né sospendere tutti i lavori né concedere proroghe ai tempi contrattuali. Inoltre, non è emersa la necessità di redigere varianti in corso d'opera.

Con Determinazione n. 1115 del 25/08/2020 è stata autorizzata l'impresa METRO INFISSI S.r.l. a subappaltare all'impresa HOXHA FATOS, con sede in Via G. Paisiello 14, 41030 Bomporto (MO), Codice Fiscale HXHFTS77A10Z100R e Partita IVA 03216691208, i lavori di smontaggio e posa in opera di avvolgibili in PVC per un importo di € 14.000,00 IVA esclusa, di cui € 2.500,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Durante il corso dei lavori è stato liquidato n. 1 Certificato di pagamento in acconto, avente n. 218 del 23/12/2020, per un importo complessivo netto di € 73.726,81 (IVA esclusa), di cui:

- Euro 60.426,81 per la ditta aggiudicataria METRO INFISSI S.r.l. (oltre € 16.219,90 per IVA al 22%)
- Euro 13.300,00 per la ditta subappaltatrice HOXHA FATOS (Determinazione n. 1115 del 23/08/2020)

I lavori sono stati ultimati il 01/10/2020, come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data. Si è rilevato, contestualmente, che mancava il completamento di alcune lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori tramite apposita comunicazione alla ditta appaltatrice. Le suddette lavorazioni, configurate come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, sono state completate entro il termine prefissato, ossia entro il 31/10/2020.

La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 28/12/2020 per un importo complessivo pari a € 77.235,35 IVA al 22% esclusa:

Per lavori a misura e somministrazioni	€ 111.904,47
di cui oneri di sicurezza	- € 5.000,00
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 106.904,47
Ribasso contrattuale del 32,43%	- € 34.669,12
Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta	€ 72.235,35
Oneri di sicurezza	€ 5.000,00
Importo lavori eseguiti totale	€ 77.235,35
da cui sono dedotti certificati d'acconto già emessi	€ 73.726,81
Totale credito netto	€ 3.508,54

La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
METRO INFISSI S.r.l.	€ 63.235,35	€ 60.426,81	€ 2.808,54	€ 3.580,42
HOXHA FATOS (Ditta subappaltatrice)	€ 14.000,00	€ 13.300,00	€ 700,00	€ 700,00

L'impresa appaltatrice METRO INFISSI S.r.l. ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione durc on line INPS_24912945 Data richiesta 16/02/2021 Scadenza validità 16/06/2021 L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa subappaltatrice HOXHA FATOS ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi (ducr on line), Numero Protocollo INPS_24912913 Data richiesta 16/02/2021 Scadenza validità 16/06/2021 L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 30/12/2020, acquisito agli atti con prot. n. 1640 del 19/01/2021, è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve, pertanto si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'impresa appaltatrice e dell'impresa subappaltatrice come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex D.Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 77.235,35 (di cui € 5.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza) contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria, giusto il Contratto stipulato e protocollato nel Registro Scritture Private al n. 3074 del 27/11/2020;

- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 30/12/2020, che evidenzia una spesa complessiva di € 94.227,13 di cui € 77.235,35 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 16.991,78 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato acquisito agli atti con prot. n. 1640 del 19/01/2021;
- 4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 77.235,35 come in premessa suddivisa, è stato liquidato n. 1 Certificato di pagamento in acconto, avente n. 218 del 23/12/2020, per un importo complessivo netto di € 73.726,81 (IVA esclusa), di cui:
- Euro 60.426,81 per la ditta aggiudicataria METRO INFISSI S.r.l. (oltre € 16.219,90 per IVA al 22%)
 - Euro 13.300,00 per la ditta subappaltatrice HOXHA FATOS (Determinazione n. 1115 del 23/08/2020)
- rimanendo pertanto € 3.508,54 oltre IVA al 22% a favore della ditta appaltatrice e della ditta subappaltatrice, come sotto riportato:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
METRO INFISSI S.r.l.	€ 63.235,35	€ 60.426,81	€ 2.808,54	€ 3.580,42
HOXHA FATOS (Ditta subappaltatrice)	€ 14.000,00	€ 13.300,00	€ 700,00	€ 700,00

- 5) di dare atto che, con Determinazione n. 1115 del 25/08/2020 è stato autorizzato il subappalto a favore dell'impresa HOXHA FATOS, con sede in Via G. Paisiello 14, 41030 Bomporto (MO), Codice Fiscale HXHFTS77A10Z100R e Partita IVA 03216691208, per un importo di € 14.000,00 IVA esclusa, di cui € 13.300,00 sono stati liquidati con il Certificato di pagamento in acconto, avente n. 218 del 23/12/2020;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 700,00 all'impresa subappaltatrice HOXHA FATOS a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al Capitolo di spesa n. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2021, res. n. 1368/2020, sub-res. n. 827/2020;
- 7) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 3.580,42 all'impresa aggiudicataria METRO INFISSI S.r.l. a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al Capitolo di spesa n. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2021, res. n. 1368/2020, sub-res. n. 592/2020;
- 8) di dare atto che rispetto alla spesa impegnata per la ditta si realizza una minore spesa di € 453,61 che si libera, dal sub res. n. 592/2020 res. n. 1368/2020 al Capitolo di spesa n. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2021;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla Classifica 06-06-02 e Fascicolo 882 (rif. Arch. 302);
- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO	
LAVORI IN APPALTO			
Importo esecuzione lavorazioni	€ 72.607,16	€ 72.235,35	

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 77.607,16	€ 77.235,35	-371,81

SOMME A DISPOSIZIONE			
Rilievi, accertamenti e indagini			
Allacciamenti ai pubblici servizi			
Imprevisti	€ 526,14	0,00	-526,14
Acquisizione aree e immobili			
Accantonamento di cui art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 2.249,09	€ 2.249,09	
Spese tecniche			
Spese per attività di consulenza o di supporto			
Contributo all'Autorità di Vigilanza	€ 30,00	€ 30,00	
Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
Spese per pubblicità o per opere artistiche			
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€ 17.073,58	€ 16.991,78	-81,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.878,81	€ 19.270,87	

TOTALE COMPLESSIVO	€ 97.485,97	€ 96.506,22	-979,75
---------------------------	--------------------	--------------------	----------------

- 13) di liberare la minore spesa di € 453,61 come sopra specificato, la restante minore spesa è stata liberata con precedenti atti;
- 14) di liquidare la somma di € 2.249,09 relativa alle spese tecniche dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso al Capitolo di spesa n. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2021 residuo n. 1368/2020, sub res. n. 427/2020;
- 15) di svincolare la cauzione definitiva a garanzia del contratto, prestata dalla ditta METRO INFISSI S.r.l. con sede in Via del Commercio 104/106, 40053 Valsamoggia (BO), Partita IVA 02948741208, mediante polizza fidejussoria n. 406259131 rilasciata dalla AXA Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Modena B in data 16/11/2020 per una somma garantita di € 17.073,57 (Euro diciassettemilasettantatre/57), come previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 16) di dare atto che l'impresa ha presentato la polizza fidejussoria n. 406492841 rilasciata dalla AXA Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Modena B in data 12/01/2021, avente prot. n. 900 del 13/01/2021, per una somma garantita di € 3.508,52 (Euro tremilacinquecentotto/52) a garanzia del pagamento della rata di saldo, come previsto all'articolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 17) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta METRO INFISSI S.r.l. con sede in Via del Commercio 104/106, 40053 Valsamoggia (BO), Partita IVA 02948741208;

- 18) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)