



Provincia di Modena

Area Tecnica

Determinazione numero 820 del 17/05/2022

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 3°A: SP 17 - VIA S. EUSEBIO. (CUP G51B12000750002 - CIG 8111497B12). APPROVAZIONE VALUTAZIONE COMPENSAZIONE DEI PREZZI RIFERITA A MATERIALI CONTABILIZZATI NEL 1° SEMESTRE 2021. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA..

CUP G51B12000750002

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 193 del 22/11/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 37129 del 21/11/2019, per l'importo complessivo di € 9.200.000,00 di cui € 4.678.149,93 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 4.521.850,07 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

I lavori sono finanziati per Euro 8.500.000,00 con fondi della Regione Emilia-Romagna, (L.R. 3/99 DGR 303/2010 – cod. MO3)2010 cod. MO5)2010 e per Euro 700.000,00 con entrate proprie della Provincia di Modena.

Con Determinazione n° 828 del 24/06/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Impresa IEMBO MICHELE S.R.L., mandataria (cf 02555430343), con sede nel Comune di Noceto (PR), e MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L mandante (00705770345) con sede in Parma (PR), che ha offerto di eseguire i lavori per un importo di euro 4.065.830,96 (corrispondente ad un ribasso pari a c.a. all'11,852 %).

In data 07/07/2020 è stato sottoscritto il relativo contratto e repertoriato al n° 28900.

I lavori sono iniziati in data 5 ottobre 2020, come risulta dal verbale di consegna parziale dei lavori (prot. provv. 247-6.1.8 del 05/10/2020) e dal successivo verbale di consegna definitiva dei lavori del 15 gennaio 2021 (prot. 247/6.1.8 del 15/01/2021) per una durata di giorni 364.

Con determinazione n° 1678 del 11/11/2021 è stata approvata una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 2 lett. a) e b) e dell'art. 8 comma 8 del D.M. 7 marzo, n. 49 - "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali". Varianti migliorative proposte dall'esecutore nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, con un aumento complessivo dei lavori aggiuntivi di netti € 122.799,77 compresi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza (pari ad € 1.439,44) finanziati mediante ribasso d'asta di gara; in dipendenza delle modifiche introdotte sono stati autorizzati ulteriori 28 giorni contrattuali.

I lavori sono tuttora in corso.

Si richiamano i seguenti provvedimenti legislativi nel frattempo emanati:

- art. 1-septies del D.L. 25 Maggio 2021 n.73, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1 della Legge 23 Luglio 2021 n.106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto

legge 25/05/2021 n. 73 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" che disciplina e reintroduce l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi ai contratti pubblici a compensazione degli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione con variazioni superiori all'8% verificatisi nell'anno 2021, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 24/07/2021 ;

- Decreto del Ministero della Infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021 che ha definito i soggetti operatori economici e le misure di ripartizione del fondo ;

- Il Decreto direttiva del Ministero della Infrastrutture e della mobilità sostenibili 11 Novembre 2021 di "*Rilevazione delle variazioni percentuali in aumento o diminuzione superiori all'8% verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021 di singoli prezzi di materiali da costruzione più significativi*" ;

- La Circolare del Ministero della Infrastrutture e della mobilità sostenibili 25 Novembre 2021 che ha esplicitato – mediante esempi – la modalità di calcolo della quota compensativa da devolvere alle imprese;

Si ritiene, pertanto l'applicabilità dell'istituto della revisione prezzi ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, cioè il 25 Luglio 2021, le cui lavorazioni ricomprendenti i materiali da costruzione oggetto di compensazione siano state contabilizzate dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

Con nota pec assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 39940 del 07/12/2021 l'appaltatore IEMBO MICHELE S.R.L. faceva richiesta di compensazione dei prezzi relativi ai materiali da costruzione utilizzati per la realizzazione delle opere previste in progetto relativamente a ferro-acciaio tondo per cemento armato, chiusini e caditoie in ghisa sferoidale e tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici. La richiesta è tempestiva, in quanto pervenuta entro i termini stabiliti per la scadenza (8 dicembre) dal comma 4 del D.L. n.73/2021 sopra citato.

Sulla base dell'istanza presentata, il direttore dei lavori ha effettuato la valutazione della compensazione dei prezzi originali dei materiali composti da ferro-acciaio tondo per cemento armato e chiusini e caditoie in ghisa sferoidale, omettendo il tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici in quanto non utilizzato, che hanno superato il limite di variazione previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili "*Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione. Superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi*" del 11/11/2021, secondo le indicazioni della sopracitata Circolare del MIMS "*Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del DL 73/2021, convertito con modificazione dalla legge n. 106/2021*" del 25/11/2021.

Con nota pec prot. n° 612 del 11/01/2022 si richiedeva alla ditta IEMBO MICHELE S.R.L ad integrazione dell'istanza presentata, di produrre la documentazione giustificativa comprovante la maggiore onerosità subita.

Con nota pec assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 1033 del 13/01/2022 la ditta IEMBO MICHELE S.R.L ha presentato la documentazione giustificativa richiesta.

Sussistendo pertanto le condizioni previste, sulla base dell'elaborato contabile riferito alle quantità accertate e contabilizzate nel 1° semestre 2021, tenuto conto che l'offerta di gara è stata presentata nell'anno 2019, la compensazione spettante all'appaltatore risulta essere di € 32.283,62 oltre ad € 7.102,40 per I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 39.386,02, come da relazione del direttore dei lavori, assunta agli atti con prot. 13799 del 03/05/2022.

L'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria nella prenot. 877/2022 - cap. 3115/2 "SP 569 Pedemontana" del Peg 2022 con l'utilizzo del ribasso d'asta, così come previsto dall'art. 1-septies – comma 6 della Legge 23/07/2021 n. 106.

Il nuovo quadro economico dell'opera viene così ridefinito:

QUADRO ECONOMICO:

a) Importo lavori	€uro	4.187.191,29	
b) Oneri per la sicurezza	€uro	67.084,53	
TOTALE LAVORI E ONERI	€uro		4.254.275,82

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

c1) Demolizioni	€uro	90.060,84	
c2) Rilievi accertamenti e indagini			
- indagini geologiche	€uro	50.000,00	
- indagini archeologiche	€uro	18.000,00	
- bonifica da ordigni bellici	€uro	30.000,00	
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	€uro	10.000,00	
c4) spostamento servizi interferenti (IVA compresa)	€uro	417.690,00	
c5) Imprevisti	€uro	156.910,00	
c6) Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)	€uro	2.298.365,15	
c7) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€uro	85.085,52	
c8) Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)	€uro	295.000,00	
c9) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in capitolato, collaudi	€uro	60.000,00	
c10) Contributo all'Autorità di Vigilanza	€uro	1.200,00	
c11) Spese per pubblicità	€uro	10.000,00	
c12) I.V.A. al 22% su lavori (a,b)	€uro	935.940,68	
c13) I.V.A. su altre spese (c1, c2, c3, c5, c8, c9, c11)	€uro	158.393,58	
c14) Arrotondamenti	€uro	5,92	
c15) Compensazione prezzi 1° sem. 2021 IVA al 22% compresa	€uro	39.386,02	
c16) Economie da ribasso di gara residue	€uro	289.686,47	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		4.945.724,18

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €uro **9.200.000,00**

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la compensazione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. 25 Maggio 2021 n.73 come convertito, con modifiche in Legge 23 Luglio 2021 n.106 secondo le indicazioni della Circolare del MIMS "Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ed in conformità a quanto previsto nella Circolare dei prezzi di materiali composti da ferro-acciaio tondo per cemento armato e chiusini e caditoie in ghisa sferoidale, che hanno superato il limite di variazione previsto e che sulla base delle quantità accertate;
- 2) di dare atto che tale compensazione non dà atto a modifica contrattuale;
- 3) di dare atto che l'importo a compensazione è stabilito in € 32.283,62 oltre ad € 7.102,40 per I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 39.386,02, come da relazione del direttore dei lavori acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 13799 del 03/05/2022;
- 4) di dare atto che la succitata somma trova copertura finanziaria nella prenotazione di cui alla determinazione 299/2018;
- 5) di impegnare pertanto, a favore della ditta IEMBO MICHELE S.R.L, la somma di € 39.386,02 alla prenot. n. 877/2022 - cap. 3115/2 "SP 569 Pedemontana" del bilancio 2022 (Fin. RER);
- 6) di liquidare alla succitata ditta IEMBO MICHELE S.R.L l'importo di € 39.386,02 comprensivo di IVA al 22% a seguito di emissione di regolare fattura, in unica soluzione;
- 7) di dare atto che il codice CUP e' il n.G51B12000750002 e il codice CIG e' il n. 8111497B12;
- 8) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F20 (rif. Arch. n. 212);
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
- 10) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 820 del 17/05/2022

Proposta n. 1980/2022 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 3°A: SP 17 - VIA S. EUSEBIO. (CUP G51B12000750002 - CIG 8111497B12). APPROVAZIONE VALUTAZIONE COMPENSAZIONE DEI PREZZI RIFERITA A MATERIALI CONTABILIZZATI NEL 1° SEMESTRE 2021. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 18/05/2022

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)