



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi speciali

Determinazione numero 1839 del 21/10/2022

**OGGETTO: LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001) (LOTTO 1) E TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001) (LOTTO 2). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2017 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE DAL 06/06/2022 AL 29/07/2022 (1° SAL). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "AEC COSTRUZIONI SRL" - SECONDO STRALCIO (CIG 901160862C) (LOTTO 1) E TERZO STRALCIO (CIG 901164765B) (LOTTO 2).
CUP G84E21000430001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 1871 del 03/12/2021 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo relativo a "LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)", per l'importo complessivo di € 4.500.000,00, di cui € 3.509.148,90 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 905.326,07), € 74.532,61 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 478.301,55 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione dirigenziale la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo relativo a "LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001)", per l'importo complessivo di € 2.200.000,00, di cui € 1.720.650,07 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 446.599,18), € 42.377,27 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 224.006,46 per somme a disposizione.

L'importo complessivo dell'intervento pari ad € 6.800.454,70 è finanziato come segue:

1. Decreto n. 175 del MIUR 10/03/2020 (Mutui BEI annualità 2019 - PNRR) per € 2.200.000,00 - "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" - CUP G89F18000920001
2. Decreto n. 217 del MIUR del 15/07/2021 (PNRR) per € 3.500.000,00 - "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" - CUP G84E21000430001
3. entrate proprie (avanzo) per € 1.000.000,00 - CUP G84E21000430001
4. "Fondo per la progettazione degli enti locali" e successivo Decreto di ammissione n. 14665 del 14 novembre 2019 per € 80.363,76 a carico MIT e per € 20.090,94 a carico Ente - CUP G89F18000920001

Con Determinazione n° 123 del 28/01/2022 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi all'impresa AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Marcello Finzi 597 - 41122 Modena (MO) - CF e P.IVA 01412220368, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 1,00% corrispondenti a:

- € 3.474.057,41 oltre € 74.532,61 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 3.548.590,02) ed € 354.859,00 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 3.903.449,02, per il 2° Stralcio (Lotto 1);
- € 1.703.443,57 oltre € 42.377,27 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.745.820,84) ed € 174.582,08 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.920.402,92, per il 3° Stralcio (Lotto 2);

I due contratti sono stati registrati in data 30/05/2022 e repertoriati ai seguenti numeri: LOTTO 1 - n. 29077 del 30/05/2022 e LOTTO 2 - n. 29078 del 30/05/2022

I lavori dei due lotti sono entrambi iniziati in data 6 giugno 2022, come risulta dai verbali di consegna dei lavori (prot. 380-6.7.1 e prot. 381-6.7.1 del 06/06/2022).

Considerato che il co. 1 dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 così come converti in Legge n. 91 del 15/07/2022 prevede che *“lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”* e che *“i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento”*

Considerato che il co. 1 dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 prevede che *“il pagamento è effettuato ...omissis... utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento ... omissis... possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti”* ed inoltre che *“in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede: b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ... omissis ... Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022”*

Dato atto che le indicazioni operative stabilite dall'Amministrazione Provinciale, Area Tecnica, prevedono la redazione di un SAL straordinario corrispondente alle maggiorazioni conseguenti all'applicazione delle suddette disposizioni normative, ed ulteriore rispetto al SAL corrispondente alle lavorazioni eseguite ai prezzi contrattuali; prevedono inoltre la redazione di un SAL che contabilizzi quanto eseguito dall'appaltatore entro il mese di luglio, affinché possano essere eventualmente richieste le eventuali risorse mancanti al Ministero entro il 31/08/2022;

Vista, altresì, l'istanza dell'appaltatore assunta agli atti al prot. n. 26931 del 28/07/2022, adeguatamente motivata, di revisione dei prezzi per le lavorazioni eseguite entro il corrente mese di luglio 2022;

Dato atto che in data 28/09/2022 prot. 32966 è stato richiesto il nulla osta della Dott.ssa Patrizia Gambarini Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Modena, in quanto il presente atto corrisponde a modifica contrattuale relativamente alle percentuali dei pagamenti in acconto di cui all'art. 21 co. 1 del capitolato speciale di appalto;

Dato atto che l'amministrazione ha proceduto a quanto prescritto, assumendo agli atti la determinazione dei maggiori importi predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Paola Vincenzi in data 29/07/2022 prot. 27006/2022 mediante l'applicazione del listino allora vigente (Listino della Regione Emilia Romagna del 22/04/2022) e successivamente rettificata utilizzando il "Aggiornamento infrannuale del prezzario 2022" in vigore dal 30/07/2022, assunta agli atti con prot. 32813/2022 dalla quale si evince che l'importo complessivo che ad oggi è possibile riconoscere all'appaltatore è il seguente:

Lotto 1 - fondi DM 62/2021 - € 31.283,41 iva 10% compresa

Lotto 1 - fondi entrate proprie - € 8.938,12 iva 10% compresa

Lotto 2 - fondi mutui BEI 2019 - € 25.841,75 iva 10% compresa

equivalenti a € 60.057,52 oltre Iva 10% , per complessivi **€ 66.063,28**

Dato atto che l'importo suddetto, pari ad € 66.063,28 (€ 60.057,52 + iva 10%), trova **parziale** copertura finanziaria così come attestato dal direttore dei lavori, come segue:

	LOTTO1 DM 62/2021 G84E21000430001	LOTTO1 Entr. Pr. G84E21000430001	LOTTO2 Mutui BEI 2019 G89F18000920001	TOTALE
SOMME PER IMPREVISTI - NETTI	67.793,04	0,00	80.129,86	147.922,90
SOMME PER IMPREVISTI - comprensivi IVA 10%	74.572,34 (67.793,04+ 6.779,30)	0,00	88.142,85 (80.129,86 + 8.012,99)	162.715,19
SOMME UTILIZZABILI DA IMPREVISTI DI Q.E. (comprensivi IVA 10%)	37.286,17 (33.896,52+iva 3.389,65)	0,00	44.071,42 (40.064,93+iva 4.006,49)	81.357,60
SOMME DA IMPEGNARE complessivamente riconoscibili alla Ditta comprensivi IVA 10% SENZA RIT 0,5	31.283,41	8.938,12 richiesta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	25.841,75	66.063,28

Visto il quadro economico, rimodulato così come segue:

		PBM 367		PBM 487	PBM 486			
		PROGETTAZIONI ED INDAGINI		TERZO STRALCIO	SECONDO STRALCIO			
		Fondo Enti Locali		LOTTO2	LOTTO1			TOTALE
				0,328358209	0,52238806	0,149253731	0,671641791	
		MIT 2019	Entr. Pr.	Mutui BEI 2019	DM 62/2021	Entr. Pr.	Totale	
		G89F18000920001			G84E21000 430001			
A	Importo totale dei lavori a corpo			33,00%	52,00%	15,00%	67,00%	100,00%
	Strutture (OG1)	0	0	538.091,15	724.705,77	192.643,31	917.349,08	1.455.440,23
	Opere edili (OG1)	0	0	257.287,58	450.953,28	119.873,66	570.826,94	828.114,52
	Tamponamenti vetrati (OS6)	0	0	136.071,12	325.444,77	86.510,63	411.955,40	548.026,52
	Tamponamenti a secco (OS7)	0	0	203.713,97	301.764,06	80.215,76	381.979,82	585.693,79
	Impianti idrici ed antincendio (OS3)	0	0	65.978,04	91.430,99	24.304,44	115.735,43	181.713,47
	Impianti riscaldamento (OS28)	0	0	132.829,94	283.445,91	75.346,38	358.792,29	491.622,23
	Impianti elettrici (OS30)	0	0	150.806,00	398.922,58	106.042,71	504.965,29	655.771,29
	Aree esterne (OG1)	0	0	218.665,77	167.838,00	44.615,16	212.453,16	431.118,93
<i>a.1</i>	<i>Importo lavori soggetti a ribasso</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.703.443,57</i>	<i>2.744.505,36</i>	<i>729.552,05</i>	<i>3.474.057,41</i>	<i>5.177.500,98</i>
<i>a.3</i>	<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.377,27</i>	<i>58.880,76</i>	<i>15.651,85</i>	<i>74.532,61</i>	<i>116.909,88</i>
	Importo totale dei lavori	0	0	1.745.820,84	2.803.386,12	745.203,90	3.548.590,02	5.294.410,86
B	Somme a disposizione dell'amministrazione							

b.1	Lavori in economia (Iva 22%)	0	0	0	0	100.166,16	100.166,16	100.166,16
b.2.1	Imprevisti (Iva 10%)	0	0	56.637,36	39.353,58	0	39.353,58	95.990,94
b.2.2	Adeguamento prezzi 1°SAL iva compresa (AEC)	0	0	25.841,75	31.283,41	0	31.283,41	57.125,16
b.3.1	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini geognostiche (Iva 22%)	10.295,67	2.573,92	0	0	0	0,00	12.869,59
b.3.2	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini archeologiche (Iva 22%)	9.286,00	2.321,50	0	0	0	0,00	11.607,50
b.3.3	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini ulteriori per la redazione del progetto (Iva 22%) affidate	17.535,93	4.383,98	0	0	0	0,00	21.919,91
b.4.1	Allacciamenti (Iva 22%) - (A2A)	0	0	0,00	13.184,67	3.767,05	16.951,72	16.951,72
b.4.2	Allacciamenti ulteriori (Iva 22%)	0	0	5.000,00	2.615,33	432,95	3.048,28	8.048,28
b.4.3	Accertamenti di laboratorio sui materiali - (TECNOCONTROLLI)	0	0	3.716,86	5.064,01	1.460,77	6.524,78	10.241,64
b.5.1	Spese tecniche progetto preliminare-definitivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (EXUP)	19.770,29	4.942,57	0	0	0	0,00	24.712,86
b.5.2	Spese tecniche progetto preliminare-definitivo integrazione (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (EXUP)	8.984,04	2.246,01	0	0	0	0,00	11.230,05
b.5.3	Spese tecniche per la redazione della Valsat (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (AIRIS)	0	0	0	24.960,00	0	24.960,00	24.960,00
b.5.4	Spese tecniche progetto esecutivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (EXUP)	0	0	24.674,20	38.657,53	0	38.657,53	63.331,73
b.5.5	Spese tecniche per Do e CSE (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (BORROMINI)	0	0	45.532,53	73.117,15	19.436,20	92.553,35	138.085,88
b.5.6	Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (ODORICI)	0	0	28.493,94	45.756,20	12.163,04	57.919,24	86.413,18
b.6	Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)	0	0	1.254,76	417,24	0	417,24	1.672,00
b.7	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. - Incentivo (Iva 0%)	0	0	28.208,44	45.297,73	12.041,17	57.338,90	85.547,34
b.8	Spese ANAC (Iva 0%)	0	0	660,00	647,4	12,60	660,00	1.320,00
b.9	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)	0	0	562,00	0	562,00	562,00	1.124,00
b.10.1	ribasso lavori INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	18.927,15	30.494,51	0	30.494,51	49.421,66
b.10.2	ribasso DO e CSE INDISPONIBILE	0	0	1.718,03	2.758,85	0	2.758,85	4.476,88
b.10.3	Ribasso COLLAUDO INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	6.700,43	10.759,70		10.759,70	17.460,13
b.10.4	ribasso PROVE LABORATORIO INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	2.374,04	3.234,52	0,00	3.234,52	5.608,56
b.11	Arrotondamento	0,01	0	0	0,01	0,01	0,02	0,03
	Importo totale delle somme a disposizione	65.871,94	16.467,98	250.301,49	367.601,83	150.041,95	517.643,78	850.285,19
C	IVA							
c.1	Iva su lavori (10%)	0	0	174.582,08	280.338,61	74.520,39	354.859,00	529.441,09
c.2	Iva su lavori in economia (22%)	0	0	0	0	22.036,56	22.036,56	22.036,56
c.3	Iva su imprevisti (10%)	0	0	5.663,74	3.935,36	0,00	3.935,36	9.599,09
c.4	Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%)	8.165,87	2.041,47	1.917,71	4.590,08	1.245,37	5.835,45	17.960,50
c.5	Iva su spese tecniche (22%)	6.325,95	1.581,49	21.714,15	40.147,99	6.951,83	47.099,83	76.721,41
	Importo totale iva	14.491,82	3.622,96	203.877,68	329.012,05	104.754,15	433.766,19	655.758,65
D	TOTALE	80.363,76	20.090,94	2.200.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	6.800.454,70

Si conferma pertanto quanto proposto dal Direttore dei Lavori in base alle economie attualmente disponibili, suddividendo la somma sopradescritta in tre certificati di pagamento straordinari:

1) LOTTO 2 - Decreto n. 175 del MIUR 10/03/2020 (Mutui BEI annualità 2019 - PNRR) per € 2.200.000,00 - “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”- certificato di pagamento con importo di € **25.712,54** (comprensivo di IVA e detratta ritenuta 0,5%) a valere sull'accantonamento per imprevisti al 50% del quadro economico

2) LOTTO 1 - Decreto n. 217 del MIUR del 15/07/2021 (PNRR) per € 3.500.000,00 - “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” - certificato di pagamento con importo di €

31.126,99 (comprensivo di IVA e detratta ritenuta 0,5%) a valere sull'accantonamento per imprevisti al 50% del quadro economico

3) LOTTO 1 - entrate proprie (avanzo) per € 1.000.000,00 - certificato di pagamento con importo di **€ 8.893,43** (comprensivo di IVA e detratta ritenuta 0,5%). Tale somma di Euro 8.125,56 (al netto dell'iva e lordo della ritenuta infortuni) non in disponibilità dell'Amministrazione è stata richiesta con nota prot. 30179 del 31/08/2022 al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite piattaforma informatica all'uopo costituita e sarà corrisposta all'appaltatore una volta ottenuto il finanziamento ministeriale nella misura da questi concesso.

Dato atto che si è provveduto pertanto ad EMETTERE i seguenti certificati:

1) LOTTO 2 - Decreto n. 175 del MIUR 10/03/2020 (Mutui BEI annualità 2019 - PNRR) per € 2.200.000,00 - "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"- certificato di pagamento n. 433 del 03/08/2022 con importo di **€ 25.712,54** (comprensivo di IVA e detratta ritenuta 0,5%) a valere sull'accantonamento per imprevisti al 50% del quadro economico;

2) LOTTO 1 - Decreto n. 217 del MIUR del 15/07/2021 (PNRR) per € 3.500.000,00 - "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" - certificato di pagamento n. 434 del 03/08/2022 con importo di **€ 31.126,99** (comprensivo di IVA e detratta ritenuta 0,5%) a valere sull'accantonamento per imprevisti al 50% del quadro economico

Dato atto che si è provveduto pertanto a REDIGERE i seguenti certificati:

3) LOTTO 1 - entrate proprie (avanzo) per € 1.000.000,00 - certificato di pagamento n. 435 del 29/07/2022 con importo di **€ 8.893,43** (comprensivo di IVA e detratta ritenuta 0,5%)

risulta necessario provvedere all'impegno di spesa per le seguenti somme:

1) LOTTO 2 - Decreto n. 175 del MIUR 10/03/2020 (Mutui BEI annualità 2019 - PNRR) per € 2.200.000,00 - "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"- per **€ 25.841,75**, somma che trova la copertura finanziaria al Capitolo 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" – prenotazione n. 161/2022 - CUP G89F18000920001

2) LOTTO 1 - Decreto n. 217 del MIUR del 15/07/2021 (PNRR) per € 3.500.000,00 - "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" - per **€ 31.283,41** somma che trova la copertura finanziaria al Capitolo 4779 "Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021" – prenotazione n. 163/2022 - CUP G84E21000430001

a favore dell'appaltatore **AEC COSTRUZIONI SRL**, con sede in Via Marcello Finzi 597 - 41122 Modena (MO) - CF e P.IVA 01412220368

Si dà atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Dirigente del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che ai sensi del co.1 dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 così come convertito in Legge n. 91 del 15/07/2022 *“lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”*
- 2) di confermare la relazione di determinazione dei maggiori importi predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Paola Vincenzi assunta agli atti in data 29/07/2022 prot. 27006/2022
- 3) di dare atto che si è provveduto ad EMETTERE i seguenti certificati:
 - 1) LOTTO 2 - Decreto n. 175 del MIUR 10/03/2020 (Mutui BEI annualità 2019 - PNRR) per € 2.200.000,00 - “Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”- certificato di pagamento n. 433 del 03/08/2022 con importo di € 25.712,54 a valere sull'accantonamento per imprevisti al 50% del quadro economico;
 - 2) LOTTO 1 - Decreto n. 217 del MIUR del 15/07/2021 (PNRR) per € 3.500.000,00 - “Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU” - certificato di pagamento n. 434 del 03/08/2022 con importo di € 31.126,99 a valere sull'accantonamento per imprevisti al 50% del quadro economico
- 4) di dare atto che si è provveduto a REDIGERE i seguenti certificati:
 - 3) LOTTO 1 - entrate proprie (avanzo) per € 1.000.000,00 - certificato di pagamento n. 435 del 29/07/2022 con importo di € 8.893,43 (comprensivo di IVA e detratta ritenuta infortuni 0,5%)
- 5) di dare atto che per la somma residua di Euro 8.125,56 (al netto dell'iva e lordo della ritenuta infortuni), non in disponibilità dell'Amministrazione è stata richiesta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite piattaforma informatica all'uopo costituita e sarà corrisposta all'appaltatore una volta ottenuto il finanziamento ministeriale nella misura da questi concesso;
- 6) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.
- 7) di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 6.800.454,70 è finanziato come segue:
 - 1) Decreto n. 175 del MIUR 10/03/2020 (Mutui BEI annualità 2019 - PNRR) per € 2.200.000,00 - “Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”
 - 2) Decreto n. 217 del MIUR del 15/07/2021 (PNRR) per € 3.500.000,00 - “Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”
 - 3) entrate proprie (avanzo) per € 1.000.000,00
 - 4) “Fondo per la progettazione degli enti locali” e successivo Decreto di ammissione n. 14665 del 14 novembre 2019 per € 80.363,76 a carico MIT e per € 20.090,94 a carico Ente;

- 8) di impegnare a favore dell'appaltatore AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Marcello Finzi 597 - 41122 Modena (MO) - CF e P.IVA 01412220368 le seguenti somme:
- a) LOTTO 2 (Decreto n. 175 del MIUR 10/03/2020 (Mutui BEI annualità 2019 - PNRR) per € 2.200.000,00 - “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” CUP G89F18000920001) - € 25.841,75 al Capitolo 572 “Liceo scientifico Formigginì di Sassuolo – Manutenzione straordinaria “– prenotazione n. 161/2022 -
 - b) LOTTO 1 (Decreto n. 217 del MIUR del 15/07/2021 (PNRR) per € 3.500.000,00 - “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”- CUP G84E21000430001) - € 31.283,41 al Capitolo 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021” – prenotazione n. 163/2022 -
- 9) di liquidare alla succitata ditta AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Marcello Finzi 597 - 41122 Modena (MO) - CF e P.IVA 01412220368 l’importo di € 25.712,54 di cui al c.p. n. 433 del 03/08/2022 e di € 31.126,99 di cui al c.p. n. 434 del 03/08/2022 a seguito di emissione di regolare fattura, in unica soluzione;
- 10) di approvare il nuovo quadro economico rimodulato, il cui importo complessivo risulta invariato e pari ad € 6.800.454,70 come in premessa indicato;
- 11) di dare atto che risultano i seguenti codici:
- LOTTO 1 / 2° STRALCIO - CUPG84E21000430001 CIG 901160862C;
 - LOTTO 2 / 3° STRALCIO CUP G89F18000920001 CIG 901164765B
- 12) di dare atto che il presente affidamento è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue:
- “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO – LOTTO 1 (CUP G84E21000430001)” al n. 06-06-02F955 (rif. Arch. n. 486)
 - “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO – LOTTO 2 (CUP G89F18000920001)” al n. 06-06-02F955.1 (rif. Arch. n. 487);
- 13) di dare atto che in data 28/09/2022 prot. 32966 è stato richiesto il nulla osta della Dott.ssa Patrizia Gambarini Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Modena, in quanto il presente atto corrisponde a modifica contrattuale relativamente alle percentuali dei pagamenti in acconto di cui all’art. 21 co. 1 del capitolato speciale di appalto;
- 14) di dare atto che il presente atto sarà trasmesso all'Autorità Nazionale Anti corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);
- 15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 16) di dare atto che l'impresa “AEC COSTRUZIONI SRL” è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line rilasciato in data 10/10/2022 prot. INPS_33032646, valido fino al 07/02/2023
- 17) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1839 del 21/10/2022

Proposta n. 4154/2022 - Area Tecnica - Interventi speciali

OGGETTO: LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001) (LOTTO 1) E TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001) (LOTTO 2). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2017 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE DAL 06/06/2022 AL 29/07/2022 (1° SAL). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "AEC COSTRUZIONI SRL" - SECONDO STRALCIO (CIG 901160862C) (LOTTO 1) E TERZO STRALCIO (CIG 901164765B) (LOTTO 2)

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 24/10/2022

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)