



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2016 del 22/11/2022

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-OVEST - ANNO 2021. CIG 881818761D CUP G77H21010890003.

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 983 del 02/07/2021 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-OVEST – ANNO 2021" predisposto dal Servizio Viabilità – Manutenzione Strade per un importo complessivo pari a €. 300.000,00.

La spesa complessiva di €. 300.000,00 e' stata finanziata con fondi dell'Ente (avanzo di bilancio) previsti all'azione n. 4178 "Risagomatura, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2021.

Con medesima determinazione n. 983 del 02/07/2021 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana S.G. n. 129 del 31/5/2021, con invito di almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come derogato dal sopracitato D.L. 76/2020 art. 1 comma 3.

Con Determinazione n. 1135 del 29/07/2021 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa C.I.M.S. s.r.l. Via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO), la quale ho offerto un ribasso percentuale del 8,11%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 222.520,53 di cui €. 217.920,53 per lavori ed €. 4.600,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto Rep. n. 29028 del 15/11/2021;

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 15/09/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 24/10/2022, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 222.518,38 con una minore spesa di €. 2,15 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 271.472,42 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	217.918,38
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	4.600,00

Sommano	€	222.518,38
Per IVA al 22%	€	48.954,04

Sommano	€	271.472,42

Rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 271.475,05 si realizza un'economia pari a €. 2,63.

In corso d'opera è stato corrisposto all'impresa n. 1 stato d'avanzamento lavori per netti €.183.529,76 rimanendo pertanto un credito residuo di netti €. 38.988,62 oltre ad €. 8.577,49 per IVA 22% per un totale complessivo di €. €. 47.566,11 a favore della ditta stessa.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa C.I.M.S. s.r.l. Via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 10/10/2022 – scadenza 07/02/2023 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/09/2022, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 24/10/2022.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 222.518,38 di cui €. 217.918,38 per lavori e €. 4.600,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 2,15 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 222.520,53 in esecuzione del contratto Rep. n. 29028 del 15/11/2021;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 271.472,42 di cui €. 217.918,38 per lavori, €. 4.600,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed €. 48.954,04 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 2,63 rispetto all'importo impegnato pari a €. 271.475,05;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 39517/11-15-03 del 16/11/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 222.518,38 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa C.I.M.S. s.r.l. Via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO), aggiudicataria dei lavori per un importo di netti €. 183.529,76 rimanendo pertanto €. 38.988,62 oltre a €. 8.577,49 per I.V.A. 22% a credito dell'impresa;
- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 47.566,11 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 222/22 – prenot. 959/22 – cap. n. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 2,63 che si libera dal sub 222/22 alla succitata prenot. 959/22 – cap. n. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	217.920,53	217.918,38
oneri per la sicurezza	4.600,00	4.600,00
	-----	-----
Sommano per lavori	222.520,53	222.518,38
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	48.954,52	48.954,04
Spese tecniche	4.835,07	4.835,07
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	225,00	225,00
Arrotondamenti	0,42	
Ribasso (IVA compresa)	23.464,46	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	77.479,47	54.014,11
	-----	-----
Importo complessivo	300.000,00	276.532,49

- 9) di dare atto che in ragione di quanto sopraesposto, rispetto alla somma finanziata, si evince una minore spesa di €. 23.467,51 di cui €. 23.464,88 già liberati con determinazione n. 1135/2021 ed €. 2,63 che si liberano dal sub 222/22 alla prenot. 959/22 – cap. n. 4178/1 del PEG 2022;
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 4.835,07 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 221/22 prenot. 959/22 – cap. n. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 11) di approvare la restituzione della cauzione di €. 8.900,82 versata dall’impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 2021/13/6605994 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni S.P.A. –Agenzia Bologna Marconi - in data 30/08/2021 pari al pari al 5% dell’importo del presente contratto, in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016);
- 12) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F960 – rif. Arch.427;
- 13) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 881818761D e il codice C.U.P. è il n. G77H21010890003;
- 14) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta C.I.M.S. s.r.l. Via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO);
- 15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 16) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Prec. n° 20753/11.15.3 f. 960 del 01/07/2021

Prot. n° 39517/11.15.3 del 16/11/2022

bs

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-OVEST – ANNO 2021

**RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
E LIQUIDAZIONE A SALDO.**

A) RELAZIONE

PROGETTO GENERALE: Redatto dal Servizio Viabilità – Manutenzione Strade in data 01/07/2021 prot. n. 20753/11.15.3 ed approvato con Determina Dirigenziale n. 983 del 02/07/2021 dell'importo complessivo di €. 300.000,00, di cui €. 241.753,70 a base d'asta (di cui €. 4.600,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e €. 58.246,30 per IVA e altre somme a disposizione.

FINANZIAMENTO: Al finanziamento della spesa di €. 300.000,00 venne provveduto con fondi dell'Ente (avanzo di bilancio) previsti all'azione n. 4178 "Risagomatura, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2021.

APPALTO: La stessa deliberazione prevedeva l'aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, in deroga all' art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana S.G. n. 129 del 31/5/2021, con invito di almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come derogato dal sopracitato D.L. 76/2020 art. 1 comma 3

AGGIUDICAZIONE: In esito alla gara esperita in data 19/07/2021 risultò aggiudicataria l'Impresa C.I.M.S. s.r.l. Via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO), col ribasso del 8,11% e pertanto per un importo netto di €. 222.520,53 di cui €. 217.920,53 per lavori ed €. 4.600,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, come da Determina n. 1135 del 29/07/2021.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale da eseguirsi sulle strade provinciali facenti parte dell'Area Sud-Ovest – anno 2021 per i lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come segue:

- Per lavori al netto del ribasso	€.	217.920,53
- Per oneri di sicurezza	€.	4.600,00

Sommano	€.	222.520,53
- Per I.V.A. al 22%	€.	48.954,52

Importo complessivo	€.	271.475,05

IMPORTO CONTRATTUALE: Venne fissato in €. 222.920,53 come da Contratto Rep. n. 29028 del 15/11/2021.

CAUZIONE DEFINITIVA: L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva di €. 8.900,82 mediante polizza fidejussoria n. 2021/13/6605994 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni S.P.A. –Agenzia Bologna Marconi - in data 30/08/2021 pari al pari al 5% dell'importo del presente contratto, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità delle prescrizioni progettuali della perizia originaria secondo le norme del Capitolato e delle disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. senza dare adito a contestazioni o riserve.

Gli stessi sono stati consegnati sotto le riserve di legge per l'esecuzione delle lavorazioni in stagione propizia.

DIRETTORE DEI LAVORI: I lavori previsti sono stati diretti dal Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta in data 13/09/2021 ed iniziati in pari data.

SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenute ditte in subappalto.

SOSPENSIONI E RIPRESE: I lavori sono stati sospesi dal 16/09/2021 al 21/09/2021, dal 04/10/2021 al 12/10/2021 e dal 01/11/2021 al 12/09/2022 come da verbali in pari data.

PROROGHE: Nessuna.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 15/09/2022 come risulta da verbale in pari data e quindi in tempo utile.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa C.I.M.S. s.r.l. Via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO), si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 10/10/2022 – scadenza 07/02/2023.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

CESSIONI DI CREDITO: Come risulta dal certificato in data 15/09/2022 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

CONTO FINALE: Redatto in data 15/09/2022 dell'importo come segue:

Importo lordo lavori	€.	241.751,35
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€.	4.600,00

Importo lavori	€.	237.151,35
Ribasso d'asta 8,11%	€.	19.232,97

Importo netto	€.	217.918,38
Oneri relativi alla sicurezza	€.	4.600,00

Importo totale	€.	222.518,38
Aliquota IVA 22%	€.	48.954,04

Importo complessivo	€.	271.472,42

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:

Importo autorizzato da contratto	€.	217.920,53	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	4.600,00	

Sommano			€. 222.520,53
Importo netto lavori	€.	217.918,38	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	4.600,00	

Sommano			€. 222.518,38

Minore spesa			€. 2,15

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€.	222.520,53	
I.V.A. 22%	€.	48.954,52	

Importo complessivo finanziato			€. 271.475,05
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€.	222.518,38	
I.V.A. 22%	€.	48.954,04	

Totale speso			€. 271.472,42

Economia realizzata			€. 2,63

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa per i lavori in oggetto:
- acconto di €. 223.906,31 di cui €. 183.529,76 per lavori (di cui €. 4.600,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 40.376,55 per IVA al 22%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti	€.	222.518,38	
Pagamenti in acconto			
- 1° stato al 06/09/2012	€.	183.529,76	

Credito dell'Impresa	€.	38.988,62	oltre a €. 8.577,49 per IVA

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO: In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori Geom. Simone Battaglia e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-OVEST – ANNO 2021 –.

b) l'importo complessivo per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta a €. 271.472,42 quindi contenuto in quello finanziato di €. 271.475,05 realizzando pertanto una economia di €. 2,63;

c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato, tenuto conto delle sospensioni e proroghe concesse;

d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;

e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;

f) L'Impresa C.I.M.S. s.r.l. Via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO) ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da DURC del 10/10/2022 – scadenza 07/02/2023

g) è stato liquidato all'Impresa un acconto di €. 183.529,76 per lavori (di cui €. 4.600,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 40.376,55 per IVA al 22%, in totale €. 223.906,31 cosicché il credito della stessa rimane di €. 47.566,11 (di cui €. 38.988,62 per lavori oltre ad €. 8.577,49 per IVA);

h) non risultano cessioni di credito;

CERTIFICA

che i lavori:

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-OVEST – ANNO 2021 – sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa C.I.M.S. s.r.l. Via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO), in esecuzione del Contratto Rep. n. 29028 del 15/11/2021.

Di liquidare all'impresa C.I.M.S. s.r.l. Via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO) la somma di €. 47.566,11 I.V.A. compresa a saldo dei lavori in oggetto.

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione di €. 8.900,82 prestata dall'Impresa C.I.M.S. s.r.l. Via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO), a mezzo di polizza fidejussoria n. 2021/13/6605994 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni S.P.A. – Agenzia Bologna Marconi - in data 30/08/2021 pari al pari al 5% dell'importo del presente contratto, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, li 24/10/2022

L'Impresa
(C.I.M.S. s.r.l.)

CIMS s.r.l.

Via del Mangano n. 11 - 40023 CASTEL GUELFO (BO)
Tel. 0542.670120 - Fax 0542.670121
C.F. e P.Iva 00814371209 - cod. SP
...@cimsr.it - P-

Il Direttore dei lavori
(Geom. Simone Battaglia)



Visto: Il Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche
(Dott. Luca Rossi)

