



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

### Determinazione numero 492 del 27/03/2023

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DI VIGNOLA - AREA SUD - ANNI 2021-2022.**

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI.**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 188 del 05/02/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica per un importo complessivo pari ad euro € 159.950,00 di cui € 130.920,50 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 29.029,50 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione n. 188 del 05/02/2021 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta F.lli Orlandi S.r.l., con sede in via per Modena 24, Castelvetro (MO) P.IVA 03428040368 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 3,20% per l'importo contrattuale di € 126.891,05 (di cui € 121.891,05 per lavori ed € 5.000,00 per oneri di sicurezza) oltre ad € 27.916,03 per iva 22% per complessivi € 154.807,08.

L'importo complessivo autorizzato, relativo ai lavori e alle somme a disposizione, è risultato pertanto pari a € 154.807,08 come di seguito specificato:

	Lavori	Euro	Euro
a1)	Importo lavori	60.934,15	
	Oneri per la sicurezza	2.500,00	
	Importo contrattuale anno 2021		63.434,15
a2)	Importo lavori	60.956,90	
	Oneri per la sicurezza	2.500,00	
	Importo contrattuale anno 2022		63.456,90
			-----
	Importo complessivo contrattuale		126.891,05
b)	Somme a disposizione:		
	IVA 22% anno 2021	13.955,51	
	IVA 22% anno 2022	13.960,52	
		-----	
	Totale IVA 22%		27.916,03

			-----
	Contributo ANAC	225,00	
	Totale somme a disposizione		28.141,03
	Importo complessivo		155.032,08

La spesa totale di € 155.032,08 ha trovato copertura finanziaria come segue:

- quanto ad € 77.614,66 al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2021
- quanto ad € 77.417,42 al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2022.

L'importo contrattuale è stato fissato in € 126.891,05 come da Contratto RSP n. 28971 del 09/07/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 9/07/2021 al n. 20789 Serie 1T.

I lavori sono iniziati in data 15/03/2021, come risulta dal verbale prot. 281 redatto in pari data, ed hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste.

I lavori si sono conclusi il giorno 31/12/2022, come risulta dal certificato prot. 1468 del 16/01/2023.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 10/03/2023, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 126.889,94 con una minore spesa di € 1,11 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 126.889,94 come di seguito specificato:

	Euro
Per lavori al netto del ribasso d'asta	121.889,94
Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura)	5.000,00
	-----
Sommano	126.889,94
Per IVA al 22%	27.915,79
	-----
Sommano	154.805,73

Rispetto all'importo complessivo impegnato per lavori pari a € 154.807,08 si realizza un'economia pari a € 1,35 IVA compresa.

In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, 3 S.A.L. con i seguenti importi:

N. SAL	Lavori compresi Oneri sicurezza Euro	I.V.A. Euro	Totale Euro
1 - 30/11/21	63.112,58	13.884,77	76.997,35
2 - 04/08/22	51.389,07	11.305,60	62.694,67
3 - 19/01/23	11.753,84	2.585,84	14.339,68
	-----	-----	-----
Totali liquidati	26.255,49	27.776,21	154.031,70

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa:

Lavori netti eseguiti	€. 126.889,94
Pagamenti in acconto, n. 3 S.A.L.	- €. 126.255,49
	-----
Credito dell'Impresa	€. 634,45

oltre a € 139,58 per IVA 22% per un totale complessivo di € 774,03.

Questo appalto rientra fra le lavorazioni previste all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91.

Sono stati aggiornati i prezzi e con apposito prospetto di calcolo è stato quantificato il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori, rispetto all'importo dei lavori determinato alle condizioni contrattuali. Con apposito atto sono stati richiesti i maggiori importi in quanto non trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria F.lli Orlandi S.r.l., P.IVA 03428040368, ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da (DURC) prot. INAIL 37425907 del 17/03/2023 – scadenza 15/07/2023.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/01/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 10/03/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## DETERMINA

1. di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 126.889,94 di cui € 121.889,94 per lavori e € 5.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 1,11 rispetto all'importo contrattuale pari a € 126.891,05 in esecuzione del Contratto RSP n. 28971 del 09/07/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 9/07/2021 al n. 20789 Serie 1T;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 154.805,73 di cui € 126.889,94 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 27.915,79

- per IVA al 22%, con una minore spesa di € 1,35 rispetto all'importo impegnato pari a € 154.807,08;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e regolarmente firmato dalle parti in data 10/03/2023;
  4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 126.889,94, come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti all'impresa aggiudicataria n. 3 stati d'avanzamento lavori per un totale di netti € 126.255,49 per lavori e oneri relativi alla sicurezza, rimanendo pertanto netti € 634,45, oltre a € 139,58 per IVA al 22% per un totale di complessivi € 774,03, a favore della stessa;
  5. di liquidare e pagare pertanto alla succitata impresa la somma complessiva di € 774,03, di cui € 634,45 per lavori oltre a € 139,58 per IVA 22%, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" PEG 2023 con le seguenti imputazioni:
    - per € 392,31 al residuo 344/2021;
    - per € 381,72 al residuo 48/2022;
  6. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 1,35 (Iva compresa) che si libera al residuo 48/22 del succitato cap. 243 del PEG 2023;
  7. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	<b>SOMME FINANZIATE Euro</b>	<b>SOMME SPESE Euro</b>
Importo lordo dei lavori	130.920,50	130.919,36
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	- 5.000,00	- 5.000,00
	-----	-----
<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>125.920,50</b>	<b>125.919,36</b>
ribasso -3,20%	- 4.029,45	- 4.029,42
oneri sicurezza	5.000,00	5.000,00
	-----	-----
<b>Sommano lavori da contratto</b>	<b>126.891,05</b>	<b>126.889,94</b>
Per IVA al 22%	27.916,03	27.915,79
Contributo aut. di vigilanza	225,00	225,00
	-----	-----
<b>SOMMANO</b>	<b>155.032,08</b>	<b>155.030,73</b>
<b>Economia realizzata</b>	<b>€. 1,35</b>	

8. di dare atto che rispetto alla somma impegnata al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" si evince una minore spesa di € 1,35 che si libera come sopra specificato;
9. di dare atto che il codice CIG è il n. 8593676DC4;
10. di dare atto che questo appalto rientra fra le lavorazioni previste all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. Sono stati aggiornati i prezzi e con apposito prospetto di calcolo è stato quantificato il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori, rispetto all'importo

dei lavori determinato alle condizioni contrattuali. Con apposito atto sono stati richiesti i maggiori importi in quanto non trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto;

11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
12. di approvare la restituzione della cauzione versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori, polizza fidejussoria n. 178456312 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di Maranello in data 01/03/2021;
13. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell'Impresa F.lli Orlandi S.r.l., con sede in via per Modena 24, Castelvetro (MO) P.IVA 03428040368 e all'U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)