



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 464 del 23/03/2023

OGGETTO: ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI 16, 41049 SASSUOLO (MO). INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO SECONDO STRALCIO CORPO "B". CUP: G94I19000500002 - CIG 85949877A5. APPROVAZIONE SAL EXTRA CONTRATTUALE N. 04.

CUP G94I19000500002

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n.60 del 15/01/2021 il Direttore dell'Area Lavori Pubblici approvava il progetto esecutivo inerente ai lavori d'“*adeguamento sismico corpo B*” da eseguire presso l'“I.S. E. Morante in via Selmi 16 Sassuolo (MO); il progetto recava un importo complessivo di €1.113.966,76 di cui €803.000,00 per lavori soggetti a ribasso di gara ed €36.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili oltre ad €274.966,76 quali somme a disposizione. Il progetto è finanziato per €1.077.933,52 con fondi MIUR D.M. 847 del 9/10/2019 (Fondo Presid. Consiglio Ministri) gestiti dalla Regione Emilia-Romagna e per € 36.033,24 con entrate proprie della Provincia di Modena.

Con Determinazione Dirigenziale n. 319 del 03/03/2021 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A in Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201. L'importo di aggiudicazione complessivo, considerando il ribasso percentuale del 19,76%, corrispondente ad €158.672,80, reca un valore di €644.327,20 oltre €36.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 680.327,20) ed €149.671,98 per IVA al 10% per l'importo complessivo di €748.359,92.

Il Contratto di appalto è stato registrato con Rep. n. 28991 del 15/10/2021.

Con determinazione dirigenziale n.1781 del 24/11/2021 l'Ing Antonio Perretti, con studio professionale in Via Paganini n. 55, Modena (MO) P.I.01186800767 c.f. PRRNTN61A08G942K, è stato incaricato di svolgere il ruolo di Direttore dei Lavori in epigrafe.

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 29/11/2021 ed in via definitiva in data 17/01/2022.

Successivamente, con determinazione dirigenziale n.1906 del 04/11/2022, è stata approvata la prima modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.n. 50/2016, affidando così i maggiori lavori all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop., già titolare dell'appalto principale.

Come risulta dal registro di contabilità dei lavori, sono stati corrisposti all'impresa aggiudicataria tre stati di avanzamento nel pieno rispetto di quanto riportato all'art.21 del capitolato speciale di appalto. Gli importi e i relativi certificati di pagamento sono di seguito riportati:

S.A.L. n.	a tutto il	certificato n.../ del	Importo certificato al netto IVA
anticipo	14/03/2022	d.d. n.390 del 14/03/2022	€136.065,44
1	18/06/2022	n.375 del 22/06/2022	€163.272,62
2	18/07/2022	n.390 del 20/07/2022	€163.930,36
3	25/10/2022	n.486 del 07/11/2022	€218.586,53
<i>somma</i>			€ 681.854,95

Oltre ai suddetti stati di avanzamento sono stati emessi all'impresa i relativi certificati di pagamento dei ristori per la revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 Maggio 2022 n. 50, recanti un importo complessivo pari ad €102.580,46, al netto IVA ed al lordo ritenuta di acconto, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 1808 del 18/10/2022.

Con lettera assunta agli con prot. n. 5961 del 20/02/2023, la ditta consortile aggiudicataria dei lavori trametteva richiesta di emissione di stato di avanzamento extra-contrattuale nelle more dei contenuti contrattuali e di quanto disposto al già citato art. 21 del capitolato speciale di appalto; le principali motivazioni addotte, così come dichiarate, afferiscono al rincaro delle materie prime, alla difficoltà di reperimento delle stesse sul mercato, nonché al mancato ed effettivo ristoro così come previsto dai sistemi di sostegno previsti dalla vigente legislazione (D.L. 50/2022).

Il responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e le figure tecniche coinvolte nell'appalto, ha ritenuto, visto anche l'imminente approssimarsi della fine dei lavori di accettare la richiesta della ditta; il Direttore dei Lavori ha così emesso il relativo stato d'avanzamento n. 04 a tutto il 17/02/2023, controfirmato da tutte le parti.

È stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione Dott.ssa Gambarini P. in data 23/03/2023 prot. n. 10408, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Lo stato di avanzamento, al netto IVA, ammonta a complessivi €720.461,92, corrispondente al 97,05% dell'importo contrattuale di € 742.366,33 di cui alla 1° modifica contrattuale approvata con determina dirigenziale n. 1906 del 04/11/2022.

Il certificato di pagamento corrispondente al S.A.L n.4 è il n. 542 del 09/03/2023 e riporta un importo pari ad €39.766,95 (al netto della ritenuta 0,5% infortuni, oltre ad IVA al 10% di €3.976,70, per complessivi €43.742,65. L'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria sul cap. 2877 "IPTC Morante di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" (Finaz. MIUR DM 847 del 9.10.2019), del PEG 2022, prenotazione 988/2023, Impegno 162/2023.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare lo stato di avanzamento extra contrattuale n. 04 a tutto il 17/02/2023, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Perretti;
2. di dare atto che l'importo del certificato di pagamento da riconoscere all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A in Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201 e riferita al SAL n. 4 extracontrattuale a tutto il 17/02/2023 ammonta a €39.766,95 oltre IVA al 10% e quindi a complessivi € 43.742,65 come da disposizioni della Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
3. che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa in quanto il presente importo trova copertura finanziaria sul cap. 2877 "IPTC Morante di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" (Finaz. MIUR DM 847 del 9.10.2019), del PEG 2023, prenotazione 988/2023, impegno 162/2023;
4. di dare atto che il CIG è 85949877A5 ed il CUP è G94I19000500002;
5. di dare atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione Dott.ssa Gambarini P. in data 23/03/2023 prot. n. 10408, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.
6. che il presente atto non comporta in alcun modo modifica al quadro economico e non è in alcun modo da considerarsi una modifica contrattuale ai lavori;
7. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F894 (rif. Arch. 394);
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

}
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)