



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

### Determinazione numero 572 del 07/04/2023

**OGGETTO: LAVORI DI ABBATTIMENTO, POTATURE PIANTE E RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD - BIENNIO 2021-2022. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. ( CIG 8939064CF6 ).**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1575 del 26/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica per un importo complessivo pari a € 97.332,00.

La spesa complessiva di € 97.332,00 è stata finanziata con Entrate proprie previste al cap. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” dei PEG 2021 e PEG 2022.

Con medesima determinazione n. 1575 del 26/10/2021 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercenter di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come derogato dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale all'art. 1 comma 2 lett. a) prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00.

Con stessa Determinazione n. 1575 del 26/10/2021 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa Forestale Alpicella Cimone Soc. Coop. Via Radici n. 7 - 41044 Piandelagotti di Frassinoro (MO) P.I. 00441800364, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 3,10%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 77.326,00 di cui € 75.926,00 per lavori ed € 1.400,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto R.S.P. n. 3146 del 21/01/2022.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 30/12/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 16/02/2023, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 77.321,15 con una minore spesa di € 4,85 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 94.331,81 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	75.921,15
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	1.400,00
		-----

Sommano	€	77.321,15
Per IVA al 22%	€	17.010,66
		-----
Sommano	€	94.331,81

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 94.337,72 si realizza un'economia pari a € 5,91.

In corso d'opera sono stati corrisposti all'impresa n. 2 stati d'avanzamento con i seguenti importi

SAL.	Importo lavori e oneri di sicurezza Euro	IVA Euro	Totale Euro
1	38.481,26	8.465,88	46.947,14
2	23.119,85	5.086,37	28.206,22
	-----	-----	-----
Totali liquidati	61.601,11	13.552,25	75.153,36

Rispetto all'importo speso rimane pertanto un credito residuo di netti € 15.720,04 per lavori oltre ad € 3.458,41 per IVA 22% per un totale di € 19.178,45 come sotto riportato:

	Euro
Lavori eseguiti	77.321,15
Pagamenti in acconto, n. 2 SAL	61.601,11
	-----
Credito netto dell'impresa	15.720,04
IVA	3.458,41
	-----
Totale complessivo	19.178,45

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa Forestale Alpicella Cimone Soc. Coop. Via Radici n. 7 - 41044 Piandelagotti di Frassinoro (MO).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 13/02/2023 – scadenza 13/06/2023 – dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/12/2022, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 16/02/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 77.321,15 di cui € 75.921,15 per lavori e € 1.400,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 4,85 rispetto all'importo contrattuale pari a € 77.326,00 in esecuzione del contratto R.S.P. n. 3146 del 21/01/2022;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 94.331,81 di cui € 75.921,15 per lavori, € 1.400,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e € 17.010,66 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 5,91 rispetto all'importo impegnato pari a € 94.337,72;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 10797/11-15-03 del 27/03/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 77.321,15 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti all'impresa Forestale Alpicella Cimone Soc. Coop. Via Radici n. 7 - 41044 Piandelagotti di Frassinoro (MO), aggiudicataria dei lavori per un importo complessivo di netti € 61.601,11 rimanendo pertanto € 15.720,04 oltre a € 3.458,41 per IVA 22% a credito dell'impresa;
6. di liquidare pertanto la somma complessiva di € 19.178,45 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2023 come segue:
  - € 238,26 al res. 2828/21
  - € 18.940,19 al res. 127/22
7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 5,91 che si libera dal res. 127/22 al succitato cap. 243 del PEG 2023;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	75.926,00	75.921,15
oneri per la sicurezza	1.400,00	1.400,00
	-----	-----
Sommano per lavori	77.326,00	77.321,15

Somme a disposizione:		
IVA 22%	17.011,72	17.010,66
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	30,00	30,00
	-----	-----
Totale somme a disposizione	17.041,72	17.040,66
	-----	-----
<b>Importo complessivo</b>	<b>94.367,72</b>	<b>94.361,81</b>

9. di dare atto che rispetto alla somma finanziata si evince una minore spesa di € 5,91 che si libera come sopra specificato;
10. di dare atto che questo appalto rientra fra le lavorazioni previste all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. Sono stati aggiornati i prezzi e con apposito prospetto di calcolo è stato quantificato il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori, rispetto all'importo dei lavori determinato alle condizioni contrattuali. Con apposito atto sono stati richiesti i maggiori importi in quanto non trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto;
11. di approvare la restituzione della cauzione di € 7.732,60 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 183216690 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni s.p.a. Ag. di Pavullo n/F. (MO) - in data 29/10/2021 pari al 10% dell'importo del presente contratto);
12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
13. di trasmettere il presente atto all'U.O Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Forestale Alpicella Cimone Soc. Coop. Via Radici n. 7 - 41044 Piandelagotti di Frassinoro (MO) e all'U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)