



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

### Determinazione numero 535 del 03/04/2023

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA LAMA-SERRA - AREA SUD - ANNI 2021-2022. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. ( CIG 86619524EA ).**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 377 del 15/03/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica per un importo complessivo pari a € 120.000,00.

La spesa complessiva di € 120.000,00 è stata finanziata con fondi propri previsti al cap. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del PEG 2021 e del PEG 2022.

Con medesima determinazione n. 377 del 15/03/2021 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori a mezzo di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercenter previa valutazione di tre preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile unico del procedimento Dott. Luca Rossi individuati tra gli iscritti nell'elenco della Provincia di Modena ed in possesso dei necessari requisiti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato e derogato dal suddetto D.L. 76/20 convertito in L. 120/20 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Con stessa Determinazione n. 377 del 15/03/2021 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Canovi Costruzioni s.r.l. Via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO), la quale ha offerto un ribasso percentuale del 4,85%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 93.654,00 di cui € 91.854,00 per lavori ed € 1.800,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto R.S.P. n. 3101 del 16/04/2021.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 30/12/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 16/03/2023, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 93.652,02 con una minore spesa di € 1,98 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 114.255,47 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	91.852,02
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	1.800,00

	-----
Sommano	€ 93.652,02
Per IVA al 22%	€ 20.603,45
	-----
Sommano	€ 114.255,47

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 114.257,88 si realizza un'economia pari a € 2,41.

In corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa n. 3 acconti con i seguenti importi:

SAL	Lavori e Oneri Euro	IVA Euro	Totale Euro
1 – 21/09/2021	36.080,62	7.937,74	44.018,36
2 – 31/12/2021	10.511,82	2.312,60	12.824,42
3 – 06/07/2022	11.911,73	2.620,58	14.532,31
	-----	-----	-----
	58.504,17	12.870,92	71.375,09

Rispetto all'importo speso rimane pertanto un credito residuo di netti € 35.147,85 per lavori oltre ad € 7.732,53 per IVA 22% per un totale complessivo di € 42.880,38, come sotto riportato:

	Euro
Lavori netti eseguiti	93.652,02
Pagamenti in acconto, n. 3 SAL	- 58.504,17
	-----
Credito dell'impresa	35.147,85
IVA 22%	7.732,53
	-----
Totale complessivo	42.880,38

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa Canovi Costruzioni s.r.l. Via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 14/02/2023 – scadenza 14/06/2023 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/12/2022, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 16/03/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 93.652,02 di cui € 91.852,02 per lavori e € 1.800,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 1,98 rispetto all'importo contrattuale pari a € 93.654,00 in esecuzione del contratto R.S.P. n. 3101 del 16/04/2021;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 114.255,47 di cui € 91.852,02 per lavori, € 1.800,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 20.603,45 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 2,41 rispetto all'importo impegnato pari a € 114.257,88;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 10808/11-15-03 del 27/03/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 93.652,02 come in premessa suddivisa, sono stati liquidati all'Impresa n. 3 acconti all'impresa Canovi Costruzioni s.r.l. Via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO), aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 58.504,17 rimanendo pertanto netti € 35.147,85 oltre a € 7.732,53 per IVA 22% a credito dell'impresa;
6. di liquidare pertanto la somma complessiva di € 42.880,38 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2023 come segue:
  - € 286,16 al res. 1029/2021
  - € 42.594,22 al res. 64/2022
7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 2,41 che si libera dal res. 64/2022 al cap. 243 del PEG 2023;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	91.854,00	91.852,02
oneri per la sicurezza	1.800,00	1.800,00
	-----	-----
Sommano per lavori	93.654,00	93.652,02

Somme a disposizione:		
IVA 22%	20.603,88	20.603,45
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	30,00	30,00
	-----	-----
Totale somme a disposizione	20.633,88	20.633,45
	-----	-----
<b>Importo complessivo</b>	<b>114.287,88</b>	<b>114.285,47</b>

9. di dare atto che rispetto all'importo finanziato si evince una minore spesa di € 2,41 che si libera come sopra specificato;
10. di dare atto che questo appalto rientra fra le lavorazioni previste all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. Sono stati aggiornati i prezzi e con apposito prospetto di calcolo è stato quantificato il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori, rispetto all'importo dei lavori determinato alle condizioni contrattuali. Con apposito atto sono stati richiesti i maggiori importi in quanto non trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto;
11. di approvare la restituzione della cauzione di € 4.682,70 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 180688154 rilasciata dal UnipolSai Assicurazioni s.p.a. – agenzia di Pavullo n/F. (MO) – in data 18/03/2021 pari al 5% dell'importo del presente contratto, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016);
12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
13. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Canovi Costruzioni s.r.l. Via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO) e all'U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)