



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 456 del 06/03/2025

**OGGETTO: I.I.S. "PRIMO LEVI" VIA RESISTENZA 800 -VIGNOLA (MO) - MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI -SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI- 2° STRALCIO. CUP G58B20000350001 - CIG 8919031936. APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO. .
CUP G58B20000350001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 1413 del 29/09/2021 il Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo relativo a "I.I.S. PRIMO LEVI VIA RESISTENZA 800 -VIGNOLA (MO) MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI – SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI. SECONDO STRALCIO" - CUP G58B20000350001 dell'importo complessivo di euro 200.000,00, di cui € 156.047,10 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 56.087,19), € 4.202,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 39.750,90 per somme a disposizione.

La spesa ha trovato copertura finanziaria al capitolo 4771/0 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64" del Peg 2021 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Con Determinazione n. 1813 del 26/11/2021 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL, con sede in Via Araldi 204 – 41125 Modena – C.F. e P.ta IVA 03362940367, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale dell'11,27%, corrispondente a € 138.460,59 oltre € 4.202,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 142.662,59) ed € 31.385,77 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 174.048,36.

Il quadro economico di assestamento post gara era il seguente:

LAVORI	
lavori	138.460,59 €
Oneri della sicurezza	4.202,00 €
TOTALE LAVORI	142.662,59 €

SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva al 22%	31.385,77 €
Spese tecniche	3.204,98 €
Anac	225,00 €
Imprevisti ed arrotondamenti	1.066,12 €
Ribasso	21.455,54 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	57.337,41 €
TOTALE	200.000,00 €

Il contratto è stato repertoriato al n. 29112 del 21/10/2022.

Il codice identificativo di gara CIG è il n. 8919031936 e il codice CUP è il n. G58B20000350001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici, servizi e forniture al n. 06-06-02F931 (rif. Arch. n. 406).

I lavori sono stati consegnati il giorno 20/06/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 08/09/2022, in tempo utile come riportato nel corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 22/09/2022 per l'importo complessivo di netti € 142.662,59 (IVA esclusa) così ripartito:

IMPORTO NETTO FINANZIATO LAVORI		142.662,59 €
Per lavori a misura e somministrazioni	160.249,10 €	
- Di cui oneri della sicurezza	- 4.202,00 €	
Importo soggetto a ribasso	156.047,10 €	
Ribasso contrattuale -11,27%	-17.586,51 €	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	138.460,59 €	
Oneri della sicurezza	4.202,00 €	
Importo contrattuale lavori eseguiti		142.662,59 €
Minor spesa		0,00€

Con determinazione n. 237 del 20/02/2023 è stata approvata la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo alla ditta aggiudicataria.

Il confronto tra il quadro economico post-affidamento e quello a conclusione dei soli lavori è il seguente:

LAVORI	Quadro economico aggiudicazione	Quadro economico Det. 237/2023
lavori	138.460,59 €	138.460,59 €
Oneri della sicurezza	4.202,00 €	4.202,00 €
TOTALE LAVORI	142.662,59 €	142.662,59 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva al 22%	31.385,77 €	31.385,77 €
Spese tecniche	3.204,98 €	3.204,98 €
Anac	225,00 €	225,00 €
Imprevisti ed arrotondamenti	1.066,12 €	1.066,12 €
Ribasso	21.455,54 €	21.455,54 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	57.337,41 €	57.337,41 €
TOTALE	200.000,00 €	200.000,00 €

Con determinazione n. 1512 del 11/09/2023 è stata approvata la revisione prezzi, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 17/05/2022 n.50, per un importo stabilito in 3.245,07 inclusa IVA al 22% relativi alla revisione del secondo semestre 2022 e € 87.867,64 inclusa IVA al 22% relativi alla revisione del primo semestre, per un totale di € 91.112,71 IVA inclusa al 22%.

Con la succitata determinazione 1512/23 il quadro economico è stato rimodulato come di seguito riportato:

		Determinazione n. 237 del 20/02/2023	Post revisione prezzi decreto n.97 del 31/05/2023			
		Quadro economico	Determinazione n. 237 del 20/02/23	Revisione prezzi I semestre	Revisione prezzi II semestre	TOTALE
Totale lavori al netto del ribasso	€	142.662,59	142.662,59	0,00	0,00	142.662,59
Totale lavori	€	142.662,59	142.662,59	0,00	0,00	142.662,59
Somme a disposizione dell'amministrazione						
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	31.385,77	31.385,77	0,00	0,00	31.385,77
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,6 %)	€	3.204,98	3.204,98	0,00	0,00	3.204,98
- Contributo ANAC (n.2 gare)	€	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
- Imprevisti e	€	1.066,12	1.066,12	0,00	0,00	1.066,12

arrotondamenti						
- ribasso	€	21.455,54	21.455,54	0,00	0,00	21.455,54
- revisione prezzi	€			87.867,64	3.245,07	91.112,71
Totale somme a disposizione	€	57.337,41	57.337,41	87.867,64	3.245,07	148.450,12
Totale progetto	€	200.000,00	200.000,00	87.867,64	3.245,07	291.112,71

Con la succitata determinazione n. 237/2023, è stata contabilizzata la somma dovuta per spese tecniche in € 3.204,98 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarebbe stato emesso con imputazione al sub-impegno 259/22 della prenotazione 1002/22 del capitolo n. cap. 4771 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64" del Peg 2023 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si sarebbe provveduto con successivo apposito atto.

Il Presidente con l'atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell'ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In conformità a quanto stabilito con il citato atto, l'Area Tecnica ha proceduto ad individuare alcuni procedimenti avviati tra gli anni 2021-2022 regolarmente conclusi negli anni 2022-2023 e per i quali - in base al regolamento - è maturato il diritto alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale ai sensi dell'art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs 50/2016.

Ex art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da destinare all'accantonamento degli incentivi, trattandosi nella fattispecie di fondi finanziati dall'U.E, per cui la quota ammissibile è pari all'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo del 2%.

Con determinazione n. 837 del 19/05/2023 è stata approvata la scheda di incentivazione riferita all'intervento di "I.I.S. PRIMO LEVI VIA RESISTENZA 800 -VIGNOLA (MO) MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI – SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI. SECONDO STRALCIO" dalla quale si evince che l'importo massimo incentivabile è pari ad € 2.563,99 (1,6% dell'importo posto a base di gara) mentre l'importo di € 1.907,11 è l'ammontare complessivo ripartito tra gli aventi diritto all'incentivazione di cui all'ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016.

L'importo ripartito ammonta a € 1.907,11 ed è contenuto nell'ambito della quota massima ripartibile dell'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo della somma di € 3.204,98 (quota del 2%) erroneamente calcolata ed accantonata nei quadri economici sopra riportati.

Si ritiene pertanto di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico a consuntivo riportando nel medesimo quadro correttamente la quota incentivi ripartita fra gli aventi diritto, contenuta nell'ambito dell'1,6%, e non anche la quota incentivi calcolata al 2% così come riportato nei quadri economici sopra citati.

Il nuovo quadro a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	
LAVORI		
lavori	138.460,59 €	

Oneri della sicurezza	4.202,00 €	
TOTALE LAVORI		142.662,59 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva al 22%	31.385,77 €	
Spese tecniche	1.907,11 €	
Anac	225,00 €	
Imprevisti ed arrotondamenti	0,00 €	
Ribasso	0,00 €	
Revisione prezzi I e II semestre 2022	91.112,71 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		124.630,59 €
TOTALE		267.293,18 €
MINOR SPESA		23.819,53

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la somma di € 1.907,11, quale quota riconosciuta e ripartita fra gli aventi diritto per incentivi di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 del D.lgs. 36/2023), quota quest'ultima calcolata tenendo presente come quota massima ripartibile la quota dell'1,6% dell'importo posto a base di gara;
- 2) di dare atto che la somma riconosciuta e liquidata di cui al precedente punto 1) è contenuta nell'ambito della quota massima ripartibile (ex art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016) dell'1,6% dell'importo posto a base di gara;
- 3) dare atto che il pagamento della succitata somma di € 1.907,11 è stato emesso sui seguenti capitoli del servizio personale:
 - quanto a € 1.421,23 al cap. 1041 imp. 648/23;
 - quanto a € 338,23 al cap. 1532 imp. 837/23;
 - quanto a € 26,85 al cap. 1532 imp. 837/23;
 - quanto a € 120,80 al cap. 2661 imp. 969/23;
- 4) di dare atto che rispetto alla spesa impegnata pari ad €. 3.204,98, quale accantonamento per gli incentivi (erroneamente calcolata al 2% dell'importo posto a base di gara), si registra si evince una minore spesa di € 1.297,87, che verrà rilevata proporzionalmente sui capitoli del servizio personale;
- 5) di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € 267.293,18 €;
- 6) di dare atto che il confronto tra il nuovo quadro a consuntivo dell'opera e il quadro economico approvato con determinazione 1512/23 risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	DET. 1512/2023	CONSUNTIVO
LAVORI		
lavori	138.460,59 €	138.460,59 €
Oneri della sicurezza	4.202,00 €	4.202,00 €
TOTALE LAVORI	142.662,59 €	142.662,59 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva al 22%	31.385,77 €	31.385,77 €
Spese tecniche	3.204,98 €	1.907,11 €
Anac	225,00 €	225,00 €
Imprevisti ed arrotondamenti	1.066,12 €	0,00 €
Ribasso	21.455,54 €	0,00 €
Revisione prezzi I e II semestre 2022	91.112,71 €	91.112,71 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	148.450,12 €	124.630,59 €
TOTALE	291.112,71 €	267.293,18 €

MINOR SPESA		23.819,53 €

- 7) di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di € 23.819,53 che si libera, come segue:
CAP. 4771 “Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – DM 13/2021 – PNRR MIS 4. IVN 3.3” (fin.71 – prog. F.T.E. – Fin. MIUR L. 160/2019 – DM 13/2021) del P.E.G. 2024 per € 22.521,66 così suddivisi:
- quanto a € 1.066,12 presenti alla prenotazione 1002/22 –
- quanto a € 21.455,54 (ribasso indisponibile) che si liberano dal sub-impegno 470/22 della prenotazione 1002/22;
Quanto ad € 1.297,87, economia su incentivi spese tecniche, si rileva come segue:
- per € 495,05 al cap. 1041 imp. 671/25;
 - per € 119,74 al cap. 1532 imp. 770/25;
 - per € 42,08 al cap. 2661 imp. 856/25;
 - per € 641,00 già rilevati in sede di predisposizione del rendiconto 2023 al capitolo 978;
- 8) di diminuire pertanto di € 23.819,53 l'accertamento 356/22 al Cap. 2303 “Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” del P.E.G. 2025;
- 9) di dare atto che il CIG è 8919031936 ed il CUP è G58B20000350001;
- 10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F931 (rif. Arch. 406);
- 11) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'articolo 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
- 12) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- 13) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- 14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 15) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente



VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 456 del 06/03/2025

Proposta n. 5098/2023 - Area Tecnica - Edilizia

OGGETTO: I.I.S. "PRIMO LEVI" VIA RESISTENZA 800 -VIGNOLA (MO) - MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI -SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI- 2° STRALCIO. CUP G58B20000350001 - CIG 8919031936. APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 17/03/2025

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)