



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 91 del 07/11/2019

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. (CIG. 7971751109 - CUP G97H19000040001) PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 178 del 10/07/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di tracciamento della segnaletica orizzontale per l'Area Sud-Ovest dell'importo a base d'appalto di €. 242.681,65;

Con lo stesso atto si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata con gara informale ad invito di almeno 10 (dieci) operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis, 95 e 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016;

Con determina n. 210 del 08/08/2019 veniva approvata la gara ufficiosa esperita in data 31/07/2019 affidando i lavori all'impresa CIMS s.r.l. Via del Mangano 11 – 40023 Castel Guelfo (BO) che offre di eseguirli con un ribasso percentuale del 20,67% (corrispondente a €. 39.692,29) e quindi, per un importo di €. 152.336,21 oltre €. 3.500,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale €. 155.836,21), €. 34.283,97 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di €. 190.120,18.

La spesa complessiva per i lavori in oggetto di €. 190.120,18 trova copertura finanziaria al capitolo 4178 del Peg 2019, con fondi DM 49/18 – M.I.T.

I lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge il giorno 23/09/2019 come da verbale in pari data.

In base all'art.14 del capitolato speciale d'appalto il termine per l'esecuzione dei lavori è stato fissato in 45 giorni naturali consecutivi, pertanto cessanti col giorno 06/11/2019;

Considerato:

- che le lavorazioni sono ancora in corso e che sono state ostacolate da precipitazioni piovose;
- che è pervenuta la richiesta a mezzo PEC prot. 35516 dalla ditta CIMS, aggiudicataria dei lavori in oggetto, la quale nella persona del legale rappresentante e direttore tecnico Pezzi Gabriele, viste le avverse condizioni meteo registrate in zona Lama Mocogno e Frassinoro nelle giornate tra il 23 e 29 ottobre 2019, che hanno causato l'interruzione degli interventi delle squadre operative per la realizzazione dei lavori di fornitura e posa della segnaletica orizzontale, chiede di posticipare al giorno 16/11/2019 la data di fine lavori.

A seguito di quanto sopra, considerando l'ormai inoltrata stagione autunnale, il direttore dei lavori geom. Franco Sarto, ritiene di concedere una proroga dei tempi contrattuali pari a 15 giorni naturali e consecutivi, procrastinando quindi la data di fine lavori dal 06/11/2019 al 21/11/2019.

La disponibilità residua sul contratto in essere verrà conservata per eventuali lavori che si rendessero necessari in attesa dell'espletamento dei nuovi appalti.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n. 101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di concedere all'impresa CIMS s.r.l. Via del Mangano 11 – 40023 Castel Guelfo (BO) una proroga di giorni 15 (Quindici) per l'ultimazione dei lavori di tracciamento della segnaletica orizzontale per l'Area Sud-Ovest;
- 2) di fissare pertanto la nuova data per l'ultimazione degli stessi al 21/11/2019;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna maggiorazione di spesa rispetto all'importo finanziato di € 190.120,18.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)