



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 2080 del 20/11/2024

OGGETTO: INTERVENTI RESISI NECESSARI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI PER PREVENIRE FENOMENI DI CROLLO ESEGUITI PRESSO ISTITUTO "FERRARI" DI MARANELLO, ISTITUTO "CAVAZZI" DI PAVULLO NEL FRIGNANO, ISTITUTO "VALLAURI" DI CARPI, ISTITUTO "SELMI" DI MODENA, ISTITUTO "PARADISI-ALLEGRETTI" DI VIGNOLA - CIG: B2EBCD41E9 CUP: G52B24006660001 G72B24005120001 G92B24004120001 G92B24004130001 G52B24006670001 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE. CUP G52B24006660001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 1596 del 20.09.2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, acquisito agli atti con prot. n. 30084 del 03.09.2024 successivamente integrato con prot. 30138 del 03/09/2024, per l'importo complessivo di € 190.000,00 di cui € 149.978,26 a base d'appalto, ovvero € 147.308,24 per lavori ribassabili e € 2.670,02 per oneri di sicurezza.

Con lo stesso atto, si è individuato, quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto trattandosi di appalto di lavori aventi importo inferiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023.

Con la medesima determinazione n. 1596 del 20.09.2024 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta SICURTECTO SRL via Monte Sabotino n.14 – Cusano Milanino (MI) C.F./P.IVA 06383510960 che ha offerto un ribasso del 21,92% e pertanto per un importo di € 115.018,27 per lavori (di cui € 38.023,20 per costo manodopera ribassato) oltre ad € 2.670,02 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 117.688,29) oltre ad € 25.891,42 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 143.579,71.

Il R.u.p. ha attivato verifica di congruità e, sulla base della documentazione giustificativa prodotta da SICURTECTO S.R.L., ha ritenuto congruo l'importo della manodopera con verbale prot. 32129 del 19/09/2024.

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente:

	“Ferrari” di Maranello CUP G52B2400666 0001	“Cavazzi” di Pavullo CUP G72B24005120 001	“Vallauri” di Carpi CUP G92B24004120 001	“Selmi” di Modena CUP G92B24004130 001	“Paradisi- Allegretti” di Vignola CUP G52B24006670 001	TOTALE
A) IMPORTO LAVORI						
Importo dei lavori ribassati	18.654,05	22.986,37	31.094,50	12.019,50	30.263,85	115.018,27
Oneri per la sicurezza	141,28	1.483,30	211,92	621,60	211,92	2.670,02
TOTALE	18.795,33	24.469,67	31.306,42	12.641,10	30.475,77	117.688,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE:						

IVA sui lavori (22%)	4.134,97	5.383,33	6.887,41	2.781,04	6.704,67	25.891,42
Imprevisti (IVA inclusa)	193,00	1.648,71	348,55	133,83	1.667,74	3.991,83
Incentivi per funzioni tecniche	480,64	618,46	800,72	320,31	779,44	2.999,57
Contributo Anac	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
Ribasso d'asta iva compresa	6.389,01	7.872,83	10.649,87	4.116,67	10.365,38	39.393,76
Arrotondamenti	0,05	0,00	0,03	0,05	0,00	0,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.204,67	15.530,33	18.693,58	7.358,90	19.524,23	72.311,71
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	30.000,00	40.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	190.000,00

Gli interventi sono eseguiti con finanziamenti di cui al D.M. 06 agosto 2021 n.254 di cui la Provincia di Modena è risultata destinataria pari a complessivi € 190.000,00

Il contratto è stato stipulato in data 14/11/2024 rep.n.29307

Con la determinazione n. 1596 del 20.09.2024 è stato nominato l'ufficio di direzione lavori, così composto:

- Direttore dei Lavori: Arch. Paolo Direnzo
- Direttore Operativo: Geom. Serafino Avenoso
- Ispettore Cantiere: Geom. Serafino Avenoso
- CSP e CSE: Arch. Paolo Direnzo

I lavori sono stati consegnati in data 30.09.2024 come da verbale di consegna ed inizio dei lavori di cui al prot. 33514/2024.

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere alla sospensione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori è intervenuta in subappalto la ditta COEDIL SRL con sede in Cormano (MI) via Giotto, 1 - C.F. e P.I. 06383510660 autorizzata con Determina Dirigenziale n. 1705 del 07/10/2024 per i lavori relativi di opere complementari di assistenza alla posa in opera di sistemi antisfondellamento rientrati nella categoria prevalente unica OG1 per un importo di € 10.000,00 IVA esclusa di cui € 300,00 per oneri della sicurezza, la quale, nel contratto di subappalto, ha dichiarato la rinuncia al pagamento diretto da parte dell'Amministrazione, con esplicita accettazione.

I lavori sono stati ultimati il 24/10/2024 ed è stato emesso Certificato di Regolare Esecuzione in pari data dopo sopralluogo della Direzione Lavori.

È stato redatto lo stato finale dei lavori dell'importo complessivo di € 117.688,29 (IVA esclusa), pari all'importo contrattuale, come si evince dal quadro economico di seguito riportato:

Importo lavori	€	147.308,24
Oneri della sicurezza	€	2.670,02
TOTALE LAVORI ESEGUITI (al lordo del ribasso)	€	149.978,26
	€	
Ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria -21,92% su € 147.308,24	€	32.289,97

Importo lavori ribassati netti eseguiti (Di cui costi della manodopera € 38.023,20)	€	115.018,27
Oneri della sicurezza	€	2.670,02
TOTALE LAVORI NETTI ESEGUITI	€	117.688,29

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

	“Ferrari” di Maranello CUP G52B2400666 0001	“Cavazzi” di Pavullo CUP G72B24005120 001	“Vallauri” di Carpi CUP G92B24004120 001	“Selmi” di Modena CUP G92B24004130 001	“Paradisi-Allegretti” di Vignola CUP G52B24006670 001	TOTALE
A) IMPORTO LAVORI						
Importo dei lavori ribassati	18.654,05	22.986,37	31.094,50	12.019,50	30.263,85	115.018,27
Oneri per la sicurezza	141,28	1.483,30	211,92	621,60	211,92	2.670,02
TOTALE	18.795,33	24.469,67	31.306,42	12.641,10	30.475,77	117.688,29

Nel corso dei lavori non è stata richiesta anticipazione.

Durante il corso dei lavori sono stati liquidati alla ditta aggiudicataria acconti per netti € 105.004,59 oltre iva al 22% (al netto delle ritenute dello 0,5%) come risulta di seguito riportato:

- Cert. n. 780/2024 relativo all’Istituto “FERRARI” di Maranello CUP G52B24006660001 per un importo pari a € 18.701,36 oltre IVA 22%, per un totale di € 22.815,66
- Cert. n. 781/2024 relativo all’Istituto "CAVAZZI" di Pavullo Nel Frignano CUP G72B24005120001 per un importo pari a € 24.347,32 oltre IVA 22%, per un totale di €29.703,73
- Cert. n. 782/2024 relativo all’Istituto "VALLAURI" di Carpi CUP G92B24004120001 per un importo pari a € 31.149,89 oltre IVA 22%, per un totale di € 38.002,86
- Cert. n. 783/2024 relativo all’Istituto "SELMI" di Modena CUP G92B24004130001 per un importo pari a € 5.031,16 oltre IVA 22%, per un totale di € 6.138,01
- Cert. n. 784/2024 relativo all’Istituto "PARADISI-ALLEGRETTI" di Modena CUP G52B24006670001 per un importo pari a € 25.774,86 oltre IVA 22%, per un totale di €31.445,32

rimanendo pertanto un credito per lo stessa di netti € 12.683,70 oltre a IVA 22%.

Il conto finale è stato redatto in data 28/10/2024 per un importo complessivo di netti € 12.683,70 (iva esclusa) così ripartito:

importo lavori complessivi eseguiti	117.688,29 €
pagamento complessivo sal 1	- 105.004,59 €

importo complessivo netto a credito dell’impresa	12.683,70 €

Secondo il suddetto Conto Finale il credito totale dell'Impresa a saldo risulta pari a netti € 12.683,70 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22%, per un totale di € 15.474,13, come sotto specificato:

Istituto	Importo totale (IVA esclusa) euro	Liquidazione in acconto (IVA esclusa) euro	Liquidazione finale (IVA esclusa) euro	Liquidazione finale (IVA compresa) euro
FERRARI di Maranello CUP G52B24006660001	18.795,33 €	18.701,36	93,97	114,64
CAVAZZI di Pavullo CUP G72B24005120001	24.469,67	24.347,32	122,35	149,27
VALLAURI di Carpi CUP G92B24004120001	31.306,42	31.149,89	156,53	190,97
SELMI di Modena CUP G92B24004130001	12.641,10	5.031,16	7.609,94	9.284,13
PARADISI-ALLEGRETTI di Vignola CUP G52B24006670001	30.475,77	25.774,86	4.700,91	5.735,12
TOTALI	117.688,29	105.004,59	12.683,70	15.474,13

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica DURC on line - prot. INPS 42965654 con scadenza validità 11/02/2025 presso sportello unico previdenziale.

Il codice identificativo gara C.I.G. è il n. B2EBCD41E9 mentre i codici CUP e le codifiche nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attribuiti ai singoli interventi con il n. 06-06-02F1112, sono rispettivamente:

- ISTITUTO FERRARI DI MARANELLO - G52B24006660001 - rif. Arch. 1001
- ISTITUTO CAVAZZI DI PAVULLO - G72B24005120001 - rif. Arch. 1002
- ISTITUTO VALLAURI DI CARPI - G92B24004120001 - rif. Arch. 1003
- ISTITUTO SELMI DI MODENA - G92B24004130001- rif. Arch. 1004
- ISTITUTO PARADISI-ALLEGRETTI DI VIGNOLA - G52B24006670001 - rif. Arch. 1005

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori è sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 20.11.2024 e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa e dal RUP.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale presentata dalla ditta e assunta agli atti con Prot.n. 39659 del 15/11/2024 atto di fidejussione n. PC6JIT3U rilasciata dalla Zurich Insurance Europe, intermediario assicurativo MI553 - CORMANO

Si ritiene, pertanto, di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepada.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in complessivi netti € **117.688,29** di cui € 115.018,27 per lavori ed € 2.670,02 per oneri relativi alla sicurezza giusto 14/11/2024 rep.n.29307;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 20.11.2024 che evidenzia una spesa complessiva per lavori di € 143.579,71 di cui € **117.688,29** per lavori ed oneri di sicurezza ed € 25.891,42 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione firmato e acquisito agli atti dell'ente con prot. interno n. 40293 del 20.11.2024 ed allegato al presente atto;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € **117.688,29** come in premessa suddivisa, è stato liquidato alla ditta esecutrice un acconto per un importo complessivo di netti € 105.004,59, rimanendo pertanto un credito a favore dell'impresa stessa pari a € 12.683,70 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 2.790,43 per un totale complessivo di € 15.474,13, come in premessa specificato;
- 5) di approvare il suddetto conto finale redatto il 28/10/2024 dell'importo complessivo netto a residuo di €. 12.683,70;
- 6) di liquidare e pagare pertanto alla ditta SICURTECTO srl, via Monte Sabotino 14 – 20095 Cusano Milanino (MI), C.F./P.IVA la somma complessiva di € 15.474,13 a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che i relativi mandati di pagamento verranno emessi con imputazione al capitolo 2651/2 "Manutenzione straordinaria" del PEG 2024, fin. MIUR D.M. 6 agosto 2021 n. 254, come segue:

Importo euro	Sub-imp.	Prenot.	ISITUTO	CUP
114,64	1186/24	2778/24	FERRARI - Maranello	G52B24006660001
149,27	1189/24	2279/24	CAVAZZI - Pavullo	G72B24005120001
190,97	1192/24	2780/24	VALLAURI - Carpi	G92B24004120001
9.284,13	1195/24	2781/24	SELMI - Modena	G92B24004130001
5.735,12	1198/24	2782/24	PARADISI-ALLEGRETTI-Vignola	G52B24006670001

- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica DURC on line - prot. INPS 42965654 con scadenza validità 11/02/2025 presso sportello unico previdenziale.

- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

	“Ferrari” di Maranello CUP G52B2400666 0001 Euro	“Cavazzi” di Pavullo CUP G72B24005120 001 Euro	“Vallauri” di Carpi CUP G92B24004120 001 Euro	“Selmi” di Modena CUP G92B24004130 001 Euro	“Paradisi- Allegretti” di Vignola CUP G52B24006670 001 Euro	TOTALE Euro
Importo lavori	18.654,05	22.986,37	31.094,50	12.019,50	30.263,85	115.018,27
oneri	141,28	1.483,30	211,92	621,60	211,92	2.670,02
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE	18.795,33	24.469,67	31.306,42	12.641,10	30.475,77	117.688,29
IVA 22%	4.134,97	5.383,33	6.887,41	2.781,04	6.704,67	25.891,42
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE LAVORI ESEGUITI	22.930,30	29.835,00	38.193,83	15.422,14	37.180,44	143.579,71

- 9) di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta non si registrano economie;
10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento delle opere e il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

FERRARI di Maranello CUP G52B24006660001 – PBM 1001	Post-affidamento (Det. 1569/2024) Euro	Consuntivo Euro	Minore spesa Euro
Importo lavori ribassati	18.654,05	18.654,05	
Oneri della sicurezza	141,28	141,28	
	-----	-----	
Sommano	18.795,33	18.795,33	
Somme a disposizione:			
IVA 22%	4.134,97	4.134,97	
Imprevisti (Iva esclusa)	193,00	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche	480,64	480,64	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	6.389,01	0,00	
Arrotondamenti	0,05	0,00	
	-----	-----	
Totale somme a disposizione	11.204,67	4.622,61	
	-----	-----	
TOTALE COMPLESSIVO	30.000,00	23.417,94	6.582,06
CAVAZZI di Pavullo CUP G72B24005120001 – PBM 1002			
Importo lavori ribassati	22.986,37	22.986,37	
Oneri della sicurezza	1.483,30	1.483,30	
	-----	-----	
Sommano	24.469,67	24.469,67	
Somme a disposizione:			
IVA al 22%	5.383,33	5.383,33	
Imprevisti (Iva esclusa)	1.648,71	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche	618,46	618,46	

Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	7.872,83	0,00	
Arrotondamenti	0,00	0,00	
	-----	-----	
Totale somme a disposizione	15.530,33	6.008,79	
	-----	-----	
TOTALE COMPLESSIVO	40.000,00	30.478,46	9.521,54
VALLAURI di Carpi CUP G92B24004120001 – PBM 1003			
Importo lavori ribassati	31.094,50	31.094,50	
Oneri della sicurezza	211,92	211,92	
	-----	-----	
Sommano	31.306,42	31.306,42	
Somme a disposizione:			
IVA al 22%	6.887,41	6.887,41	
Imprevisti (Iva esclusa)	348,55		
Incentivi per funzioni tecniche	800,72	800,72	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	10.649,87		
Arrotondamenti	0,03		
	-----	-----	
Totale somme a disposizione	18.693,58	7.695,13	
	-----	-----	
TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00	39.001,55	10.998,45
SELMI di Modena CUP G92B24004130001 - PBM 1004			
Importo lavori ribassati	12.019,50	12.019,50	
Oneri della sicurezza	621,60	621,60	
	-----	-----	
Sommano	12.641,10	12.641,10	
Somme a disposizione:			
IVA al 22%	2.781,04	2.781,04	
Imprevisti (Iva esclusa)	133,83	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche	320,31	320,31	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	4.116,67	0,00	
Arrotondamenti	0,05	0,00	
	-----	-----	
Totale somme a disposizione	7.358,90	3.108,35	
	-----	-----	
TOTALE COMPLESSIVO	20.000,00	15.749,45	4.250,55
PARADISI - ALLEGRETTI di Vignola CUP G52B24006670001 - PBM 1005			
Importo lavori ribassati	30.263,85	30.263,85	
Oneri della sicurezza	211,92	211,92	
	-----	-----	

Sommano	30.475,77	30.475,77	
Somme a disposizione:			
IVA al 22%	6.704,67	6.704,67	
Imprevisti (Iva esclusa)	1.667,74	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche	779,44	779,44	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	10.365,38	0,00	
Arrotondamenti	0,00	0,00	
	-----	-----	
	19.524,23	7.491,11	
	-----	-----	
TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00	37.966,88	12.033,12
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	190.000,00	146.614,28	43.385,72

- 11) di dare atto che rispetto al finanziamento di € 190.000,00 si registra una minore spesa di € 43.385,72 al cap. 2651/2 "Manutenzione straordinaria" del PEG 2024, fin. MIUR D.M. 6 agosto 2021 n. 254, come segue:

Importo euro	Prenot.	ISITUTO	CUP
6.582,06	2778/24	FERRARI - Maranello	G52B24006660001
9.521,54	2279/24	CAVAZZI - Pavullo	G72B24005120001
10.998,45	2780/24	VALLAURI - Carpi	G92B24004120001
4.250,55	2781/24	SELMI - Modena	G92B24004130001
12.033,12	2782/24	PARADISI-ALLEGRETTI-Vignola	G52B24006670001

- 12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in complessivi € 2.999,57 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi al cap. 2651/2 "Manutenzione straordinaria" del PEG 2024, fin. MIUR D.M. 6 agosto 2021 n. 254, come segue:

Importo euro	Sub-imp.	Prenot.	ISITUTO	CUP
480,64	1188/24	2778/24	FERRARI - Maranello	G52B24006660001
618,46	1191/24	2279/24	CAVAZZI - Pavullo	G72B24005120001
800,72	1194/24	2780/24	VALLAURI - Carpi	G92B24004120001
320,31	1197/24	2781/24	SELMI - Modena	G92B24004130001
779,44	1200/24	2782/24	PARADISI-ALLEGRETTI-Vignola	G52B24006670001

- 13) di dare atto che le schede incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 14) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. B2EBCD41E9 mentre i codici CUP e le codifiche nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attribuiti ai singoli interventi con il n. 06-06-02F1112, sono rispettivamente:
- ISTITUTO FERRARI DI MARANELLO - G52B24006660001 - rif. Arch. 1001
 - ISTITUTO CAVAZZI DI PAVULLO - G72B24005120001 - rif. Arch. 1002
 - ISTITUTO VALLAURI DI CARPI - G92B24004120001 - rif. Arch. 1003
 - ISTITUTO SELMI DI MODENA - G92B24004130001 - rif. Arch. 1004
 - ISTITUTO PARADISI-ALLEGRETTI DI VIGNOLA - G52B24006670001 - rif. Arch. 1005
- 15) di restituire la cauzione definitiva, tramite polizza fidejussoria n.PC6JIT3U rilasciata dalla Zurich Insurance Europe, intermediario assicurativo MI553 – CORMANO in data 06.11.2024

per Euro 16.312,51 (sedecimilatrecentododici/51), come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii.;

- 16) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione stipulata con polizza n. PC7I5CTY rilasciata dalla Zurich Insurance Europe – in data 23/10/2024 per un massimale di € 663.579,71 (seicentosessantatremilacinquecentosettantanove/71) per danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per responsabilità civile verso terzi sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. Prot.n. 39659 del 15/11/2024;
- 17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 18) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)