



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2422 del 19/12/2024

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD, ZONA BACINO SECCHIA INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.. CUP G47H23000500003

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Presidente con Atto n. 101 del 26/05/2023 ha approvato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in oggetto, ed ha sottoposto al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa ai sensi dell'art. 194 comma 1 del TUEL – provvedimento di riconoscimento adottato dal Consiglio Provinciale con Del. n. 36 del 21/06/2023 (previo parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso con Verbale n° 12 del 15/06/2023), per un importo lavori di € 48.000,00 (quarantottomila/00) (comprensivo di € 1.229,79 di oneri della sicurezza) ed € 8.656,39 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Le lavorazioni suddette hanno avuto inizio il giorno 16/05/2023, come da verbale di consegna dei lavori di somma urgenza, assunto agli atti con prot. 17893 del 18/05/2023 e con determinazione n. 1085 del 27/06/2023 si perfezionava l'affidamento in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 con particolare riferimento al comma 6, alla ditta Canovi Costruzioni S.r.l. con sede in Via Cimone 3, 41023 Lama Mocogno (MO), C.F./P.IVA 00260550363.

L'operatore economico Canovi Costruzioni S.r.l. con prot. 22406 del 20/06/2023 ha trasmesso un'offerta economica, formulando un ribasso del 4,50%, oltre ad un ulteriore sconto dell'1,00% ai fini dell'esonero della presentazione della cauzione definitiva come previsto dall'art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di € 37.264,13, di cui € 36.034,34, per lavori ed € 1.229,79 per oneri della sicurezza oltre a € 8.198,11 per IVA al 22%.

Il quadro economico di assestamento post-affidamento risultava pertanto essere così definito:

A)	Lavori		Euro	Euro
	Importo lordo lavori		39.343,21	
	Oneri per la sicurezza		1.229,79	

	Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta		38.113,42	
	Ribasso offerto del	-4,50%	1.715,10	

	Importo lavori ribassato		36.398,32	
	Ulteriore ribasso del	-1,00%	363,98	

	Importo lavori ribassato		36.034,34	
	Oneri per la sicurezza		1.229,79	
	Importo contrattuale netto			37.264,13
B)	Somme a disposizione:			
	IVA 22%		8.198,11	
	Totale somme a disposizione			8.198,11
	Importo complessivo lavori			45.462,24

L'intervento, finanziato con fondi propri ha trovato copertura finanziaria al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" prenot. 1852/2023, del PEG 2023.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1077 (rif. Arch. 614).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G47H23000500003 mentre il codice CIG è il n. ZF53B5DD6B.

Il contratto dei lavori di importo di netti € 37.264,13 stipulato tramite corrispondenza in forma commerciale, è stato assunto agli atti con prot. 36126 del 12/10/2023.

I lavori sono iniziati in data 16/05/2023, come da verbale di consegna in somma urgenza redatto in pari data.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, e come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, gli stessi sono conclusi il giorno 23/06/2023 pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 03/10/2023 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 37.253,85 con una minore spesa di netti € 10,28 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 31/10/2024 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 37.253,85 oltre all'IVA al 22% pari a € 8.195,85 per complessivi € 45.449,70 come da quadro economico dell'opera a consuntivo di seguito specificato:

FINANZIAMENTO COMPLESSIVO			
A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati	€uro	36.024,06	
Oneri per la sicurezza	€uro	1.229,79	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		37.253,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA al 22% su lavori e oneri	€uro	8.195,85	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		8.195,85
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		45.449,70

In corso d'opera è stato liquidato un acconto, corrispondente al conto finale, all'Impresa per un totale di € 45.449,70 di cui € 36.024,6 per lavori, € 1.229,79 per oneri relativi alla sicurezza, ed € 8.195,85 per IVA al 22%, pari all'importo speso per i lavori, pertanto, nulla è più dovuto alla Ditta aggiudicataria.

L'appaltatore Canovi Costruzioni S.r.l. si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) Protocollo INAIL_45851212 del 10/10/2024 – scadenza 07/02/2025.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202401715MO03/3 del 02/09/2024 con esito positivo.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/10/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 31/10/2024.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 37.253,85 di cui € 36.024,06 per lavori e € 1.229,79 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 10,28 in esecuzione del contratto stipulato tramite corrispondenza in forma commerciale, assunto agli atti con prot. 31126 del 12/10/2023;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 45.449,70 di cui € 37.253,85 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 8.195,85 per IVA al 22% con una minore spesa di € 12,54 (IVA compresa) rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 42684 del 09/12/2024;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;

- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 45.449,70, come in premessa suddivisa, è stato liquidato un acconto, corrispondente al conto finale, all'Impresa per un totale di € 45.449,70 di cui € 36.024,06 per lavori, € 1.229,79 per oneri relativi alla sicurezza, ed € 8.195,85 per IVA al 22%, non rimanendo pertanto crediti dell'impresa stessa;
- 6) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 12,54 già liberata dal sub. 720/23 al res. 1852/23 del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (fin. Ordinanza 6/2023) del PEG 2024;
- 7) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento, approvato con Determinazione n. 1085 del 27/06/2023 e il quadro economico dell'opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 1238/2023	Consuntivo
A) LAVORI	Euro	Euro
Per lavori	36.034,34	36.024,06
oneri per la sicurezza	<u>1.229,79</u>	<u>1.229,79</u>
Sommano lavori e oneri di sicurezza	37.264,13	37.253,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% su lavori e oneri	8.198,11	8.195,85
Totale somme a disposizione	8.198,11	8.195,85
Ribasso d'asta ed arrotondamenti		
Importo complessivo	48.000,00	45.449,70
Minore spesa	2.550,30	

- 8) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 48.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 2.550,30 già liberati dal res. 1852/23 del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (fin. Ordinanza 6/2023) del PEG 2024;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1077 (rif. Arch. 614);
- 10) di dare atto che il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G47H23000500003 mentre il codice CIG è il n. ZF53B5DD6B;
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 12) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Area Tecnica

direttore Ing. Annalisa Vita

Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, - 41124 Modena - C.F. e P.IVA 01375710363

centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD, ZONA BACINO SECCHIA INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023

RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

A) RELAZIONE

PROGETTO GENERALE: Redatto dal Servizio Viabilità – Manutenzione Strade prot. 22729 del 21/06/2023 ed approvato con Determinazione n. 1085 del 27/06/2023 dell'importo complessivo di € 48.000,00, di cui € 38.113,42 a base d'asta, oltre ad € 1.229,79 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 8.656,79 per IVA e altre somme a disposizione.

FINANZIAMENTO: Al finanziamento della spesa di €. 48.000,00 prenotati al cap. n. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2023, finanziato con entrate proprie.

APPALTO: I lavori sono stati pertanto affidati con la procedura della somma urgenza, così come previsto dall'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento al comma 6.

AGGIUDICAZIONE: Come da Determina n. 1085 del 27/06/2023 i lavori sono stati affidati alla ditta Canovi Costruzioni S.r.l. con sede in Via Cimone 3, 41023 Lama Mocogno (MO), C.F./P.IVA 00260550363 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 4,50% oltre a un ulteriore sconto del 1,00%. Pertanto l'importo complessivo è pari a €. 45.462,24 di cui €. 36.034,34 per lavori ed €. 1.229,79 per oneri per la sicurezza, oltre a €. 8.198,11 per IVA al 22%.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza sulle strade provinciali facenti parte dell'area sud, zona Lama -Serra, interessate da evento atmosferico eccezionale del mese di maggio 2023 per i lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come segue:

Per lavori al netto del ribasso	36.034,34	
Oneri per la sicurezza	1.229,79	
Sommano		37.264,13
Somme a disposizione		
I.V.A. 22%	8.198,11	
Sommano		8.198,11
Importo complessivo lavori		45.462,24

IMPORTO CONTRATTUALE: Venne fissato in € 45.462,24 come da Contratto per Corrispondenza prot. n. 36126 del 12/10/2024.

CAUZIONE DEFINITIVA: L'Impresa ha prestato un ulteriore ribasso del 1,00% a fronte della mancata presentazione della cauzione definitiva.



Provincia di Modena

Area Tecnica

direttore Ing. Annalisa Vita

Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità delle prescrizioni progettuali della perizia originaria secondo le norme del Capitolato e delle disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. senza dare adito a contestazioni o riserve.

Gli stessi sono stati consegnati sotto le riserve di legge considerata l'urgenza di ripristinare in sicurezza i tratti di strada interessati.

DIRETTORE DEI LAVORI: I lavori previsti sono stati diretti dal Geom. Franco Sarto del Servizio Viabilità – Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita in osservanza dell'art.15 comma 3 del DM 49/2018 - Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata: *“Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa”* dal Geom. Franco Vaccari Sarto del Servizio Viabilità – Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta in data 16/05/2023 ed iniziati in pari data.

SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenute ditte in subappalto.

SOSPENSIONI E RIPRESE: Nessuna.

PROROGHE: Nessuna.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 23/06/2023 come risulta da verbale in pari data.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa Canovi Costruzioni S.r.l. si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) Protocollo INAIL_45851212 del 10/10/2024 – scadenza 07/02/2025

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

CONTO FINALE: Redatto in data 03/10/2023 dell'importo come segue:

Importo lordo lavori	39.332,34
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	1.229,79
Importo lavori netto degli oneri	38.102,55
A detrarre Ribasso d'asta 4,50%	- 1.714,61
Importo al netto del ribasso	36.387,94
A detrarre Ulteriore Ribasso 1,00%	- 363,88
Importo netto lavori eseguiti	36.024,06
Sommano oneri relativi alla sicurezza	1.229,79
Importo totale lavori eseguiti	37.253,85
Aliquota IVA 22%	8.195,85
Importo complessivo	45.449,70



RAFFRONTO FRA LA SOMMA FINANZIATA E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

	SPESA AUTORIZZATA	SPESA EFFETTIVA	ECONOMIA
Per lavori al netto del ribasso	36.034,34	36.024,06	
Oneri per la sicurezza	1.229,79	1.229,79	
Sommano	37.264,13	37.253,85	10,28
I.V.A. 22%	8.198,11	8.195,85	2,26
Importo complessivo lavori	45.462,24	45.449,70	12,54

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera è stato liquidato un acconto, corrispondente al conto finale, all'Impresa per un totale di € 45.449,70 di cui € 36.024,06 per lavori, € 1.229,79 per oneri relativi alla sicurezza, ed € 8.195,85 per IVA al 22%.

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO: In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori Geom. Franco Sarto e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:



B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD, ZONA BACINO SECCHIA INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023.**
- b) l'importo complessivo per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta a € 45.449,70 quindi contenuto in quello finanziato di € 45.462,24 realizzando pertanto una economia di € 12,54;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
- f) L'Impresa Canovi Costruzioni S.r.l. si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) Protocollo INAIL_45851212 del 10/10/2024 – scadenza 07/02/2025;
- g) è stato liquidato un acconto, corrispondente al finale, all'Impresa per un totale di € 45.449,70, di cui € 37.253,85 per lavori, €. 1.229,79 per oneri relativi alla sicurezza, ed € 8.195,85 per IVA al 22%;
- h) non risultano cessioni di credito;



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

CERTIFICA

che i lavori:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD, ZONA BACINO SECCHIA INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023 – sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Canovi Costruzioni S.r.l., con sede Via Cimone 3, 41023 Lama Mocogno (MO), in esecuzione del Contratto per Corrispondenza prot. n. 36126 del 12/10/2024.

Che l'impresa Canovi Costruzioni S.r.l., con sede in Via Cimone 3, 41023 Lama Mocogno (MO), C.F./P.IVA 00260550363 è stata liquidata totalmente con atto n. 1979 del 09/11/2023 per i lavori eseguiti in oggetto.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, li 31/10/2024

L'Impresa CANOVICOSTRUZIONI S.R.L. (Canovi Costruzioni S.r.l.) Via Cimone 3 41023 LAMA MOCOGNO (MO) C.F./P.IVA: 00260550363 Telefono 0536 44316 Fax 0536 344015	Il Direttore dei lavori (Geom. Franco Sarto) <i>Sarto</i>
Visto: Il Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche (Dott. Luca Rossi) <i>[Signature]</i>	