



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2779 del 06/12/2025

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELLA ZONA DI VIGNOLA - AREA SUD - TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 940 del 07/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica, prot. 18785 del 24/05/2023, per un importo complessivo pari ad euro € 114.000,00 di cui euro € 93.405,60 per lavori, oneri di sicurezza e mano d'opera ed euro € 20.594,40 per somme a disposizione.

La spesa è stata finanziata con fondi dell'ente e ha trovato copertura al cap. 243 del PEG per gli anni 2023 – 2024 e 2025.

Con la medesima determinazione n. 940 del 07/06/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta WILLY TECNICHE AGRARIE di Boilini Gioele con sede in Castelvetro di Modena (MO) via Destra Guerro 42 C.F. BLNGLI88D23L885N / P.IVA 03241590367 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 12,00% e quindi per un importo contrattuale di € 82.475,93 (di cui € 80.150,93 per lavori ed € 2.325,00 per oneri della sicurezza) oltre a € 18.144,71 per IVA al 22%, per un totale di € 100.620,64.

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori è risultato pertanto pari ad € 82.475,93 come di seguito specificato:

A) LAVORI:	Totale
Importo lavori ribassati	80.150,93 €
Oneri per la sicurezza	2.325,00 €
Totale Lavori	82.475,93 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
IVA al 22%	18.144,71 €
Contributo Anac	35,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	18.179,71 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	100.655,64 €

Il corrispettivo dell'appalto è di complessivi € 82.475,93 come da Contratto d'Appalto repertoriato in data 04/09/2023 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3171, ed assunto al Protocollo Generale al n. 31336 in pari data.

I lavori sono iniziati in data 26/06/2023, come da verbale prot. 23185 del 26/06/2023, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 25/11/2025,

come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, assunto agli atti con prot. 41164 del 27/11/2025.

L'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori ed IVA ammonta a € 100.614,79 come di seguito specificato:

<i>C O N T O F I N A L E</i>	
Importo lordo dei lavori	93.400,16 €
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	- 2.325,00 €
Importo dei lavori	91.075,16 €
A detrarre ribasso d'asta - 12,00 %	- 10.929,02 €
Importo netto	80.146,14 €
Oneri relativi alla sicurezza	2.325,00 €
Importo totale	82.471,14 €
Aliquota IVA 22%	18.143,65 €
<u>Importo complessivo</u>	<u>100.614,79 €</u>

La quota lavori relativa all'annualità 2024 prevista in complessivi € 33.203,31 (come da certificato di pagamento n. 743/2024) è stata liquidata per complessivi € 33.202,70 come da fattura della ditta aggiudicataria con una minore spesa di € 0,61 di cui netti € 0,50 sui lavori ed € 0,11 per IVA 22%.

In virtù di quanto sopra esposto, il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione assunto agli atti con prot. 41342 del 28/11/2025, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 82.470,64 (minore di € 0,50 rispetto importo lavori eseguiti in accordo con l'aggiudicatario) con una minore spesa di € 5,29 oltre all'IVA, rispetto all'importo contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, tre acconti pari a netti € 82.022,34 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza a misura, oltre a € 18.044,92 per IVA al 22% per un totale di complessivi € 100.067,26, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 448,30 oltre ad € 98,63 per IVA per un totale complessivo di € 546,93.

Rispetto all'importo complessivo impegnato, a favore della ditta WILLY TECNICHE AGRARIE di Boilini Gioele, per lavori pari a € 100.614,19 (iva compresa) si realizza pertanto un'economia pari a € 6,45.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria WILLY TECNICHE AGRARIE di Boilini Gioele - con protocollo INAIL_51287628 del 22/10/2025 – scadenza 19/02/2026.

Il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta pertanto il seguente:

	<i>SOMME SPESE</i>
Importo lavori ribassati	80.145,64 €
Oneri per la sicurezza	2.325,00 €
Totale Lavori	82.470,64 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
IVA al 22%	18.143,55 €
Contributo Anac	35,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	18.178,55 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	100.649,19 €

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/11/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori assunto agli atti con prot. 41342 del 28/11/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, non si procede alla restituzione del deposito cauzionale prestato poiché è stato previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. n. 76/2020 come prorogato da D.L. 77/21 convertito in L. 108/21.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 82.471,14, di cui € 80.146,14 per lavori e € 2.325,00 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), dando atto che la quota relativa all'annualità 2024 prevista in netti € 27.215,83 (come da certificato di pagamento n. 743/2024) è stata liquidata per netti € 27.215,33 (come da fattura della ditta aggiudicataria) con una minore spesa di netti € 0,50 che comporta una modifica dell'importo complessivo netto speso che risulta essere pari a € 82.470,64 con una minore spesa di € 5,29 rispetto all'importo contrattuale pari a € 82.475,93, come da Contratto repertoriato in data 04/09/2023 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3171, ed assunto al Protocollo Generale al n. 31336 in pari data;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 100.614,19, di cui € 80.145,64 per lavori, € 2.325,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 18.143,55 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 6,45 rispetto all'importo impegnato pari a € 100.620,64;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 41342 del 28/11/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;

- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 82.470,64 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 S.A.L. all'impresa per un importo di netti € 82.022,34 (atti di liquidazione n. 1789 del 11/10/2023, n. 1444 del 31/07/2024 e n. 1778 del 01/10/2025) rimanendo pertanto un credito di netti € 448,30 per lavori oltre ad € 98,63 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 546,93;
- 5) di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria, WILLY TECNICHE AGRARIE di Boilini Gioele con sede in Castelvetro di Modena (MO) via Destra Guerro 42 C.F. BLNGLI88D23L885N / P.IVA 03241590367, la somma complessiva di € 546,93 di cui € 448,30 per lavori e € 98,63 per IVA 22%, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione sul cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2025 come segue:
- € 331,07 – res. 95/24
 - € 215,86 – res. 3617/24
- 6) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 6,45 (Iva compresa) che si libera dal residuo n. 95/24 del succitato cap. 243 del PEG 2025;
- 7) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	SOMME FINANZIATE	SOMME SPESE
Importo lavori ribassati	80.150,93 €	80.145,64 €
Oneri per la sicurezza	2.325,00 €	2.325,00 €
Totale Lavori	82.475,93 €	82.470,64 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA al 22%	18.144,71 €	18.143,55 €
Contributo Anac	35,00 €	35,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	18.179,71 €	18.178,55 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	100.655,64 €	100.649,19 €
<u>Economia realizzata</u>	6,45 €	

- 8) di dare atto che rispetto alle somme prenotate al cap. 243 del Peg 2025 si evince una minore spesa di € 6,45 che si libera dal residuo sub. 95/2024 al cap. 243 del PEG 2025, come sopra specificato;
- 9) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è 984787103D;
- 10) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 11) di dare atto che con determinazione n. 940/23 sono stati istituiti l'ufficio di progettazione e l'ufficio di direzione lavori come sotto riportato:
- Progettisti:
 - Geom. Marco Asciano
 - Geom. Alessandro Magagnoli
 - Ufficio Direzione Lavori:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Marco Asciano
 - Ispettori di Cantiere: Sig. Davide Turrini
- 12) di approvare la restituzione all'Impresa della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 1/2281/96/193548476 rilasciata UnipolSAi Assicurazioni SPA – Agenzia di Vignola – in data 20/06/2023;

- 13) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 1/2281/88/193543703 rilasciata UnipolSAi Assicurazioni SPA – Agenzia di Vignola – in data 16/06/2023;
- 14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 15) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)