



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 113 del 22/01/2026

**OGGETTO: SP 16 DI CASTELNUOVO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TETTO DEL MANUFATTO "MOLINAZZA", DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI MODENA, SUL CANALE SAN PIETRO IN LOCALITA' RIOSECCO IN COMUNE DI SPILAMBERTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. .
CUP G47H25001270003**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 2390 del 24/10/2025 il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena e RUP, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 53.500,00 per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 2.500,00 per oneri della sicurezza, non ribassabili, oltre € 14.000,00 per somme a disposizione comprensivi di IVA al 22% sui lavori.

Con la medesima Determinazione n. 2390 del 24/10/2025 l'appalto è stato affidato all'Impresa GSP COSTRUZIONI SRL con sede in via Graziosi n. 660 – 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) - C.F. e P.IVA 02196990366 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del 1,05% sull'elenco prezzi per un importo di € 52.938,25 oltre ad € 2.500,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 55.438,25) e € 12.196,42 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 67.634,67, giusto contratto: Registro Scritture Private n. 3454 del 21/11/2025 prot. 40342 del 21/11/2025.

Il quadro economico di assestamento post-affidamento dei lavori è risultato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO

A - LAVORI		euro
Importo lavori a corpo ribassati	euro	52.938,25
Oneri Specifici (OS) per la Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	euro	2.500,00
IMPORTO CONTRATTUALE	euro	55.438,25

B - SOMME A DISPOSIZIONE		euro
IVA al 22% sui lavori	euro	12.196,42
Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs.n.36/2023	euro	1.120,00

Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	euro	35,00
IMPREVISTI (IVA comp.)	euro	525,00
Ribasso d'asta IVA compresa	euro	685,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro	14.561,75
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	euro	70.000,00

I lavori sono iniziati in data 06/11/2025, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 30 con termine ultimo previsto per il 05/12/2025.

I lavori nel corso della loro esecuzione non hanno subito sospensioni e non è stata prevista alcuna proroga dei tempi contrattuali.

I lavori sono si sono regolarmente conclusi il giorno 24/11/2025, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Lo stato finale dei lavori, redatto in data 09/01/2026 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo netto di € 55.438,25 (lavori ed oneri per la sicurezza), pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n. 1 acconto per netti € 55.161,06; il credito dell'impresa ammonta a € 338,18 di cui 277,19 per lavori ed € 60,99 per iva al 22% come di seguito evidenziato:

ap tat	Lavori netti		€ 55.438,25	L', pal ore
	Pagamento in acconto: 1° SAL			
	Corrispondente al finale a tutto il 24/11/2025 € 55.161,06 atto di liquidazione n.2237/25			
			- € 55.161,06	
	Credito dell'Impresa per lavori netti	€ 277,19		
	IVA al 22%	€ 60,99		
	Credito complessivo		€ 338,19	

GSP COSTRUZIONI SRL con sede in via Graziosi n. 660 – 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) - C.F. e P.IVA 02196990366, risulta adempiente agli obblighi assicurativi, come da Durc on-line prot. INAIL_51117165 emesso in data 10/10/2025 con scadenza validità 07/02/2026.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso dell'Attestazione di Congruità rilasciato dalla CNCE prot. 202600021MO03/3 del 07/01/2026, con esito positivo.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 09/01/2026 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva per un importo complessivo di € 338,18 di cui 277,19 per lavori ed € 60,99 per iva al 22%.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 12/01/2026 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 55.438,25 oltre all'Iva al 22% paria a € 12.196,42 per complessivi € 67.634,67.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla ditta appaltatrice.

Il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

	euro	euro
Importo Complessivo lavori (di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza)		55.438,25
Somme a disposizione		

IVA al 22% sui lavori	12.196,42	
SPESE TECNICHE 2% LAVORI APPALTATI	1.120,00	
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	35,00	
	Sommano	13.351,42
Importo complessivo spese		68.789,67
Totale economie		1.210,33
Totale Importo finanziato		70.000,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1227/2025 - rif. arch. 1142.

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G47H25001270003 e il codice CIG è il n. B8BF9D337F.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare lo stato finale dell'importo netto di € 55.438,25 di cui € 52.938,25 per lavori e € 2.500,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, pari all'importo contrattuale, in esecuzione del contratto: Registro Scritture Private n. 3454 del 21/11/2025 prot. 40342 del 21/11/2025;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva pari a € 67.634,67 di cui € 55.438,25 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 12.196,42 per IVA al 22% pari all'importo impegnato;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione, lo stato finale e il conto finale sono stati acquisiti agli atti con prot. 1396 del 16/01/2026;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a netti € 55.438,25 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un acconto per netti € 55.161,06 all'appaltatore GSP COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Graziosi n. 660 – 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) - C.F. e P.IVA 02196990366, rimanendo pertanto € 277,19 oltre a € 60,99 per Iva al 22% (totale € 338,18) a credito dell'impresa stessa;
5. di approvare il conto finale dei lavori, redatto in data 09/01/2026 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 338,18 di cui 277,19 per lavori ed € 60,99 per iva al 22%;
6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 338,18 alla succitata ditta, a saldo di ogni loro avere, per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.res. 1323/25- Residuo n. 3253/2025 del Cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2026;
7. di dare atto che l'appaltatore GSP COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Graziosi n. 660 – 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) - C.F. e P.IVA 02196990366, risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc on-line prot. INAIL_51117165 emesso in data 10/10/2025 con scadenza validità 07/02/2026.
8. di dare atto che l'impresa è in possesso dell'Attestazione di Congruità rilasciato dalla CNCE prot. 202600021MO03/3 del 07/01/2026, con esito positivo;
9. di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

A – LAVORI	Euro	Euro
Importo complessivo stato finale lavori compreso oneri sicurezza (€ 2.500,00)		€ 55.438,25
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% sui lavori	€ 12.196,42	
SPESE TECNICHE 2% LAVORI APPALTATI	€ 1.120,00	
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	€ 35,00	
	Sommano	€ 13.351,42
Importo complessivo speso		€ 68.789,67
Totale importo finanziato		€ 70.000,00
Totale economie		€ 1.210,33

- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post -affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Q.E. post affidamento Det. 2390 del 24/10/2025 Euro	Consuntivo Euro
Importo complessivo stato finale lavori compreso oneri sicurezza (€ 2.500,00)	€ 55.438,25	€ 55.438,25
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% sui lavori	€ 12.196,42	€ 12.196,42

SPESE TECNICHE 2% LAVORI APPALTATI	€ 1.120,00	€ 1.120,00
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	€ 35,00	€ 35,00
Imprevisti (Iva compresa)	€ 525,00	€ 0,00
Somme derivanti dal ribasso d'asta (Iva compresa)	€ 685,33	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 14.561,75	€ 13.351,42
Importo complessivo	€ 70.000,00	€ 68.789,67
Minore Spesa	€ 1.210,33	

- 11) di dare atto che rispetto al finanziamento complessivo di € 70.000,00 si realizza una minore spesa di € 1.210,33 (€ 685,33 ribasso d'asta, € 525,00 imprevisti Iva compresa) presente al Residuo n. 3253/2025 del Capitolo n. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2026;
- 12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.120,00 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.res. 1325/25 - Residuo n. 3253/2025 del Cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2026;
- 13) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento, e liquidata con successivo apposito atto;
- 14) di dare atto che con la succitata determinazione n. 2390 del 24/10/2025 veniva definito l'ufficio di Direzione Lavori nominato tra i dipendenti dell'Ente, così composto:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Walter Stella;
 - Direttore Operativo: Geom. Luigi Furino;
- 15) di approvare lo svincolo delle assicurazioni prestate dall'Impresa GSP COSTRUZIONI SRL con sede in via Graziosi n. 660 – 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) - C.F. e P.IVA 02196990366;
- 16) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1227/2025 – rif. arch. 1142;
- 17) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CIG è il n. B8BF9D337F ed il codice CUP è il n. G47H25001270003;
- 18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.A.C. n. 601/2023 (all. 1);
- 19) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità

Lavori Speciali Strade 2

Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

SP 16 DI CASTELNUOVO – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TETTO DEL MANUFATTO “MOLINAZZA”, DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MODENA, SUL CANALE SAN PIETRO IN LOCALITA’ RIOSECCO IN COMUNE DI SPILAMBERTO

RELAZIONE – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

A) RELAZIONE

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO:

Con determinazione n. 2390 del 24/10/2025 il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena e RUP, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 53.500,00 per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 2.500,00 per oneri della sicurezza, non ribassabili, oltre € 14.000,00 per somme a disposizione comprensivi di IVA al 22% sui lavori, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A - LAVORI

		euro
Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	euro	53.500,00
Oneri Specifici (OS) per la Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	euro	2.500,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	euro	56.000,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE

		euro
IVA al 22% sui lavori	euro	12.320,00
Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs.n.36/2023	euro	1.120,00
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	euro	35,00
IMPREVISTI (IVA comp.)	euro	525,00
Totale somme a disposizione	euro	14.000,00
TOTALE PROGETTO (A+B)	euro	70.000,00

APPALTO:

In data 1 Aprile 2023, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, divenuto efficace a partire dal 1 Luglio 2023, per cui le gare indette successivamente a tale data, dovranno seguire la disciplina del cd. “Nuovo Codice degli Appalti”.

Nel rispetto di quanto sopra, si dà atto che il presente appalto, in ragione del suo valore stimato e in relazione all'ubicazione dei lavori in un luogo inidoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri e alle caratteristiche tecniche dell'appalto, non presenta interesse transfrontaliero.

Trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00, ai sensi dell'art. 62, comma 1, D.Lgs n. 36/2023, si è proceduto direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto.

L'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

L'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale.

SUBAPPALTI:

Nessuna richiesta di subappalto è pervenuta.

AGGIUDICAZIONE:

Con Determinazione n. 2390 del 24/10/2025 l'appalto è stato affidato dall'Impresa GSP COSTRUZIONI SRL con sede in via Graziosi n. 660 – 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) - C.F. e P.IVA 02196990366 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del 1,05% sull'elenco prezzi per un importo di € 52.938,25 oltre ad € 2.500,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 55.438,25) e € 12.196,42 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 67.634,67, giusto contratto: Registro Scritture Private n. 3454 del 21/11/2025 prot. 40342 del 21/11/2025.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato così composto:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO

A - LAVORI

		euro
Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	euro	53.500,00
RIBASSO D'ASTA (-1,05%)	euro	-561,75
Oneri Specifici (OS) per la Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	euro	2.500,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	euro	55.438,25

B - SOMME A DISPOSIZIONE

		euro
IVA al 22% sui lavori	euro	12.196,42
Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs.n.36/2023	euro	1.120,00
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	euro	35,00
IMPREVISTI (IVA comp.)	euro	525,00
Somme derivanti dal ribasso d'asta (IVA comp.)	euro	685,33
Totale somme a disposizione	euro	14.561,75
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	euro	70.000,00

FINANZIAMENTO: L'importo complessivo di € 70.000,00 è stato finanziato interamente con Fondi Propri e ha trovato copertura finanziaria al capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2025.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1227/2025 – rif. arch. 1142.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato per i lavori aggiudicati **al netto del ribasso d'asta** risulta come seguita:

-Per lavori	€ 55.438,25
-Per I.V.A. al 22%	€ 12.196,42
Importo complessivo	€ 67.634,67

IMPORTO CONTRATTUALE: Venne fissato in € 67.634,67 (IVA compresa) in seguito al contratto: Registro Scritture Private n. 3454 del 21/11/2025 prot. 40342 del 21/11/2025.

GARANZIE E ASSICURAZIONI: L'appaltatore ha presentato copia della propria Assicurazione RCT aziendale n. 821.014.0000903721 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.a. – agenzia di Vignola, in corso di validità.

REVISIONE PREZZI:

Non si è usufruito dell'istituto della revisione prezzi, poiché il cantiere in oggetto non rientrava nei requisiti stabiliti dal Ministero (offerta e aggiudicazione successive a Luglio 2023)

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità delle prescrizioni progettuali del progetto originario, secondo le norme del Capitolato e delle disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L., senza dare adito a contestazioni o riserve e quindi nel rispetto delle previsioni contrattuali, rispettando le tempistiche previste dal cronoprogramma dei lavori.

Non si sono mai verificati criticità di rilievo, danni o situazioni di particolare pericolo durante i lavori.

DIRETTORE DEI LAVORI:

I lavori previsti sono stati diretti dal geom. Walter Stella, dipendente tecnico del Servizio Viabilità, giusta Determinazione n. 2390 del 24/10/2025.

DIRETTORE OPERATIVO:

Il compito è stato svolto dal geom. Luigi Furino, dipendente tecnico del Servizio Viabilità, giusta Determinazione n. 2390 del 24/10/2025.

CONSEGNA DEI LAVORI:

Avvenuta in data 06/11/2025 e iniziati in pari data. Il tempo contrattuale era pari a 30 giorni.

SOSPENSIONI E PROROGHE:

I lavori non hanno subito alcuna sospensione, e non è stata prevista alcuna proroga dei tempi contrattuali.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 24/11/2025 come risulta da verbale redatto in pari data, e quindi in tempo utile.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'Impresa GSP COSTRUZIONI SRL, P.IVA 02196990366 assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL_51117165 emesso in data 10/10/2025 con scadenza validità 07/02/2026.

INFORTUNI SUL LAVORO:

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AI CREDITORI:

Risulta dal certificato, redatto in data 09/01/2026 a firma del Direttore dei Lavori, che dal termine dell'esecuzione dei lavori e fino ad oggi non sono pervenuti reclami o richieste di danni.

CESSIONI DI CREDITO:

Come risulta dal certificato in data 09/01/2026 a firma del Direttore dei Lavori, l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

SUB-APPALTI: Non sono stati eseguiti subappalti.

SOMME A DISPOSIZIONE:

Incentivi alla progettazione: ai sensi dell'art. 45 e dall'Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 sono stati prenotati e sono da liquidare gli incentivi alla progettazione per complessivi € 1.120,00.

Contributo a favore dell'A.N.A.C. - codice appalto interno 9ff029e6-4eef-47b7-9e45-63d54da0c951 - € 35,00

STATO FINALE: Redatto in data 09/01/2026 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva dell'importo di € 55.438,25 al netto del ribasso d'asta.

CONTO FINALE: Redatto in data 09/01/2026 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 338,18 di cui € 277,19 per lavori e € 60,99 per IVA al 22%.

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA PER LAVORI:

Importo autorizzato per lavori	€ 67.634,67
Importo speso per lavori	€ 67.634,67
Minore importo.....	€ 0,00

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

L'Importo complessivo finanziato era pari a € **70.000,00**.

L'importo complessivamente impegnato e speso per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 67.634,67 come di seguito specificato:

	euro	euro
Importo Complessivo lavori (di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza)		55.438,25

Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		12.196,42
SPESE TECNICHE 2% LAVORI APPALTATI	1.120,00	
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	35,00	
	Sommano	13.351,42
Importo complessivo		68.789,67

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 70.000,00 pari a € 1.210,33.

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera è stato liquidato all'impresa, per i lavori in oggetto, n. 1 acconti per netti € 55.161,06, il credito dell'impresa ammonta a € 338,18 di cui € 277,19 per lavori e € 60,99 per IVA al 22%. come di seguito evidenziato:

Lavori netti		€ 55.438,25
Pagamento in acconto: 1° SAL corrispondente al finale a tutto il 24/11/2025 € 55.161,06 atto di liquidazione n.2237/25		
		- € 55.161,06
Credito dell'Impresa per lavori netti	€ 277,19	
IVA al 22%	€ 60,99	
Credito complessivo		€ 338,19

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA:

Non essendo presenti fra le opere realizzate strutture da assoggettare a deposito sismico, non si rende necessaria l'Attestazione di Rispondenza a strutture ultimate.

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO:

In base alla legge 31/01/1978 n°1 la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori Geom. Walter Stella con il seguente certificato di regolare esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni delle perizie originaria e suppletiva e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori

**SP 16 DI CASTELNUOVO – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
TETTO DEL MANUFATTO “MOLINAZZA”, DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI
MODENA, SUL CANALE SAN PIETRO IN LOCALITA’ RIOSECCO IN COMUNE DI
SPILAMBERTO
CIG B8BF9D337F – CUP G47H25001270003**

In particolare, i lavori realizzati sono stati, per quanto riguarda il progetto esecutivo iniziale:

- Pulizia fondo canale e taglio della vegetazione presente intorno al fabbricato e nell'alveo;
 - Costruzione di impalcatura esterna sui 4 lati del fabbricato, adattata alle diverse quote e condizioni presenti, realizzata fino all'altezza necessaria per la posa del camminamento e del parapetto per funzionali al completo rifacimento del tetto;
 - Costruzione di impalcatura interna con le stesse caratteristiche di quella esterna, da realizzare tenendo in considerazione la presenza della ruota in ferro della Molinazza e dei relativi accessori;
 - Asportazione completa del tetto esistente e smaltimento di tutto il materiale di risulta;
 - Ricostruzione del nuovo tetto del manufatto, interamente in legno, con travi principali, secondarie e tavellonato, compresa la tamponatura della sommità della muratura esistente;
 - Impermeabilizzazione del tetto con guaina bituminosa;
 - Nuovo manto di copertura con coppi di recupero;
 - Sostituzione della porta esistente con nuovo infisso in acciaio, compreso trattamento antiruggine e verniciatura con colore RAL a scelta della DL e serratura;
 - Risarcitura delle lesioni presenti sulle murature;
 - Tinteggiatura esterna della parte in muratura.
- b) l'importo complessivo netto per lavori e IVA e somme a disposizione ammonta a € 68.789,67 quindi contenuto in quello finanziato di € 70.000,00 realizzando pertanto una economia pari a € 1.210,33 IVA compresa.
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) che dal termine dell'esecuzione dei lavori e fino ad oggi non sono pervenuti reclami o richieste di danni, come da dichiarazione del direttore dei lavori del 09/01/2026.
- f) L'impresa ha adempiuto agli obblighi relativi alle Assicurazioni contro le malattie, contro gli infortuni sui lavori e alla Cassa Edile come risulta dal certificato del direttore dei lavori relativo alle assicurazioni sociali del 09/01/2026;
- g) All'impresa è stato liquidato acconto per € 55.161,06 al netto dell'IVA, cosicché il credito della stessa ammonta a € 277,19 oltre all'IVA del 22% pari a € 60,99 per complessivi € 338,18 come risulta dal conto finale redatto dal Direttore dei lavori in data 09/01/2026;
- h) non risultano cessioni di credito;

CERTIFICA

che i lavori di

**SP 16 DI CASTELNUOVO – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
TETTO DEL MANUFATTO “MOLINAZZA”, DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI
MODENA, SUL CANALE SAN PIETRO IN LOCALITA’ RIOSECCO IN COMUNE DI
SPILAMBERTO
CIG B8BF9D337F – CUP G47H25001270003**

sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa GSP COSTRUZIONI SRL con sede in via Graziosi n. 660 – 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) - C.F. e P.IVA 02196990366, in esecuzione dei lavori affidati con determina n. 2390 del 24/10/2025, con contratto : Registro Scritture Private n. 3454 del 21/11/2025 prot. 40342 del 21/11/2025.

SI AUTORIZZA

- 1) il pagamento della rata di saldo dell'importo di € 338,18 di cui € 277,19 per lavori a base d'asta e € 60,99 per IVA al 22%.
- 2) lo svincolo delle assicurazioni prestate dall'Impresa GSP COSTRUZIONI SRL con sede in via Graziosi n. 660 – 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) - C.F. e P.IVA 02196990366.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.


Modena, li 12/01/2026

G.S.P. Costruzioni S.r.l.
Via Giuseppe Graziosi, 660
41018 San Cesario Sul Panaro (MO)
C.F. e P.IVA 02196990366
Tel. 059 785985 / SDI G9HZJRW
mail: gspollettivirgilio.it
(GSP COSTRUZIONI SRL)

Il Direttore dei lavori


(Geom. Walter Stella)

Visto: Il Dirigente Servizio Viabilità


(dott. Luca Rossi)

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO

D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202600021MO03/3	Data attestazione	07/01/2026
Cassa Edile / Edilcassa	MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	G.S.P COSTRUZIONI SRL		
Codice Fiscale	02196990366		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI MODENA		
Codice Fiscale	01375710363		
Indirizzo	VIA JACOPO BAROZZI 340 - 41121 MODENA (MO)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9013669110		
Indirizzo	LOCALITA' RIO SECCO - SP 16 - MOLINAZZA SNC - 41057 SPILAMBERTO (MO)		
Descrizione opera	S.P. 16 DI CASTELNUOVO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TETTO DEL MANUFATTO "MOLINAZZA" SUL CANALE SAN PIETRO IN LOCALITA' RIO SECCO IN COMUNE DI SPILAMBERTO		
CUP	G47H25001270003	CIG	B8BF9D337F
Data inizio	06/11/2025	Data fine	31/12/2025
Importo totale	55.438	Importo lavori edili	55.438
Attività prevalente	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI CIVILI		

La Cassa Edile / Edilcassa ATTESTA l'esito POSITIVO

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA . Per qualsiasi necessità relativa all'attestazione, contattare gli uffici della Cassa.

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9013669110** e il codice di autorizzazione **ZCN426Z338D5SJ** dove richiesto.