



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 372 del 26/02/2026

OGGETTO: PNRR M4C1I3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - LICEO SCIENTIFICO TASSONI DI MODENA, INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO. APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO. CUP G48B20000560001 - CIG 9394582E4E.

CUP G48B20000560001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1593 del 12/09/2022 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo "LICEO SCIENTIFICO TASSONI DI MODENA, INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO" dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 216.673,88 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 67.238,65), € 4.019,35 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 79.306,77 per somme a disposizione.

Il suddetto progetto esecutivo, acquisito agli atti con prot. n. 28693/2022, per un importo complessivo di € 300.000,00, è stato redatto dall'Ing. Alessia Restori con sede in via A. Corassori, 24 - 41124 Modena iscritta all'ordine degli ingegneri della Provincia di Modena al n. 3255 A, nominata con atto Dirigenziale n. 601 del 29/04/2021.

L'importo complessivo di € 300.000,00 è stato finanziato con fondo previsto dal Decreto Ministeriale n.13 dell'08 gennaio 2021 "Finanziamento di interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici di competenza di Province, Città metropolitane e Enti di decentramento regionale", al capitolo n. 4771/0 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici - L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)" del PEG 2022, si precisa che l'intervento è Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.

Con Determinazione n. 2211 del 15/12/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Tutino Group Srl con sede in Via Giacinto Gigante, 222 -80010 Villaricca (NA) C.F. e P.IVA 07741571215 per l'importo netto di € 167.597,25 oltre € 4.019,35 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 171.616,60) ed € 37.755,65 per IVA al 22% e quindi per l'importo complessivo di € 209.372,25, avendo offerto un ribasso percentuale del - 22,65%, corrispondente ad € 49.076,63.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si è configurato nel seguente modo:

	Aggiudicazione
Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	167.597,25€

1	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza Totale appalto	4.019,35€ 171.616,60€
c	Somme a disposizione dell'amministrazione: Spese tecniche (compresa CNPAIA) Accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 Contributo ANAC I.V.A. sui Lavori I.V.A. sulle spese tecniche Ribasso spese tecniche Arrotondamento Ribasso lavori indisponibile Iva inclusa	13.696,52 € 4.413,86 € 225,00 € 37.755,65 € 3.013,24 € 9.375,95 € 29,69 € 59.873,48 €
	Totale somme a disposizione	128.383,40 €
2	Totale progetto	300.000,00 €

Il contratto è stato repertoriato in data 20/03/2023 al n. 29157 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 27/03/2023 al n. 7266 Serie 1T.,

I lavori sono stati consegnati il giorno 16/02/2023 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 209 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 13/09/2023, in tempo utile come riportato nel corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 6/12/2023 per l'importo complessivo netto di € 171.616,60 (IVA esclusa) così ripartito:

	Euro	Euro
Importo lavori sal finale		
a) Per lavori a misura e somministrazioni	220.693,23	
- Di cui oneri della sicurezza	<u>-4.019,35</u>	
Importo soggetto a ribasso	216.673,88	
Ribasso contrattuale del 22,65%	<u>-49.076,63</u>	
Importo lavori al netto del ribasso	167.597,25	
oneri della sicurezza	4.019,35	
IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI		171.616,60

Con determina dirigenziale n. 292 del 26/02/2024 si approvava la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo, ed è stato approvato il quadro economico dell'opera a consuntivo come di seguito riportato:

	Aggiudicazione	CRE LAVORI
Lavori	167.597,25€	167.597,25€
Oneri di sicurezza	4.019,35€	4.019,35€
	-----	-----

Totale lavori al netto	171.616,60€	171.616,60€
IVA 22%	37.755,65€	37.755,65€
	-----	-----
Importo totale lavori	209.372,25€	209.372,25€
Somme a disposizione:		
Spese tecniche (compresa CNPAIA)	13.696,52€	13.696,52€
Accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	4.413,86 €	4.413,86 €
Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €
I.V.A. sulle spese tecniche	3.013,24 €	3.013,24 €
Ribasso spese tecniche	9.375,95 €	9.375,95 €
Ribasso lavori indisponibile Iva inclusa	59.873,48 €	59.873,48 €
Arrotondamenti	29,69 €	29,70 €
	-----	-----
TOTALE PROGETTO	300.000,00€	300.000,00€
	=====	=====

Si dava atto che la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 sarebbe stata approvata con successivo atto.

Con determina n.117 del 23/01/2026 si approvava il certificato di regolare esecuzione del “Servizio di progettazione e direzione lavori interventi antisfondellamento edifici scolastici vari”, dando atto che l'importo complessivo risultante dal suddetto certificato ammonta a € 15.506,39 di cui € 14.906,14 per prestazioni, € 596,25 per oneri previdenziali e € 4 per bollo.

Il Presidente con l'atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell'ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In conformità a quanto stabilito con il citato atto, l'Area Tecnica ha proceduto ad individuare alcuni procedimenti avviati tra gli anni 2022-2023 regolarmente conclusi negli anni 2024-2025 e per i quali - in base al regolamento - è maturato il diritto alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale ai sensi dell'art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs 50/2016 Ex art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da destinare all'accantonamento degli incentivi, trattandosi nella fattispecie di fondi finanziati dall'U.E, per cui la quota ammissibile è pari all'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo del 2%.

Con determinazione n. 2599 del 20/11/2025 è stata approvata la scheda di incentivazione riferita all'intervento PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU"-LICEO SCIENTIFICO TASSONI DI MODENA, INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO dalla quale si evince che l'importo massimo incentivabile è pari ad € 3.531,09 (1,6% dell'importo posto a base di gara) mentre l'importo di € 2.314,82 è l'ammontare complessivo ripartito tra gli aventi diritto all'incentivazione di cui all'ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

L' importo ripartito ammonta a € 2.314,82 ed è contenuto nell'ambito della quota massima ripartibile dell'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo della somma di € 4.413,86 (quota del 2%).

Si ritiene pertanto di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico a consuntivo, riportando, nel medesimo quadro, la quota incentivi correttamente ripartita fra gli aventi diritto, contenuto nell'ambito dell'1,6%, e non anche la quota incentivi così come riportato nei quadri economici sopra citati.

Il nuovo quadro a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

	consuntivo
Lavori	167.597,25
Oneri di sicurezza	4.019,35

Totale lavori al netto	171.616,60
IVA 22%	37.755,65

Importo totale lavori	209.372,25
Somme a disposizione:	
Spese tecniche (compresa CNPAIA)	15.506,39
Spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	2.314,82
Contributo ANAC	225,00

Totale somme a disposizione	18.046,21
TOTALE complessivo	227.418,46
	=====

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la somma di € 2.314,82, quale quota riconosciuta e ripartita fra gli aventi diritto per incentivi di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 del D.lgs. 36/2023);

- 2) di dare atto che la somma riconosciuta e liquidata di cui al precedente punto 1) è contenuta nell'ambito della quota massima ripartibile (ex art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016) dell'1,6% dell'importo posto a base di gara;
- 3) di dare atto che il pagamento della succitata somma di € 2.314,82 € è stato emesso sui seguenti capitoli del servizio personale:
 - quanto a € 1.725,96 al capitolo 4821 "Quota art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/2016 Incentivi edilizia Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata" del PEG 2025;
 - quanto a € 410,79 al capitolo 4823 "Contributi personale Edilizia - Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata" del PEG 2025;
 - quanto a € 31,37 al capitolo 4823 "Contributi personale Edilizia - Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata" per INAIL (somma che verrà liquidata in base alle scadenze di legge) del PEG 2025;
 - quanto a € 146,70 al capitolo 4825 "Versamento imposte IRAP personale Edilizia Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata" del PEG 2025;
- 4) di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € **227.418,46**:

	consuntivo
Lavori	167.597,25
Oneri di sicurezza	4.019,35

Totale lavori al netto	171.616,60
IVA 22%	37.755,65

Importo totale lavori	209.372,25
Somme a disposizione:	
Spese tecniche (compresa CNPAIA)	15.506,39
Spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	2.314,82
Contributo ANAC	225,00

Totale somme a disposizione	18.046,21
TOTALE complessivo	227.418,46

- 5) di dare atto che il confronto tra il nuovo quadro a consuntivo dell'opera e il quadro economico approvato con determinazione n. 292 del 26.02.2024 risulta come di seguito riportato:

	det. n. 292 del 26/02/2024	Consuntivo
Lavori	167.597,25	167.597,25
Oneri di sicurezza	4.019,35	4.019,35
	-----	-----
Totale lavori al netto	171.616,60	171.616,60
IVA 22%	37.755,65	37.755,65
	-----	-----

Importo totale lavori	209.372,25	209.372,25
Somme a disposizione:		
Spese tecniche (compresa CNPAIA)	13.696,52	15.506,39
Accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	4.413,86	2.314,82
Contributo ANAC	225,00	225,00
I.V.A. sulle spese tecniche	3.013,24	0,00 €
Ribasso spese tecniche	9.375,95	0,00 €
Ribasso lavori indisponibile Iva inclusa	59.873,48	0,00 €
Arrotondamenti	29,70	0,00 €
	-----	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	90.627,75	18.046,21
Minor spesa		72.581,54
TOTALE PROGETTO	300.000,00	300.000,00

- 6) di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di € **72.581,54** che si libera come di seguito:
- quanto a € **2.099,04** (minor spesa relativamente ad accantonamento per incentivi) - sub. Res 322/2023 – Res. 1121/2023 al Cap. 4771 “Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici- L.160/2019- DM 13/2021 – PNRR MISS 4 INV 3.3 (fin.71 -prog. F.T.E – Fin. MIUR L. 160/2019 – DM 13/20214) del Peg 2026;
 - quanto a € **1.203,37** (minor spesa relativa alle spese tecniche professionista) sub. Res.292/2023- Res 1110/2023 al cap. 4771 “Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici- L.160/2019- DM 13/2021 – PNRR MISS 4 INV 3.3 (fin.71 -prog. F.T.E – Fin. MIUR L. 160/2019 – DM 13/20214) del Peg 2026;
 - quanto a € **9.375,95** (ribasso indisponibile offerta tecnica professionista) sub. Res. 26/2023 – Res. 162/2023 al Cap. 4771 “Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici- L.160/2019- DM 13/2021 – PNRR MISS 4 INV 3.3 (fin.71 -prog. F.T.E – Fin. MIUR L. 160/2019 – DM 13/20214) del Peg 2026;
 - quanto a € **59.678,18** – Res. 162/2023 al Cap. 4771 “Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici- L.160/2019- DM 13/2021 – PNRR MISS 4 INV 3.3 (fin.71 -prog. F.T.E – Fin. MIUR L. 160/2019 – DM 13/20214) del Peg 2026;
 - quanto a € **225,00** – Res. 1121/2023 al Cap. 4771 “Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici- L.160/2019- DM 13/2021 – PNRR MISS 4 INV 3.3 (fin.71 -prog. F.T.E – Fin. MIUR L. 160/2019 – DM 13/20214) del Peg 2026;
- 7) di diminuire pertanto di € **72.581,54** l'accertamento n. 356/ 2022 del cap. 2303“Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” del PEG 2026;
- 8) di dare atto che il CUP è G48B20000560001 e il CIG è 9394582E4E;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F943 (rif arch. 550);
- 10) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'articolo 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

- 11) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- 12) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 372 del 26/02/2026

Proposta n. 878/2026 - Area Tecnica - Edilizia

**OGGETTO: PNRR M4C1I3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU" - LICEO SCIENTIFICO TASSONI DI MODENA, INTERVENTI
ANTISFONDELLAMENTO. APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E
RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO.
CUP G48B20000560001 - CIG 9394582E4E.**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 27/02/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)