



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 633 del 27/03/2026

OGGETTO: SP 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA KM 5+940 - PONTE SUL FIUME PANARO IN LOCALITA' NAVICELLO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI MODENA E NONANTOLA.

CUP G47H21057800001 CIG B7AAB5E286
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO E APPROVAZIONE E PREMIO DI ACCELERAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1478 del 10/07/2025 è stato approvato il progetto esecutivo: SP 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA KM 5+940 - PONTE SUL FIUME PANARO IN LOCALITA' NAVICELLO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI MODENA E NONANTOLA, assunto agli atti dell'Ente con prot. 21503 del 18/06/2025 dell'importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 196.171,87 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi dei costi della manodopera stimati in € 43.157,81), € 5.885,16 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 53.490,42 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 1727 del 07/08/2025 è stato approvato il verbale di gara, la graduatoria e aggiudicazione dei lavori.

Con determinazione n. 1740 del 08/08/2025 è stata approvata la presa d'atto dell'aggiudicazione dei lavori con il relativo impegno di spesa all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore n. 27, 41033 Concordia sulla Secchia. – C.F. e P.IVA 00154960363 - che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,11%, corrispondente ad € 4.139,23 per un valore dell'offerta di € 192.032,64 oltre € 5.885,16 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 197.917,80 comprensivo di manodopera) ed € 43.541,92 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 241.459,72, con contratto in data 03/10/2025 repertorio n° 29369.

Con determinazione n. 2927 del 19/12/2025 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato con un aumento dell'importo contrattuale pari a netti € 23.786,47 a cui è stato fatto fronte con l'utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti, dai risparmi su prove di laboratorio e ribasso d'asta.

I nuovi e maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa soc. Coop. BATEA.

Il nuovo quadro economico è risultato così suddiviso:

	Euro	Euro
--	------	------

Lavori a corpo appaltati netti	192.032,64	
Lavori a corpo aggiuntivi netti	22.904,46	
Oneri di sicurezza complessivi	6.767,17	
Importo complessivo		221.704,27
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		48.774,94
Spese tecniche art. 45 d.lgs. 36	4.041,14	
Spese tecniche variante	475,73	
relazione geologica	3.172,00	
Indagini geognostiche e materiali	19.861,92	
Contributo Anac	250,00	
Prove materiali	1.220,00	
Espropri occupazioni e danni	500,00	
	Sommano	29.520,79
Importo complessivo		300.000,00

Risultano variante le somme a disposizione e in particolare:

- Prove di laboratorio: con determinazione n. 1952 del 16/09/2025 è stata affidato il servizio alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano srl C.F./P.IVA 01632910343 per complessivi € 1.220,00 e liquidati per complessivi € 94,70;
- Occupazioni temporanee: non sono risultate necessarie
- Occorre inserire l'importo per il premio di accelerazione visto che si sono verificate le condizioni per erogarlo.

L'ultimazione dei lavori è stata sottoscritta in data 27/02/2026 come risulta da verbale in pari data e quindi in tempo utile con un anticipo rispetto alla data prevista di 78 giorni:

SP 255 PONTE VECCHIO						
consegna	giorni		SOSP.	RIPRESA		termine
15/09/2025	180	13/03/2026	17/11/2025	01/12/2025	14	27/03/2026
			19/12/2025	12/01/2026	24	20/04/2026
		proroga variante			21	11/05/2026
ultimazione	27/02/2026					

Nel capitolato speciale d'appalto art. 16 era previsto una premio di accelerazione di €/giorno 100,00 nel caso che l'impresa fosse riuscita a finire i lavori con anticipo rispetto al termine finale, con un massimo di premio di € 1.000,00 al netto dell'IVA corrispondenti a 10 giorni di anticipo della fine dei lavori.

Calcolo dei giorni di anticipo: dal 27/02/2026 al 11/05/2026 = 74 giorni

Calcolo premio di accelerazione con il massimo dei fondi destinati a tale premio: 10 giorni x 100,00 €/giorno = € 1.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 220,00 per complessivi € 1.220,00 da liquidare all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO) - C.F. e P.IVA 00154960363.

Nelle somme a disposizione del quadro economico occorre prevedere il compenso fino ad un massimo di € 1.220,00 IVA compresa per i giorni di anticipo del termine dei lavori rispetto al tempo previsto nel cronoprogramma dei lavori.

Il nuovo quadro economico di assestamento dell'importo complessivo invariato pari ad euro 300.000,00 risulta essere il seguente:

	Euro	Euro
Lavori a corpo appaltati netti	192.032,64	
Lavori a corpo aggiuntivi netti	22.904,46	
Oneri di sicurezza complessivi	6.767,17	
Importo complessivo		221.704,27
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		48.774,94
Spese tecniche art.45 d.lgs. 36	4.041,14	
Spese tecniche variante	475,73	
relazione geologica	3.172,00	
Indagini geognostiche e materiali	19.861,92	
Contributo Anac	250,00	
Prove materiali	94,70	
Premio di accelerazione (IVA compresa)	1.220,00	
Arrotondamenti	405,30	
Sommano		29.520,79
Importo complessivo		300.000,00

Il responsabile del progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare il calcolo del premio di accelerazione dovuto all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO) – C.F. e P.IVA 00154960363 per un importo € 1.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 220,00 per complessivi € 1.220,00;
- 2) di approvare il quadro economico di assestamento che assomma complessivi euro 300.000,00 invariato rispetto al progetto esecutivo;
- 3) di dare atto che la spesa di € 1.220,00 è prevista nel quadro economico del progetto principale, opportunamente rimodulato;
- 4) di dare atto che con determinazione n. 1952 del 16/09/2025 è stata affidato il servizio alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano srl C.F./P.IVA 01632910343 per complessivi € 1.220,00 e liquidati per complessivi € 94,70;
- 5) di liberare pertanto la minore spesa di € 1.125,30 dal sub imp. 512/2026 alla prenot. 1081/2026 del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24” del PEG 2026 (Int. 01531.V1.MO);
- 6) di impegnare pertanto la somma di € 1.220,00 alla prenot. 1081/2026 del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24” del PEG 2026 a favore della ditta SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO) – C.F. e P.IVA 00154960363;
- 7) di liquidare il premio di accelerazione pari € 1.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 220,00 per complessivi € 1.220,00 all'impresa soc. coop. B.A.T.E.A.;
- 8) di dare atto che il codice CUP è G47H21057800001 e il codice CIG è B7AAB5E286;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1088 (rif. Arch. 656);
- 10) di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovato dal DURC acquisito on line, con prot. INAIL n. 52591325 del 28/01/2026, valido fino al 28/05/2026;
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 12) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 13) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 633 del 27/03/2026

Proposta n. 1446/2026 - Area Tecnica - Lavori speciali strade 1

OGGETTO: SP 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA KM 5+940 - PONTE SUL FIUME PANARO IN LOCALITA' NAVICELLO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI MODENA E NONANTOLA.

**CUP G47H2105780001 CIG B7AAB5E286
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO E APPROVAZIONE E
PREMIO DI ACCELERAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 27/03/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)