



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 762 del 15/04/2026

OGGETTO: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA LAMA-SERRA - AREA SUD-OVEST - TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1121 del 30/06/2023 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica per un importo complessivo pari a € 75.000,00 di cui € 60.395,10 per lavori, € 1.050,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 13.554,90 per somme a disposizione.

La spesa complessiva di € 75.000,00 veniva finanziata con Fondi propri previsti al cap. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del PEG 2023 – PEG 2024 – PEG 2025.

Con medesima determinazione n. 1121 del 30/06/2023 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori mediante la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe quelle oggetto di affidamento anche individuati tra coloro che risultano presenti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Con stessa Determinazione n. 1121 del 30/06/2023 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa Edil T. & T. s.n.c. Via Provinciale Sud n. 39/C – 41046 Palagano (MO), la quale ha offerto un ribasso percentuale del 5,07%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 58.383,07 di cui € 57.333,07 per lavori ed € 1.050,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto R.S.P. n. 3285 del 13/12/2023.

Il quadro economico post-affidamento lavori è risultato come di seguito riportato:

	Post-affidamento
	Euro
Importo lavori	57.333,07
oneri per la sicurezza	1.050,00

Sommano per lavori	58.383,07
Somme a disposizione:	
IVA 22%	12.844,27
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	35,00

Totale somme a disposizione	12.879,27

Importo complessivo	71.262,34

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 31/12/2025, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 16/03/2026, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 58.379,99 con una minore spesa di € 3,08 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 71.223,59 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	57.329,99
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	1.050,00

Sommano	€	58.379,99
Per IVA al 22%	€	12.843,60

Sommano	€	71.223,59

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 71.227,34 si realizza un'economia pari a € 3,75.

In corso d'opera sono stati corrisposti all'impresa n. 3 stati d'avanzamento lavori per complessivi netti € 58.088,09 pertanto rimane un credito residuo di netti € 291,90 per lavori oltre ad € 64,22 per IVA per un importo complessivo pari a € 356,12.

Al fine della liquidazione del credito residuo è stato richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa Edil T. & T. s.n.c. Via Provinciale Sud n. 39/C – 41046 Palagano (MO).

A seguito di tale richiesta è giunta risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 09/03/2026 – scadenza 07/07/2026 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/12/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 16/03/2026.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 58.379,99 di cui € 57.329,99 per lavori e € 1.050,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 3,08 rispetto all'importo contrattuale pari a € 58.383,07 in esecuzione del contratto R.S.P. n. 3285 del 13/12/2023;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 71.223,59 di cui € 57.329,99 per lavori, € 1.050,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 12.843,60 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 3,75 rispetto all'importo impegnato pari a € 71.227,34;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 12177/11-15-03 del 09/04/2026 regolarmente firmato;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 58.379,99 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 acconti all'impresa Edil T. & T. s.n.c. Via Provinciale Sud n. 39/C – 41046 Palagano (MO), aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 58.088,09 rimanendo pertanto € 291,90 oltre ad € 64,22 per IVA 22% a credito dell'impresa;
- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di € 356,12 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2026 come segue:
 - quanto ad € 119,59 – Res. 99/2024;
 - quanto ad € 120,67 – Res. 3621/2024;
 - quanto ad € 115,86 – Res. 57/2025;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 3,75 che si libera dal res. 57/2025 al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2026;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	57.333,07	57.329,99
oneri per la sicurezza	1.050,00	1.050,00
	-----	-----
Sommano per lavori	58.383,07	58.379,99
Somme a disposizione:		
IVA 22%	12.844,27	12.843,60
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	35,00	35,00
	-----	-----

Totale somme a disposizione	12.879,27	12.878,60
	-----	-----
Importo complessivo	71.262,34	71.258,59
Minore spesa	3,75	

- 9) di dare atto che il codice CIG relativo al presente appalto è 988580692E;
- 10) di approvare lo svincolo della cauzione definitiva di € 5.838,30 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 460011815176 rilasciata da Unicredit s.p.a. – agenzia di Pavullo n/F. – in data 16/11/2023);
- 11) di approvare lo svincolo della polizza RCT aziendale n. 11411525, rilasciata da Groupama Assicurazioni in data 15/11/2023 per danni nell'esecuzione dei lavori in vigore sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio;
- 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 13) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria dell'Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Edil T. & T. s.n.c. Via Provinciale Sud n. 39/C – 41046 Palagano (MO).

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Area Tecnica

Direttore: Ing. Annalisa Vita

Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-



Prec. n. 21319/11.15.3 f. 1066 del 13/06/2023

Prot. n. 12177/11-15-03 del 09/04/2026

bs

OGGETTO: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA LAMA-SERRA - AREA SUD-OVEST - TRIENNIO 2023-2025 - CIG 988580692E

RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO.

A) RELAZIONE

PROGETTO GENERALE: Redatto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche - Strade in data 13/06/2023 prot. n. 21319/11.15.3 ed approvato con Determina Dirigenziale n. 1121 del 30/06/2023 dell'importo complessivo di €. 75.000,00, di cui €. 61.445,10 a base d'asta (di cui €. 1.050,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e €. 13.554,90 per IVA e altre somme a disposizione.

FINANZIAMENTO: Al finanziamento della spesa di €. 75.000,00 venne provveduto al cap. 243 nel PEG 2023 - PEG 2024 - PEG 2025 finanziati con entrate proprie;

APPALTO: La stessa deliberazione prevedeva l'aggiudicazione dei lavori mediante l'affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent ER come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe quelle oggetto di affidamento anche individuati tra coloro che risultano presenti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

AGGIUDICAZIONE: In esito alla gara esperita in data 22/06/2023 risultò aggiudicataria l'Impresa Edil T. & T. s.n.c. Via Provinciale Sud n. 39/C - 41046 Palagano (MO), col ribasso del 5,07% e pertanto per un importo netto di €. 58.383,07 di cui €. 57.333,07 per lavori ed €. 1.050,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, come da medesima Determina n. 1121 del 30/06/2023.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di regimazione delle acque sulle strade provinciali della zona Lama-Serra dell'Area Sud-Ovest per il triennio 2023-2025 per i lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come segue:

- Per lavori al netto del ribasso	€.	57.333,07
- Per oneri di sicurezza	€.	1.050,00

Sommano	€.	58.383,07
- Per I.V.A. al 22%	€.	12.844,27

Importo complessivo	€.	71.227,34

IMPORTO CONTRATTUALE: Venne fissato in €. 58.383,07 come da Contratto R.S.P. n. 3285 del 13/12/2023.

CAUZIONE DEFINITIVA: L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva di €. 5.838,30 mediante polizza fidejussoria n. 460011815176 rilasciata da Unicredit s.p.a. – agenzia di Pavullo n/F. – in data 16/11/2023.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità delle prescrizioni progettuali della perizia originaria secondo le norme del Capitolato e delle disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. senza dare adito a contestazioni o riserve.

Gli stessi sono stati consegnati sotto le riserve di legge per l'esecuzione delle lavorazioni in stagione propizia.

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati prelevati:

DIRETTORE DEI LAVORI: I lavori previsti sono stati diretti dal Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta in data 02/10/2023 ed iniziati in pari data.

SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenute ditte in subappalto.

SOSPENSIONI E RIPRESE: Nessuna

PROROGHE: Nessuna

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 31/12/2025 come risulta da verbale in pari data e quindi in tempo utile.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa aggiudicataria Edil T. & T. s.n.c. Via Provinciale Sud n. 39/C – 41046 Palagano (MO) si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 09/03/2026 – scadenza 07/07/2026.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

CESSIONI DI CREDITO: Come risulta dal certificato in data 31/12/2025 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

CONTO FINALE: Redatto in data 31/12/2025 dell'importo come segue:

Importo lordo lavori	€.	61.441,86
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€.	1.050,00

Importo lavori	€.	60.391,86
Ribasso d'asta 5,07%	€.	3.061,87

Importo netto	€.	57.329,99
Oneri relativi alla sicurezza	€.	1.050,00

Importo totale	€.	58.379,99
Aliquota IVA 22%	€.	12.843,60

Importo complessivo	€.	71.223,59

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:

Importo autorizzato da contratto	€.	57.333,07	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	1.050,00	

Sommano			€. 58.383,07
Importo netto lavori	€.	57.329,99	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	1.050,00	

Sommano			€. 58.379,99

Minore spesa			€. 3,08

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€.	58.383,07	
I.V.A. 22%	€.	12.844,27	

Importo complessivo finanziato			€. 71.227,34
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€.	58.379,99	
I.V.A. 22%	€.	12.843,60	

Totale speso			€. 71.223,59

Economia realizzata			€. 3,75

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, il seguente importo:

- acconto di €. 23.621,77 di cui €. 19.362,11 per lavori (di cui €. 350,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 4.259,66 per IVA al 22%.
- acconto di €. 23.622,85 di cui €. 19.362,99 per lavori (di cui €. 350,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 4.259,86 per IVA al 22%.
- acconto di €. 23.622,85 di cui €. 19.362,99 per lavori (di cui €. 350,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 4.259,86 per IVA al 22%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti	€.	58.379,99	
Pagamenti in acconto			
- 1° stato al 24/11/2023	€.	19.362,11	
- 2° stato al 29/11/2024	€.	19.362,99	
- 3° stato al 29/05/2025	€.	19.362,99	

Totale acconti	€.	58.088,09	

Credito dell'Impresa	€.	291,90	oltre a €. 64,22 per IVA (tot. €. 356,12)

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO: In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori Geom. Simone Battaglia e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA LAMA-SERRA - AREA SUD-OVEST – TRIENNIO 2023-2025 –

b) l'importo complessivo per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta a €. 71.223,59 quindi contenuto in quello finanziato di €. 71.227,34 realizzando pertanto una economia di €. 3,75;

c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato, tenuto conto delle sospensioni e proroghe concesse;

d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;

e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;

f) L'Impresa Edil T. & T. s.n.c. ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da DURC del 09/03/2026 – scadenza 07/07/2026;

g) sono stati liquidati all'Impresa n. 3 acconti per un totale di €. 58.088,09 per lavori (di cui €. 1.050,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 12.779,38 per IVA al 22%, in totale €. 70.867,47 cosicché il credito della stessa rimane di €. 356,12 (di cui €. 291,90 per lavori oltre ad €. 64,22 per IVA);

h) non risultano cessioni di credito;

CERTIFICA

che i lavori:

REGIMAZIONE DELLE ACQUE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA LAMA-SERRA - AREA SUD-OVEST – TRIENNIO 2023-2025 – sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Edil T. & T. s.n.c. Via Provinciale Sud n. 39/C – 41046 Palagano (MO), in esecuzione del Contratto R.S.P. n. 3285 del 13/12/2023.

Di liquidare all'impresa Edil T. & T. s.n.c. Via Provinciale Sud n. 39/C – 41046 Palagano (MO) la somma di €. 356,12 I.V.A. compresa a saldo dei lavori in oggetto.

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione di €. 5.838,30 prestata dall'Impresa Edil T. & T. s.n.c. Via Provinciale Sud n. 39/C – 41046 Palagano (MO), a mezzo di polizza fidejussoria n. 460011815176 rilasciata da Unicredit s.p.a. – agenzia di Pavullo n/F. – in data 16/11/2023;

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, li 16/03/2026

L'Impresa
EDIL T. & T.
(Edil T. & T. s.n.c.)
di Tonello & Rossi snc
Via Provinciale Sud n. 39/C
41046 PALAGANO (MO)
Cod. Fisc. n. 02384590366
Pec. ediltsnc@cert.cna.it

Il Direttore dei lavori
(Geom. Simone Battaglia)



Visto: Il Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche
(Dott. Luca Rossi)