



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 940 del 08/05/2026

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - AREA SUD-EST - ANNO 2025. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. . CUP G95F25000230003

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1991 del 22/09/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica, prot. 28367 del 12/08/2025, per un importo complessivo pari ad euro € 185.000,00 di cui euro € 143.225,60 per lavori, oneri di sicurezza e mano d'opera ed euro € 41.774,40 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione n. 1991 del 22/09/2025 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta SEGNALETICA MODENESE S.R.L Via Vignolese, 1113/1 - 41126 Modena MO C.F./P.IVA 03246780369 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 3,00% sull'elenco prezzi per un importo di € 136.018,83 per lavori (di cui € 58.823,80 per costo manodopera invariato) oltre ad € 3.000,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 139.018,83) oltre ad € 30.584,14 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 169.602,97.

Il quadro economico post affidamento lavori è risultato pertanto come segue:

Importo lavori ribassati	136.018,83
Oneri per la sicurezza	3.000,00
Totale Lavori	139.018,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
IVA al 22%	30.584,14
Contributo Anac	35,00
Arrotondamenti	203,98
Spese tecniche	2.864,51
Imprevisti	7.161,28
Ribasso d'asta IVA compresa	5.132,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	45.981,17
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	185.000,00

Il corrispettivo dell'appalto è di complessivi € 139.018,83 come da Contratto d'Appalto registrato in data 14/01/2026 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3471, ed assunto al Protocollo Generale al n. 932 in pari data.

I lavori sono stati consegnati in data 20/10/2025, come da verbale prot. 35593 del 17/10/2025, nel corso dei lavori sono state necessarie 2 sospensioni a causa del maltempo come di seguito riportato:

I lavori sono stati sospesi il giorno 17/11/2025 e ripresi il giorno 11/12/2025.

I lavori sono stati sospesi il giorno 17/12/2025 e ripresi il giorno 16/02/2026.

A seguito delle sospensioni, il nuovo termine per l'ultimazione è risultato il giorno 21/02/2026.

I lavori si sono conclusi il giorno 20/02/2026, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, assunto agli atti con prot. 5867 del 20/02/2026.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione assunto agli atti con prot. 15397 del 04/05/2026, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 139.013,40 con una minore spesa di € 5,43, oltre all'IVA, rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 169.596,35 come di seguito specificato:

<i>C O N T O F I N A L E</i>	
Importo lordo dei lavori	143.220,00 €
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	- 3.000,00 €
Importo dei lavori	140.220,00 €
A detrarre ribasso d'asta - 3,00 %	- 4.206,60 €
Importo netto	136.013,40 €
Oneri relativi alla sicurezza	3.000,00 €
Importo totale	139.013,40 €
Aliquota IVA 22%	30.582,95 €
Importo complessivo	169.596,35 €

Rispetto all'importo complessivo impegnato, a favore della ditta all'impresa SEGNALETICA MODENESE S.R.L., per lavori pari a € 169.602,97 (iva compresa) si realizza un'economia pari a € 6,62.

In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, due acconti pari a netti € 138.318,33 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza a misura, oltre a € 30.430,03 per IVA al 22% per un totale di complessivi € 168.748,36, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 695,07 oltre ad € 152,92 per IVA per un totale complessivo di € 847,99.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria all'impresa SEGNALETICA MODENESE S.R.L. - con protocollo INAIL_ 52652871 del 02/02/2026 - scadenza 02/06/2026.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202600919MO00/3 del 04/05/2026, con esito positivo.

Il quadro a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

	<i>SPESE</i>
Importo netto lavori eseguiti	136.013,40 €
Oneri relativi alla sicurezza	3.000,00 €

Sommano lavori eseguiti	139.013,40 €
Somme a disposizione	
Aliquota IVA 22%	30.582,95 €
Contributo aut. di vigilanza	35,00 €
Incentivi Articolo 45 D.lgs. 36/2023	2.864,51 €
Arrotondamenti	- €
Ribassi IVA compresa	- €
Imprevisti ed Arrotondamenti	- €

Totale somme a disposizione	33.482,46 €

IMPORTO COMPLESSIVO SPESO	172.495,86 €
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO	185.000,00 €
MINORE SPESA	12.504,14 €

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/03/2026, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori assunto agli atti con prot. 15397 del 04/05/2026.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 139.013,40, di cui € 136.013,40 per lavori e € 3.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa di € 5,43 rispetto all'importo contrattuale pari a € 139.018,83, come da Contratto registrato in data 14/01/2026 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3471, ed assunto al Protocollo Generale al n. 932 in pari data;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 169.596,35, di cui € 136.013,40 per lavori, € 3.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 30.582,95 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 6,62 rispetto all'importo impegnato pari a € 169.602,97;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 15397 del 04/05/2026 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;

- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 139.013,40 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 S.A.L. all'impresa per un importo di netti € 138.318,33 (atti liquidazione n. 449 del 02/03/2026 e n. 556 del 16/03/2026) rimanendo pertanto un credito di netti € 695,07 oltre a € 152,92 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 847,99;
- 5) di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria, SEGNALETICA MODENESE S.R.L con sede in Via Vignolese, 1113/1 - 41126 Modena MO C.F./P.IVA 03246780369, la somma complessiva di € 847,99 di cui € 695,07 per lavori oltre ad € 152,92 per IVA 22%, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 402 /2026 – pren. 1029/2026 del cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del Peg 2026 finanziata con entrate proprie CUP G95F25000230003;
- 6) di dare atto che l'Impresa esecutrice risulta in regola con gli obblighi assicurativi come da DURC protocollo INAIL_ 52652871 del 02/02/2026 – scadenza 02/06/2026.
- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202600919MO00/3 del 04/05/2026, con esito positivo;
- 8) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 6,62 (Iva compresa) che si libera dal sub. 402/2026 alla prenot. 1029/2026 del succitato cap. 4178/1 del PEG 2026;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	POST-AFFIDAMENTO	CONSUNTIVO
Importo lavori a base d'appalto	143.225,60 €	143.220,00 €
oneri relativi alla sicurezza	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
	-----	-----
IMPORTO SOGGGETTO A RIBASSO	140.225,60 €	140.220,00 €
A detrarre ribasso d'asta - 3,00%	- 4.206,77 €	- 4.206,60 €
	-----	-----
Importo netto	136.018,83 €	136.013,40 €
Oneri relativi alla sicurezza	3.000,00 €	3.000,00 €
	-----	-----
Sommano lavori da contratto	139.018,83 €	139.013,40 €
Aliquota IVA 22%	30.584,14 €	30.582,95 €
Contributo aut. di vigilanza	35,00 €	35,00 €
Incentivi Articolo 45 D.lgs. 36/2023	2.864,51 €	2.864,51 €
Arrotondamenti	203,98 €	- €
Ribassi IVA compresa	5.132,26 €	- €
Imprevisti ed Arrotondamenti	7.161,28 €	- €
	-----	-----
Totale somme a disposizione	45.981,17 €	33.482,46 €
	-----	-----
SOMMANO IMPORTI	185.000,00 €	172.495,86 €
Economia realizzata	12.504,14 €	

- 10) di dare atto che rispetto alle somme prenotate al cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del Peg 2026 si evince una minore spesa di € 12.504,14 che si libera nel seguente modo:
 - € 12.497,52 – prenot. 1029/26
 - € 6,62 che si liberano dal sub. 402/2026 alla prenot. 1029/2026
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.864,51 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al Sub - Impegno 403/2026 - pren. 1029/2026 (fin. avanzo) del cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del Peg 2026;

- 12) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione e liquidato con successivo apposito atto;
- 13) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è B8165F378D ed il CUP è G95F25000230003;
- 14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03F1216 (rif. Arch. 1123);
- 15) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 16) di dare atto che l'ufficio di progettazione è risultato così composto (det.1991/25):
Progettisti:
 - Geom. Marco Asciano
 - Geom. Alessandro Magagnoli
- 17) di dare atto che l'Ufficio Direzione Lavori è stato così istituito (det. 1991/25):
 - Direttore dei Lavori: Geom. Marco Asciano
 - Direttore Operativo: Geom. Alessandro Magagnoli
 - Ispettori di cantiere: Sigg. Davide Turrini, Sandro Sarti, Roberto Berri;
- 18) di dare atto che con determinazione n. 2632/25 è stato nominato quale Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione il Geom. Marco Asciano;
- 19) di approvare la restituzione della cauzione definitiva di € 7.161,25 prestata dall'Impresa SEGNALETICA MODENESE S.R.L con sede in Via Vignolese, 1113/1 - 41126 Modena MO C.F./P.IVA 03246780369, mediante polizza fidejussoria n. 2214303 rilasciata dalla REVO INSURANCE S.P.A. - Agenzia di Milano - in data 06/10/2025, acquisita agli atti dell'Ente con prot. 39105 del 12/11/2025;
- 20) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori con polizza n. PC5GKMSR rilasciata dalla Zurich Insurance Europe AG – Agenzia di Bologna – in data 14/10/2025 successivamente integrata con appendice n. 1 in data 14/11/2025 acquisite agli atti rispettivamente con prot. 36301 del 22/10/2025 e prot. 42658 del 09/12/2025;
- 21) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 22) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell'Impresa SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO

D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202600919MO00/3	Data attestazione	04/05/2026
Cassa Edile/Edilcassa	MO00 - CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	SEGNALETICA MODENESE SRL		
Codice Fiscale	03246780369		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI MODENA		
Codice Fiscale	01375710363		
Indirizzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 34 - 41121 MODENA (MO)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9013658671		
Indirizzo	VIA STRADE PROVINCIALI SNC - 41121 MODENA (MO)		
Descrizione opera	INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-EST		
CUP	000000000000000	CIG	B8165F378D
Data inizio	27/10/2025	Data fine	31/03/2026
Importo totale	136.019	Importo lavori edili	136.019
Attività prevalente	OG3 - OPERE STRADALI, PONTI, ECC. (ECCEP TO LAVORI DI BITUMATURA)		

La Cassa Edile/Edilcassa **ATTESTA l'esito POSITIVO**

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è MO00 - CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA . Per qualsiasi necessità relativa all'attestazione, contattare gli uffici della Cassa.

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9013658671** e il codice di autorizzazione **W2AJGW7H4MQ4Q4** dove richiesto.