



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 1936 del 09/09/2026

OGGETTO: PNRR M4C1I3.3 - CUP G98B20000510001 - CORNI - LARGO MORO - MESSA IN SICUREZZA FACCIATE ESTERNE. II° STRALCIO (CIG 9718722F18). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA RIAPPROVAZIONE SAL FINALE STRAORDINARIO E RELATIVO QUADRO COMPARATIVO.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2319 del 28/12/2022 si approvava il progetto esecutivo dei lavori ITI-IPSIA CORNI di Modena LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE 2° STRALCIO del complessivo importo di € 165.000,00 di cui € 106.940,07 per lavori a base d'asta, € 17.297,81 per oneri relativi alla sicurezza ed € 40.762,12 per somme a disposizione IVA compresa.

L'intervento è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, PNRR all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) ed è risultato beneficiario del Fondo Opere Indifferibili (FOI).

Con determinazione n. 1281 del 30/07/2024 è stata approvata la variante che non comportava modifiche sostanziali alla natura dei lavori redatta dall'Ing. Alessia Restori dell'importo complessivo invariato pari a € 165.000,00 di cui € 86.272,53 per lavori a base d'asta, € 20.382,83 per oneri relativi alla sicurezza ed € 58.344,64 per somme a disposizione IVA compresa.

Con determinazione n. 2294 del 12/12/2024 e la successiva rettifica con determinazione n. 444 del 05/03/2025 si aggiudicavano i lavori in appalto, mediante lo scorrimento della graduatoria di gara del 09/05/2023, all'Impresa S.C. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Don Salvatore Vitale n.5 - 81036 S. Cipriano D'Aversa (CE) P.I.V.A. e C.F. 03223040613, con ribasso del 16,91% sul costo previsto a base d'asta, quindi per € 86.272,53 oltre a € 20.382,83 per oneri relativi alla sicurezza (importo contrattuale di € 106.655,36) oltre a €. 23.464,18 per IVA 22% e quindi per l'importo complessivo di € 130.119,54.

Il contratto d'appalto ha il numero di Rep. 29336 del 06/03/2025 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 11/03/2025 al n. 6333 Serie 1T.

È stata redatta e approvata con determinazione n. 1880 del 05/09/2025 una variante in corso d'opera, di natura non sostanziale, che si configurava come una variante di assestamento, un adeguamento delle quantità delle lavorazioni senza alterare le caratteristiche qualitative, ma riducendo l'importo dei lavori di netti € 57,98, oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 70,74 determinando un nuovo importo contrattuale pari a € 106.597,38 oltre ad € 23.451,42 per IVA 22%.

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto dalla Direzione dei lavori in data 15/10/2025.

Con Determinazione numero 118 del 23/01/2026 è stata approvata la regolare esecuzione dei soli lavori in appalto.

Con Determinazione n. 718 del 09/04/2026 è stato approvato lo stato finale dei lavori straordinari relativi alla revisione prezzi e l'importo totale dovuto all'impresa per i lavori di cui all'oggetto per complessivi 15.573,25 IVA 22% inclusa;

Con determinazione n. 1629 del 31/07/2026 si è proceduto, a seguito delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la rideterminazione della revisione prezzi pari a 12.999,72 IVA 22% inclusa;

Il quadro economico complessivo dell'opera viene pertanto rideterminato come segue:

Lavori	Finanziamento PNRR	FOI	Totale
Opere edili	74.432,06	8.174,87	82.606,93
Sicurezza	21.616,26	2.374,11	23.990,37
Totale Lavori	96.048,32	10.548,98	106.597,30
SOMME A DISPOSIZIONE			
Incentivi	1.775,21		1.775,21
IVA Lavori 10%	21.130,64	2.320,77	23.451,41
Spese Tecniche Cassa Inclusa	4.272,84		4.272,84
Revisione Prezzi	12.999,72		12.999,72
Totale Somme a disp	40.178,41	2.320,77	42.499,18
TOTALE	136.226,73	12.869,75	149.096,48
Economia	13.773,27	2.130,25	15.903,52

Il Responsabile Unico del Progetto è la Direttrice di Area Tecnica, ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

- 1) di richiamare integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di prenderne atto ai fini della presente determinazione;
- 2) di approvare il quadro economico come rideterminato in premessa;
- 3) di dare atto che rispetto all'importo finanziato si realizza una minore spesa di € 15.903,52;
- 4) di dare atto che si provvederà alla riduzione dello stanziamento della parte Entrata secondo le risultanze del Quadro Economico Consuntivo approvato, come sopra evidenziato;
- 5) di dare atto altresì che il CIG attribuito al presente affidamento è il n. 9718722F18, mentre il CUP del progetto è il n. G98B20000510001;
- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al 06-06-02F944 – rif. Arch 460;
- 7) di dare atto che l'opera è finanziata cofinanziata con risorse dell'UE di cui alla misura M4C1 INV. 3.3.
- 8) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'articolo 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
- 9) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- 10) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nell'apposita sezione "Attuazione misure PNRR".

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)