



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche  
Manutenzione strade (2)

### Determinazione numero 285 del 09/12/2019

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST. ANNO 2019. CIG: 7876647EB7 - CUP G77H18001000006. APPLICAZIONE PENALE PER RITARDO FINE LAVORI.**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP. dell'Area Lavori Pubblici – U.O. Manutenzione Strade n. 2, con determina n° 118 del 15/05/2019 ha approvato il progetto esecutivo predisposto per i lavori in oggetto dell'importo complessivo di 1.066.784,20 euro.

Con determinazione n° 120 del 08/07/2019 i lavori in oggetto venivano aggiudicati all'impresa IMACO SPA con sede nel Comune di San Cesareo Provincia RM - C.a.p. 00030 - Via del Progresso n° 6 - codice fiscale 08853751009 partita I.V.A. 08853751009 che ha offerto un ribasso pari a 18,62% quindi per un importo contrattuale € 700.236,69 oltre ad € 154.052,07 per IVA al 22% - importo complessivo di € 854.288,76.

I lavori in oggetto sono stati consegnati in data 19 agosto 2019 con decorrenza degli stessi alla data del 26/08/2019 (come da verbale prot. n° 127-6.1.9 del 26/08/2019), ed aventi un tempo utile per ultimare gli stessi fissato in giorni 70 come da C.S.A., dovevano cessare entro la data del 03/11/2019.

In data 10/11/2019 i lavori in oggetto sono stati sospesi a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Successivamente, a seguito di specifico accordo fra le Parti, (prot. n° 37178/11.15.03 del 21/11/2019 f. 780.3), in base alle motivazioni ivi specificate, è stata fissata nel giorno 10/11/2019 la data conclusiva e di ultimazione dei lavori in oggetto;

Sulla base di quanto sopra, l'ultimazione dei lavori è avvenuta comunque con un ritardo di 7 giorni rispetto al tempo contrattuale, per la quale occorre procedere all'applicazione delle penali contrattuali previste;

In particolare, si richiama quanto previsto :

- *dall'art. 16 del C.S.A. [Penali in caso di ritardo] che sancisce: “Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'UNO per mille dell'importo netto contrattuale”*

- dal contratto [Repertorio n. 28850 del 16/10/2019, registrato a Modena il 22/10/2019 al n. 45 - serie 1] che sancisce e ribadisce quanto sopra

viene contabilizzata la seguente penale:

$(7 \text{ gg. di ritardo}) \times (1/1.000 \times \text{importo contr. di } \text{€ } 700.236,69) = 4.901,66 \text{ euro}$ ; la stessa verrà contabilizzata contestualmente all'emissione del 2° S.A.L.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area Lavori Pubblici.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it)

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto di quanto sopra esposto contabilizzando la seguente penale:  
 $(7 \text{ gg. di ritardo}) \times (1/1.000 \times \text{importo contr. di } \text{€ } 700.236,69) = 4.901,66 \text{ euro}$ ; la stessa verrà contabilizzata contestualmente all'emissione del 2° S.A.L.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)