



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 340 del 16/12/2019

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA SUD-OVEST - ZONA DI LAMA-SERRA - ANNO 2019. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. (CIG. 783878847E).

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 64 del 21/03/2019 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade per un importo complessivo pari a €. 81.500,00 di cui €. 65.701,00 a base d'appalto comprensivi di €. 1.200,00 per oneri relativi alla sicurezza e nel contempo si approvavano le modalita' di affidamento dei lavori.

La spesa complessiva di €. 81.500,00 ha trovato copertura al capitolo n. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2019, finanziata con entrate proprie.

Con Determinazione n. 107 del 06/05/2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, tramite procedura negoziata su piattaforma SAETER di INTERCENT-ER, all'impresa Canovi Costruzioni s.r.l. Via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO), la quale ha offerto un ribasso percentuale del 3,10%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 63.701,47 di cui €. 62.501,47 per lavori ed €. 1.200,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto R.S.P. n. 3016 del 03/10/2019.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalita' previste e si sono conclusi il 06/12/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data;

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 06/12/2019, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 63.684,79 con una minore spesa di €. 16,68 rispetto all'importo contrattuale;

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 77.695,44 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	62.484,79
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	1.200,00

Sommano	€	63.684,79
Per IVA al 22%	€	14.010,65

Sommano	€	77.695,44

Rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 77.715,79 si realizza un' economia pari a €. 20,35.

In corso d'opera non sono stati liquidati acconti per i lavori in oggetto, il credito dell'Impresa risulta di essere €. 77.695,44 di cui €. 63.684,79 per lavori (di cui €. 1.200,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 14.010,65 per IVA al 22%.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa Canovi Costruzioni s.r.l. Via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 23/10/2019 – scadenza 20/02/2020 – assunto agli atti con prot. n. 34017 del 24/10/2019 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/12/2019, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 06/12/2019;

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD - Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 63.684,79 di cui €. 62.484,79 per lavori e €. 1.200,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 16,68 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 63.701,47 in esecuzione del contratto R.S.P. n. 3016 del 03/10/2019;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 77.695,44 di cui €. 62.484,79 per lavori, €. 1.200,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e €. 14.010,65 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 20,35 rispetto all'importo impegnato pari a €. 77.715,79;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 39698/11-15-03 F. 804 del 12/12/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;

- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che non sono stati liquidati acconti per i lavori in oggetto all'impresa Canovi Costruzioni s.r.l. Via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO) pertanto il credito dell'Impresa risulta di essere €. 77.695,44 di cui €. 63.684,79 per lavori (di cui €. 1.200,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 14.010,65 per IVA al 22%;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 77.695,44 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 352/19 – prenot. 843/19 – cap. n. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del PEG 2019;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 20,35 che si libera al succitato capitolo;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

	Aggiudicazione	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	62.501,47	62.484,79
oneri per la sicurezza	1.200,00	1.200,00
	-----	-----
Sommano per lavori	63.701,47	63.684,79
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	14.014,32	14.010,65
Spese tecniche	1.314,02	1.314,02
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	30,00	30,00
Arrotondamenti		
Ribasso (IVA compresa)		
	-----	-----
Totale somme a disposizione	15.358,34	15.354,67
	-----	-----
Importo complessivo	79.059,81	79.039,46

- dal quale si evince una minore spesa di €. 20,35 che si liberano come sopra descritto;
- 9) di approvare la restituzione della cauzione di €. 3.185,07 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 167207010 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni s.p.a. – agenzia 36325 di Pavullo n/F. – in data 17/05/2019 pari al pari al 5% dell'importo del presente contratto, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016);
 - 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 1.314,02 dando atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al sub 353/19 – imp. 843/19 dell succitato cap. 243; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvedera' con successivo apposito atto;
 - 11) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Canovi Costruzioni s.r.l. Via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO) e all'U.O. Gestione Ordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)