



## Provincia di Modena

### Amministrativo lavori pubblici

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 21 del 12/02/2019

#### OGGETTO:

I.S.A. "A. VENTURI" DI MODENA, SEDE DI VIA DEI SERVI. LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEI DANNI CONSEGUENTI AL TERREMOTO DEL MAGGIO 2012 (C.U.P. N. G94H14000350005 - C.I.G. N. 68944643AD). ASSESTAMENTO SOMME DESTINATE AI SUBAPPALTI.

Con determinazione dirigenziale n. 76 del 30.03.2017 si aggiudicavano in via definitiva i lavori in oggetto al CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Bologna, via Marco Emilio Lepido n. 182/2, CF- P.iva n. 03530851207, per un importo contrattuale di € 1.392.605,08, di cui € 1.141.116,95 per lavori ed € 251.488,13 per oneri di sicurezza, oltre iva, In data 03.08.2017 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto al n. 28727 registrato il 17.08.2017 al n. 52 serie1.

Il Consorzio Integra ha fatto pervenire in data 07/2/2019 la situazione esatta de subappalti eseguiti e con gli importi che restano da liquidare.

Occorre infatti procedere ad un assestamento delle somme destinate ai subappalti, per liquidare la parte restante dei lavori eseguiti in esecuzione del contratto di cui sopra.

Dal suddetto schema chi si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale si evince che:

- ditta Borsari Luciano - subappalto autorizzato con determina 202/18 per € 48.529,31 – importo esaurito = restano € 0;
- ditta Borsari Luciano - subappalto autorizzato con determina n. 29/2018 per € 43.000,00 – importo disponibile che non verrà utilizzato = restano € 43.000,00 presenti al su 316/18 prenot. 1/18 cap 4371;
- ditta Malagoli Coperture - subappalto autorizzato con determina n. 13/2018 per € 55.840,00 – importo fatturato € 9.522,33 = restano € 46.317,67 presenti al su 317/18 prenot 1/18 cap 4371
- ditta Consorzio Dea - subappalto autorizzato con determina 44/2018 per € 148.000,00 - importo fatturato 11.479,10 = restano € 136.520,90 presenti al sub 536/18 prenot. 1/18 cap 4371
- ditta DR Costruzioni - subappalto autorizzato con determina 201/2018 e det. 281/2018 per € 160.407,00 importo da fatturare € 160.407,00 = restano € 0

Si ritiene pertanto di liberare i suddetti importi a favore della ditta CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e s'impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area. Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in attuazione del Regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede,

### **Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI determina**

- 1) di liberare per quanto in premessa esposto che qui si richiama e ai sensi dell'allegato parte integrante del presente atto, la somma complessiva di euro 225.838,57 all'imp. 1/18 del capitolo 4371 (esercizio provvisorio 2019) come segue:
  - € 43.000,00 (ditta Borsari ) dal sub. 316/18
  - € 46.317,67 (ditta Malagoli) sub. 317/18
  - € 136.520,90 (Consorzio Dea) sub. 536/18
- 2) di dare atto che tale somma verterà destinata all'imp n. 1/18 prenot. 1/18 del capitolo 4371 del CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA per quanto sopra esposto;
- 3) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente  
Modena, lì .....

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEI DANNI CONSEGUENTI AL TERREMOTO DEL 20E 29 MAGGIO 2012 ALL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE D'ARTE "A. VENTURI" DI MODENA VIA DEI SERVI - CIG 68944643AD - CUP G94H14000350005.

RICHIESTE/AUTORIZZAZIONI SUBAPPALTI

TIPO RICHIESTA	ESECUTORE RICHIESTA	SUBAPPALTATORE	LAVORI	CAT.	IMPORTO AUTORIZZATO	FATTURE EMESSE	IMPORTO FATTURATO	IMPORTO RESIDUO	STATO
SUBAPPALTO	INTEGRA - BATEA	BORSARI LUCIANO	F.P.O. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, IMPIANTO DI EVACUAZIONE, M.O. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E IMPIANTO DATI E PRESE E ILLUMINAZIONE	OG11	€ 48.529,31	FT. N° 739 del 31/10/2018	€ 14.878,00	€ 33.651,31	RESTANO DA FATTURARE € 33.651,31
SUBAPPALTO	INTEGRA - BATEA	DR COSTRUZIONI	OPERE DI DEMOLIZIONE, SPICCONATURA E SCROSTAMENTO INTONACO, TRASPORTO ED ONERI DI DISCARICA, INTONACI, RASATURE E TINTEGGIATURE	OG2	€ 42.407,00	FT. N° 82 del 30/09/2018	€ 41.470,00	€ 0,00	IMPORTO SUBAPPALTO ESAURITO
			TINTEGGIATURE, RIMANEGLIAMENTO COPPI, SMONTAGGI MANTO COPERTURA, RIMONTAGGI ORDITURA LIGNEA, F.P.O. MANTO IMPERMEABILE, RIMONTAGGIO E RIPASSATURA COPERTURA, OPERE MURATURE E INTONACO		€ 118.000,00	FT. N° 38 del 30/11/2018	€ 83.159,75		
						FT. N° 42 del 31/12/2018	€ 35.777,25		
SUBAPPALTO	INTEGRA - CLC	MALAGOLI COPERTURE SRL	RIMANEGLIAMENTO COPERTURA	OG2	€ 55.840,00	FT. N° 140 del 31/03/2018	€ 9.522,33	€ 46.317,67	NON SEGUIRANNO PIU' FATTURE PERCHE' I LAVORI SONO ULTIMATI
SUBAPPALTO	INTEGRA - CLC	CONSORZIO DEA	TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE	OG2	€ 148.000,00	FT. N° 57 del 28/02/2018	€ 11.479,10	€ 136.520,90	NON SEGUIRANNO PIU' FATTURE PERCHE' I LAVORI SONO ULTIMATI
SUBAPPALTO	INTEGRA - CLC	BORSARI LUCIANO	MIGLIORAMENTO IMPIANTO ELETTRICO POSA IMP. EVACUAZIONE	OG11	€ 43.000,00	NESSUNA	NESSUNO	€ 43.000,00	IMPORTO AUTORIZZATO NON UTILIZZATO

**CONSORZIO INTEGRA**  
CONSIGLIERE DI GESTIONE  
AREA TECNICA  
*(Firma)*  
PASQUALE SCARABINO