



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 54 del 20/03/2019

OGGETTO:

SP 26 DI SAMONE – P.KM. 5+650 – RIPRISTINO E MANTENIMENTO DEL BY PASS STRADALE RESOSI NECESSARIO PER LA PRESENZA DI UN ENORME MOVIMENTO FRANOSO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. (CIG Z362465047 – CUP G77H18000440002)

Con determinazione n. 193 del 27/07/2018 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – U.O. Manutenzione Strade per un importo complessivo pari a € 27.600,00 di cui € 22.615,95 a base d'asta (di cui € 184,80 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 4.984,05 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa complessiva di €. 27.600,00 e' stata prenotata sul cap. n° 4720/0 “Sistemazione strade con il contributo della Protezione Civile” e finanziata con fondi Regionali.

Con medesima determinazione, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 si è provveduto – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.18 Aprile 2016 n. 50 – ad aggiudicare i lavori in oggetto alla Ditta EDIL TER DI MAMMI MARIO & C. S.N.C. - VIA PROVINCIALE VECCHIA,11 – SESTOLA (MO) – C.F. e Partita I.V.A. 01367780366 la quale ha offerto un ribasso pari al 17,10 % sull’Elenco Prezzi posto a base di gara, da cui è risultato l'importo contrattuale pari a Euro 18.780,22 (di cui € 18.595,42 per lavori ed € 184,80 per oneri della sicurezza), oltre a Euro 4.131,65 per IVA al 22% per un importo complessivo di Euro 22.911,87.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il in data 03/12/2018 come risulta da certificato di ultimazione in data 02/01/2019.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 11/02/2019, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 18.779,07 con una minore spesa di €. 1,15 rispetto all’importo contrattuale pari a Euro 18.780,22.

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 22.910,47 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta	€ 18.594,27
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 184,80

Sommano	€ 18.779,07
Per IVA al 22 %	€ 4.131,40

Sommano	€ 22.910,47

Rispetto all’importo complessivo impegnato di €. 22.911,87 si realizza una minore spesa di €. 1,40.

All’impresa EDIL TER DI MAMMI MARIO & C. S.N.C. in corso d'opera NON è stato liquidato per i lavori in oggetto alcun acconto, cosicché il credito della stessa rimane di €. 22.910,47 (di cui €. 18.779,07 per lavori e oneri di sicurezza oltre ad €. 4.131,40 per IVA al 22 %).

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva l'adempimento degli obblighi assicurativi presso sportello unico previdenziale, per l'impresa aggiudicataria EDIL TER DI MAMMI MARIO & C. S.N.C.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta con esito positivo mediante DURC con scadenza 26/03/2019, assunto agli atti dell'ente con prot. n. 2811 cl. 11-02 f. 142 del 25/01/2019, dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/01/2019, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 11/02/2019.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it

per tutto quanto sopra esposto,

Il Dirigente ROSSI LUCA determina

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 18.779,07 di cui €. 18.594,27 per lavori e €. 184,80 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 1,15 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 18.780,22 in esecuzione del contratto Prot. n. 46493 del 10/12/2018;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 22.910,47 di cui €.18.779,07 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza, ed €. 4.131,40 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 1,40 rispetto all'importo impegnato pari a €. 22.911,87;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 9063/11-15-03 F. 761 del 19/03/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 22.910,47 come in premessa suddivisa, NON essendo stato corrisposto all'impresa EDIL TER DI MAMMI MARIO & C. S.N.C. alcun acconto, il credito della stessa rimane di €. 22.910,47 (di cui €. 18.779,07 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza, ed €. 4.131,40 per IVA al 22%);
- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 22.910,47 all'impresa EDIL TER DI MAMMI MARIO & C. S.N.C. a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 548/18 - al res. 2049/18 - cap 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del Bilancio 2019;
- 7) di dare atto che rispetto alla somma impegnata a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 1,40 che si libera al succitato residuo;

- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Lavori Affidati	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	18.595,42	18.594,27
oneri per la sicurezza	184,80	184,80
	-----	-----
Sommano per lavori	18.780,22	18.779,07
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22 %	4.131,65	4.131,40
Imprevisti e Arrotondamenti	4.688,13	0,00
	-----	-----
Totale somme a disposizione	8.819,78	4.131,40
	-----	-----
Importo complessivo	27.600,00	22.910,47

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di €. 4.689,53, di cui €. 4.688,13 già' libertati ed €. 1,40 che si liberano come sopra specificato;
- 10) di dare atto che il codice cig e' il n. Z362465047 e il codice CUP e' il n. G77H18000440002;
- 11) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F761 (rif. Arch. 193);
- 12) di svincolare ogni cauzione in essere;
- 13) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente

Modena, lì

Protocollo n. _____ del _____