



## Provincia di Modena

### Area Lavori Pubblici

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 78 del 18/04/2019

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE A SERVIZIO DELLA STAZIONE INVERNALE DEL CIMONCINO-STRADA COMUNALE FANANO-CANEVARE-CIMONCINO. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE AL COMUNE DI FANANO.**

Si richiama la deliberazione della Giunta provinciale n. 177 del 11/06/2013 con la quale l'ente ha individuato le priorità e le assegnazioni dei progetti relative dei Patti Territoriali ai sensi del D.M. n. 6115 del 22/12/2006, che perseguivano le finalità e gli obiettivi fissati dal Ministero dello Sviluppo economico.

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 168 del 14/05/2014, preso atto dell'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del finanziamento per € 395.892,07 del progetto presentato dal Comune di Fanano per i lavori di messa in sicurezza della Strada Comunale Fanano-Canevare-Cimoncino del costo complessivo di € 1.050.000,00, ha approvato di contribuire alla realizzazione dell'opera con la somma di € 654.107,93, nominando supervisore dell'opera il sottoscritto direttore dell'Area LL.PP.

Con stesso atto la Giunta Provinciale stabiliva di liquidare il contributo al comune di Fanano con le modalità di cui all'art. 10 del Decreto del Ministero del Tesoro 31 luglio 2000 n. 320 come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27 Aprile 2006 n. 215 e precisamente:

- a titolo di anticipazione un importo pari al 10% dell'importo del contributo entro 30 gg. dal riscontro dell'atto di affidamento dei lavori da parte dell'ente fruitore;
- in quote successive fino al 90% dell'importo da erogare (detratto l'acconto già corrisposto) entro 30 gg. dalla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori;
- saldo entro 30 gg. dal riscontro della documentazione contabile di fine lavori e del certificato finale di collaudo debitamente approvato dall'Ente fruitore.

Con Deliberazione n. 166 del 4/6/2013 la Giunta Provinciale ha approvato di concedere al Comune di Fanano la quota di € 28.000,00 necessari alla redazione del progetto definitivo e l'avvio delle procedure finalizzate all'intervento, pertanto rimane da corrispondere al comune di Fanano il contributo complessivo di € 626.107,93.

Con determinazione n. 107 del 20/12/2014 il sottoscritto direttore dell'Area LL.PP. Supervisore dei lavori, ha approvato il progetto esecutivo dell'opera del costo complessivo di € 1.050.000,00 impegnando il contributo provinciale di € 626.107,93 ( €654.107,93- € 28.000) al capitolo n. 4397 "Contributo al Comune di Fanano per viabilità Cimoncino dei patti territoriali" residuo n. 1578/2015 sub-imp. 605/2015.

Con nota prot. n. 4760 del 22/6/2016 acquisita agli atti con prot. n. 30573 del 23/6/2016 il Comune di Fanano ha trasmesso la perizia di variante tecnica e suppletiva, completa di elaborati grafici di legge, al fine di poter utilizzare il ribasso d'asta e parte delle somme a disposizione,

modificando pertanto il quadro economico in complessivi € 1.023.876,91, approvata dal sottoscritto con determinazione n. 112 del 4/7/2016.

A tutt'oggi si sono liquidati i seguenti acconti:

- Acconto per progettazione D.G. n. 166 del 4/6/2013	€ 28.000,00
- Acconto 10% Det. n. 62 del 28/04/2015	€ 62.610,79
2° Acconto Det. n. 179 del 12/11/2015	€ 290.666,12
3° Acconto Det. 97 del 15/06/2016	€ 112.657,21
<b>TOTALE ACCONTI</b>	<b>€ 493.934,12</b>

Con la variazione del quadro economico da € 1.050.000,00 ad € 1.023.876,89 è necessario effettuare il ricalcolo proporzionale del contributo provinciale che risulta quindi di complessivi € 637.834,28.

Il comune di Fanano con note acquisite agli atti con prot. n. 8127 e 8128 del 12/03/2019 - 8477 del 14/03/2019 - 8672 del 15/03/2019 9468 del 21/03/2019 ha inviato la contabilità di fine lavori con l'approvazione della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dell'opera, dalla quale altresì si evince che i lavori sono terminati il 23/09/2016.

Effettuato il necessario controllo di tutta la documentazione inviata si certifica che la spesa complessiva dell'opera ammonta a complessivi € 975.283,55 e quindi risulta inferiore al quadro economico previsto in € 1.023.876,89, pertanto il contributo provinciale deve essere proporzionalmente ridotto.

Alla luce quindi del ricalcolo del contributo provinciale di € 637.834,28 a fronte del quadro economico di € 1.023.876,69 ed al costo complessivo ed effettivo dell'opera di € 975.283,55 nonchè degli acconti a tutt'oggi corrisposti al Comune di Fanano si procede ai seguenti calcoli esposti nella tabella:

<b>Contributo ante perizia di variante tecn. E suppletiva</b>	<b>Quadro economico</b>	<b>contributo</b>
Ministero dello Sviluppo economico	1.050.000,00	395.892,07
Provincia di Modena	1.050.000,00	654.107,93
<b>Contributo ante perizia di variante tecn. E suppletiva</b>	<b>Quadro economico perizia di variante tecn. e suppl.</b>	<b>contributo rimodulato</b>
Ministero dello Sviluppo economico	€ 1.023.876,89	386.042,61
Provincia di Modena	€ 1.023.876,89	€ 637.834,28
<b>CONTRIBUTO PROVINCIALE RIMODULATO</b>	<b>€ 637.834,28</b>	
Acconto per progettazione D.G. n. 166 del 4/6/2013		€ 28.000,00
Acconto 10% Det. n. 62 del 28/04/2015		€ 62.610,79
2° Acconto Det. n. 179 del 12/11/2015		€ 290.666,12
3° Acconto Det. 97 del 15/06/2016		€ 112.657,21
<b>TOTALE ACCONTI</b>		<b>€ 493.934,12</b>
<b>RICALCOLO DEL CONTRIBUTO A FINE LAVORI SU SPESA EFFETTIVA DI</b>	<b>€ 975.283,55</b>	<b>€ 607.562,58</b>
<b>SALDO CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE</b>		<b>€ 113.628,46</b>

Pertanto il contributo complessivo spettante al Comune di Fanano è di complessivi € 607.562,58.

Il sottoscritto supervisore dei lavori ritiene che sussistono i termini per procedere all'erogazione del saldo del contributo provinciale che proporzionalmente ridotto in relazione

all'entità di eventuali economie di gestione e della rimodulazione alla luce della modifica del quadro economico, ammonta ad € 113.628,46.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Alessandro Manni Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in attuazione del Regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede,

#### **Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI determina**

- 1) di approvare la contabilità di fine lavori con l'approvazione della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dell'opera, trasmessa dal comune di Fanano ed acquisita agli atti con prot. n. 8127 e 8128 del 12/03/2019 - 8477 del 14/03/2019 – 8672 del 15/03/2019 9468 del 21/03/2019;
- 2) di liquidare al comune di Fanano il saldo del contributo provinciale ammontante ad € 113.628,46 in conformità a quanto disposto dalla D.G. n. n. 168 del 14/05/2014;
- 3) di dare atto che la spesa a carico della Provincia di Modena, è stata impegnata con la determinazione n. 107 del 20/12/2014 pertanto il relativo mandato verrà emesso con imputazione al capitolo n. 4397 "Contributo al Comune di Fanano per viabilità Cimoncino dei patti territoriali" residuo n. 1578/2015 sub-imp. 605/2015 del Bilancio 2019;
- 4) di rilevare un'economia di € 46.545,35;
- 5) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 6) di trasmettere il presente atto al comune di Fanano.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente

Modena, lì .....

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_