



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 75 del 27/03/2019

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELLA ZONA DELLA VALLE PANARO - AREA SUD-EST - ANNO 2018. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI.(CIG.Z3E23537A9).

Con determinazione n. 98 del 02/05/2018 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – U.O. Manutenzione Strade per un importo complessivo di € 47.981,38 di cui € 39.329,00 a base d'asta (di cui € 300,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 8.652,38 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa complessiva di €. 47.981,38 e' stata prenotata al Cap. n° 243 “Manutenzione Ordinaria delle strade provinciali” e finanziata con fondi dell'Ente.

Con medesima determinazione, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 si è provveduto – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.18 Aprile 2016 n. 50 – ad aggiudicare i lavori in oggetto alla Ditta I.O.L.A. Costruzioni S.R.L. - Via Mediana 495, 41055 – IOLA di Montese (MO) – C.F. E P.I. 02255520369, che ha presentato offerta assunta agli atti con prot. n. 12769 del 09/04/2018, con un ribasso pari al 12,23 % sull’Elenco Prezzi posto a base di gara, da cui è risultato un l'importo contrattuale pari a € 34.555,75 di cui € 34.255,75 per lavori ed € 300,00 per oneri della sicurezza, oltre a €. 7.602,27 per IVA al 22% per un importo complessivo di €. 42.158,02.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il in data 30/12/2018 come risulta da certificato di ultimazione in data 02/01/2019.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 11/03/2019, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 34.552,01 con una minore spesa di €. 3,74 rispetto all’importo contrattuale pari a Euro 34.555,75.

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 42.153,45 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta	€ 34.252,01
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 300,00

Sommano	€ 34.552,01
Per IVA al 22 %	€ 7.601,44

Sommano	€ 42.153,45

Rispetto all’importo complessivo impegnato di €. 42.158,02 si realizza una minore spesa di €. 4,57.

All'impresa I.O.L.A. Costruzioni S.R.L. in corso d'opera NON è stato liquidato per i lavori in oggetto alcun acconto, cosicché il credito della stessa rimane di €. 42.153,45 (di cui €. 34.552,01 per lavori e oneri di sicurezza oltre ad €. 7.601,44 per IVA al 22 %).

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva in data 20/02/2019 l'adempimento degli obblighi assicurativi presso sportello unico previdenziale, per l'impresa aggiudicataria I.O.L.A. Costruzioni S.R.L.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta esito positivo D.U.R.C. assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 7839 cl. 11-02 f. 142 del 11/03/2019, con scadenza 20/06/2019, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 02/01/2019.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 11/03/2019 sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it

Per quanto precede,

Il Dirigente ROSSI LUCA determina

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 34.552,01 di cui €. 34.252,01 per lavori e €. 300,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 3,74 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 34.555,75 in esecuzione del contratto Prot. N° 21523 DEL 07/06/2018;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 42.153,45 di cui €. 34.552,01 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza, ed €. 7.601,44 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 4,57 rispetto all'importo impegnato pari a €. 42.158,02;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 9879/ 11-15-03 F. 731 del 25/03/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 42.153,45 come in premessa suddivisa, NON essendo stato corrisposto all'impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI S.R.L. alcun acconto, il credito della stessa rimane di €. 42.153,45 (di cui €. 34.522,01 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza, ed €. 7.601,44 per IVA al 22%);
- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 42.153,45 all'impresa I.O.L.A. Costruzioni S.R.L. a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al res. 1287/17 – cap. 243 "Manutenzione Ordinaria delle strade provinciali" del Bilancio 2019;

- 7) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Lavori Affidati	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	34.255,75	34.252,01
oneri per la sicurezza	300,00	300,00
	-----	-----
Sommano per lavori	34.555,75	34.522,01
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22 %	7.602,27	7.601,44
	-----	-----
Totale somme a disposizione	7.602,27	7.601,44
	-----	-----
Importo complessivo	42.158,02	42.153,45

- 8) di dare atto che rispetto alla somma finanziata si realizza una economia in ragione di quanto sopraesposto di € 4,57 che si accerta al succitato capitolo;
- 9) di svincolare ogni cauzione in essere;
- 10) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Ordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente

Modena, li

Protocollo n. del