



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 121 del 17/05/2019

OGGETTO:

SP623 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIGNOLA E IL CONFINO BOLOGNESE DAL KM. 20+200 AL KM. 54+700 - ANNO 2017. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI (CIG 7312771189 – CUP G57H17001300003).

Con determinazione dirigenziale del Servizio Lavori speciali e Manutenzione OOPP n. 275 del 12/12/2017 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 80.553,28 a base d'appalto comprensivi di €. 2.289,48 per oneri di sicurezza.

La spesa complessiva di €. 100.000,00 è stata prenotata al capitolo 4178/1 "Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari" e finanziata con fondi dell'Ente.

Con determinazione n. 40 del 27/02/2018 i lavori venivano aggiudicati all'impresa G.S.P. COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Graziosi n.660, 41018 S. Cesario s/Panaro (MO) C.F. e P.IVA 02196990366 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 12,11% e quindi per un importo di €. 68.786,05 oltre €. 2.289,48 per oneri di sicurezza, €.15.636,62 per IVA al 22% per l'importo complessivo di €. 86.712,15.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, sono iniziati in data 10/05/2018 e si sono conclusi in data 19/07/2018 come risulta da certificato di ultimazione in data 20/07/2018 in cui venivano affidati ulteriori giorni all'impresa per lavori di piccole entità; in data 16/08/2018 il Direttore dei Lavori redigeva il verbale di accertamento della conclusione dei lavori di completamento, regolarmente firmato dalla ditta e dal Rup.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 14/11/2018, da cui risulta un importo speso per lavori di €. 66.385,82 oltre a €. 3.643,96 per oneri relativi alla sicurezza realizzando una minor spesa di €. 1.045,75 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 85.436,33 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€. 66.385,82
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€. 3.643,96

Sommano	€. 70.029,78
Per IVA al 22 %	€. 15.406,55

Sommano	€. 85.436,33

Rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 86.712,15 si realizza una minore spesa di €.1.275,82.

In corso d'opera, all'impresa GSP COSTRUZIONI S.r.l., con sede in S. Cesario s/Panaro (MO), sono stati liquidati due acconti per un ammontare complessivo di netti €. 69.679,63 pertanto,

il credito della stessa rimane di €. 350,15 per lavori e oneri di sicurezza oltre ad €. 77,03 per IVA al 22 % per un totale di €. 427,18.

In data 28/08/2018 con Determinazione n. 208 venivano approvate nuove lavorazioni di completamento per la realizzazione di rete di recinzione e riprofilatura scarpata che venivano affidati, con la medesima determina, all'impresa SERAFINI OLIVIERO, in Via Fondovalle n. 1327/F, 41021 Fanano (MO) C.F. SRF LVR 59L09 G393A per un importo di €. 5.294,85 di cui €. 4.140,04 per lavori, €. 200,00 per oneri di sicurezza ed €. 954,81 per IVA 22%.

L'importo dei succitati lavori di completamento ha trovato copertura finanziaria nelle somme a disposizione del progetto esecutivo.

I lavori di completamento hanno avuto inizio in data 8 ottobre 2018 e sono terminati in data 19 ottobre 2018, rispettando i tempi contrattuali e liquidati per €. 5.291,34 con una minore spesa di €. 3,50 rispetto all'importo impegnato, già liberata. In data 12 Novembre 2018 è stato sottoscritto il resoconto dei lavori eseguiti dall'Impresa Serafini Oliviero.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva l'adempimento degli obblighi assicurativi presso sportello unico previdenziale, per l'impresa aggiudicataria GSP COSTRUZIONI S.r.l., con sede in S. Cesario S. Panaro (MO).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta assunta agli atti con prot. n. 8023 cl. 11-02 f. 142 del 12/03/2019, con scadenza 22/06/2019 derivante da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/09/2018, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 14/11/2018.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it

Per quanto precede,

Il Dirigente ROSSI LUCA determina

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di €. 70.029,78 di cui €. 66.385,82 per lavori e €. 3.643,96 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 1.045,75 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 71.075,53 in esecuzione del contratto Prot. n. 14708 in Modena in data 20/04/2018;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 85.436,33 di cui €. 70.029,78 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza, ed €. 15.406,55 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 1.275,82 rispetto all'importo impegnato pari a €. 86.712,15;

- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 14731/11-15-03 F. 705 del 08/05/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 70.029,78, come in premessa suddivisa, sono stati liquidati due acconti per un ammontare complessivo netto di €. 69.679,63 all'impresa G.S.P. COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Graziosi n.660, 41018 S. Cesario S.Panaro (MO) C.F. e P.IVA 02196990366, il credito della stessa rimane di netti €. 350,15 per lavori e oneri di sicurezza oltre ad €. 77,03 per IVA al 22 % per un totale di €. 427,18;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. **427,18** alla suddetta impresa a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 334/18 – res. 796/18 – cap. 4178/1 “Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari” del bilancio 2019;
- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, assunto con prot.n. 8023/11-02 del 12/03/2019, valido fino al 22/06/2019;
- 8) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 1. 275,82 che si libera dal sub. 334/18 al succitato res. 796/18 – cap. 4178/1 del peg 2019;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Finanziati	Spesi
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€. 68.786,05	€.66.385,82
Oneri di sicurezza	€. 2.289,48	€. 3.643,96
	-----	-----
Sommano per lavori	€. 71.075,53	€.70.029,78
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22% su lavori e sicurezza	€.15.636,62	€. 15.406,55
Incentivi funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€. 1.288,85	€. 1.288,85
Contributo Autorità di Vigilanza e oneri di Pubblicità	€. 30,00	€. 30,00
Lavori di completamento iva compresa	€. 5.294,85	€. 5.291,35
Imprevisti I.v.a. compresa	€. 6.674,15	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	€. 28.924,47	€. 22.016,75
	-----	-----
Importo complessivo	€. 100.000,00	€.92.046,53

- 10) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di €. 7.953,47 di cui €. 6.677,65 già liberati ed €. 1.257,82 che si liberano come sopra specificato;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 1.288,85 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 156/19 - imp. 688/19 - cap. 4178/1 “Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari” del bilancio 2019; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 12) di dare atto che il codice CIG è il n. 7312771189 e il codice CUP è il n. G57H17001300003;
- 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F705 Rif Arch. 705;
- 14) di svincolare ogni cauzione in essere;
- 15) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente