



## Provincia di Modena

### Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 263 del 07/10/2019

#### OGGETTO :

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA NORD – ANNO 2019.  
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CIG. 7410419735).

Con Determina Dirigenziale n. 51 del 14/03/2019 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche/U.O. Manutenzione Strade 1 per un importo complessivo pari a € 186.009,30 di cui € 149.983,30 a base d'asta (di cui € 3.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 36.026,00 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa complessiva di € 186.009,30 e' stata finanziata al Cap. 243/0 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del P.E.G. 2019 finanziata con fondi della Provincia di Modena.

Con determinazione n. 93 del 14/04/2019 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.R.L con sede in Modena, Via Raimondo Dalla costa 180/A C.F. e P.IVA 02932420363 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 6,05 % e quindi per un importo di € 138.090,81 oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza, € 31.039,98 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 172.130,79, ed e' stata impegnata la relativa spesa.

Da quanto esposto ne consegue che l'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, è risultato come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€.	138.090,81
- Per oneri di sicurezza	€.	3.000,00
		-----
Sommano	€.	141.090,81
- Per I.V.A. al 22%	€.	31.039,98
		-----
Importo complessivo	€.	172.130,79

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 17/05/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in data 20/05/2019 e quindi in tempo utile.

Durante i lavori non sono intervenute ditte in Subappalto.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 05/09/2019, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 141.059,51 con una minore spesa di € 31,30 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 172.092,60 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 138.059,51
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 3.000,00
	-----
Sommano	€ 141.059,51
Per IVA al 22%	€ 31.033,10
	-----
Sommano	€ 172.092,61

In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice, n. 1 Acconto (1° S.A.L. a tutto il 16/05/2019) per un totale di € 170.202,13, di cui € 141.059,51 per lavori ed oneri, ed € 31.033,09 per I.V.A. al 22%, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa Appaltatrice di **€ 1.890,48** (di cui € 1.549,57 per lavori ed € 340,91 per I.V.A. al 22%).

L'Impresa ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.R.L. assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena 26/08/2019 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 28.048 del 30/08/2019, con scadenza 24/12/2019, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/05/2019, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 05/09/2019.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in attuazione del Regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede,

### **Il Dirigente ROSSI LUCA determina**

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 141.059,51, di cui € 138.059,51 per lavori, € 3.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 31,30 rispetto all'importo contrattuale pari a € 141.090,81 in esecuzione del contratto repertorio n. 28.829 del 04/06/2019;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 172.092,61, di cui € 138.059,51 per lavori, € 3.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 31.033,10 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 38,18 rispetto all'importo impegnato pari ad € 172.130,79;

- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 31677/11-15-03 F. 793 del 03/10/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 172.092,61 I.V.A. compresa come in premessa suddivisa, è stato corrisposto all'Impresa Appaltatrice n. 1 acconto (1° S.A.L.) per un totale di € 170.202,13, di cui € 139.509,94 per lavori ed oneri, ed € 30.692,19 per I.V.A. al 22%, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa Appaltatrice di € 1.890,48 (di cui € 1.549,57 per lavori ed € 340,91 per I.V.A. al 22%);
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 1.890,48 all'impresa Appaltatrice ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che i relativi mandati di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-imp. 338/19 prenot. 439/19 del Capitolo n. 243 "Manutenzione Ordinaria Strade Provinciali" del PEG 2019;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 38,18 che si accerta al succitato capitolo;
- 8) di dare atto che il confronto tra il tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	PROGETTO post Affidamento	LAVORI ESEGUITI
	Euro	Euro
Importo lavori	€ 138.090,81	€ 138.059,51
oneri per la sicurezza	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	-----	-----
Sommano per lavori	€ 141.090,81	€ 141.059,51
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	€ 31.039,98	€ 31.033,10
Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	€ 30,00
Incentivi - Art. 113 del D.L.vo n. 50/2016	€ 2.999,67	€ 2.999,67
	-----	-----
Totale somme a disposizione	€ 34.069,65	€ 34.062,77
	-----	-----
Importo complessivo	€ 175.160,46	€ 175.122,28

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 38,18 da liberare come sopra specificato;
- 10) di dare atto che il codice CIG. è il n. 7410419735;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 2.999,67 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione alla prenot. 439 - cap 243 "Manutenzione Ordinaria Strade Provinciali" del P.E.G. 2019; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 12) di approvare la restituzione della cauzione definitiva di € 14.109,08 mediante polizza fidejussoria n. 2019016113 rilasciata dalla Illimity Bank S.P.A. – Agenzia di Milano - in data 13/05/2019 pari al 10% dell'importo contrattuale;
- 13) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti all'U.O. Gestione Ordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente