



## Provincia di Modena

### Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 277 del 14/10/2019

#### OGGETTO :

SP NUOVA PEDEMONTANA - KM 15+800. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL GIUNTO DI DILATAZIONE DEL VIADOTTO SUL TORRENTE TIEPIDO NEI COMUNI DI CASTELVETRO E MARANELLO (MO)- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE (CIG. ZA9265E8C4 - CUP G87H18001710005).

Con determinazione dirigenziale n. 326 del 18./12/2018 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche, ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 32.142,28, di cui €. 25.608,03 per lavori di cui per oneri sicurezza € 1.024,32, oltre a €. 6.534,25 per somme a disposizione:

Lavori a base d'asta		
Lavori a misura (compreso € 1.024,32 di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta)		€ 25.608,03
Somme a disposizione		
Iva al 22% su € 25.608,03	€ 5.633,77	
Spese tecniche	€ 409,73	
Prove di laboratorio	€ 490,75	
		€ 6.534,25
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 32.142,28

Con la determinazione n. 56 del 21/03/2019, sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa STRADEDIL SRL con sede in Boccassuolo di Palagano (MO) Via Sassorosso 38 C.F. e P.IVA 01693720367, con un ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara del 3,50 % e quindi per un importo di € 24.747,60 comprensivo di € 1.024,32 per oneri di sicurezza, € 5.444,47 per IVA al 22% per l'importo contrattuale complessivo netto di € 30.192,07, come da contratto per corrispondenza prot. n. 12755 del 17/04/2019, con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'appalto		€ 24.583,71
Ribasso d'asta – 3,50%		-€ 860,43
Lavori netti		€ 23.723,28
Oneri di sicurezza		€ 1.024,32
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta		€ 24.747,60
Somme a disposizione		
Iva al 22% su € 24.747,60	€ 5.444,47	
Spese tecniche	€ 409,73	

Prove di laboratorio	€ 490,75	
Imprevisti	€ 1.049,73	
		€ 7.394,68
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 32.142,28</b>

Con determina n. 233 del 04/09/2019 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato, per l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta. Il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:

a)	Lavori a base d'asta a misura	€ 25.608,03	
	Lavori a base d'asta perizia	€ 767,57	
	Totale al loro del ribasso d'asta		€ 26.375,60
	Oneri sicurezza progetto	€ 1.024,32	
	Oneri sicurezza perizia variante	€ 30,70	
	Totale oneri di sicurezza		€ 1.055,02
	Lavori al netto oneri sicurezza		€ 25.320,58
	Ribasso d'asta 3,5%		- € 886,22
	Oneri sicurezza		+ € 1.055,02
	Importo complessivo contrattuale		€ 25.489,38
b)	IVA al 22% su € 25.489,38	€ 5.607,66	
c)	Somme a disposizione:		
	Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 409,73	
	Incentivi perizia di variante	€ 11,87	
	Imprevisti	€ 132,89	
	Prove di laboratorio	€ 490,75	
	Sommano b) + c)		€ 6.652,90
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 32.142,28</b>

I lavori sono iniziati in data 27/07/2019, senza nessuna sospensione o proroga e sono terminati il 06/09/2019, e quindi entro i tempi contrattuali..

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 31.518,65 come di seguito specificato:

<b>A) LAVORI:</b>			
- importo lavori a misura lordi	€uro	25.320,58	
Oneri di sicurezza	€uro	1.055,02	
Ribasso d'asta -3,50% su € 25.320,58	€uro	- 886,22	
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€uro</b>		<b>25.489,38</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
Spese tecniche progetto art. 113 D.lgs 50/2016	€uro	421,60	
I.V.A. al 22% sui lavori	€uro	5.607,66	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€uro</b>		<b>6.029,26</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€uro</b>		<b>31.518,64</b>

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 32.142,28 pari a € 623,64.

Pertanto il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 23/09/2019 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 25.489,38 con un risparmio pari a euro zero rispetto all'importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n.2 acconto per netti € 25.361,93, il credito dell'impresa ammonta a € 155,48 di cui € 127,45 per lavori e € 28,03 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 25.489,38
Pagamento in acconto: 1° SAL € 24.621,49 2° SAL € 740,44	
	- € 25.361,93
Credito dell'Impresa per lavori	€ 127,45
IVA al 22%	€ 28,03
Credito complessivo	€ 155,48

L'Impresa STRADEDIL S.R.L. via Sassorosso 38 41040 Boccassuolo di Palagano (MO) - P.IVA 01693720367 assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 23/09/2019 - vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena il 01/07/2019 e il D.U.R.C. INAIL assunto agli atti con prot. 22165 del 02/07/2019 con scadenza il 29/10/2019.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 23/09/2019, per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell' art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Come risulta dal certificato in data 23/09/2019 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Ai sensi dell'art.113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati gli incentivi alla progettazione per complessivi € 421,60, e saranno liquidati quando verrà approvato il Nuovo Regolamento della Provincia di Modena.

Il codice CIG. ZA9265E8C4 - CUP G87H18001710005.

L'intervento è finanziato come segue:

- quanto a €. 2.142,28 con fondi della Regione Emilia Romagna Legge Regionale 3/99
- quanto a €. 30.00,00 con fondi provinciali

Il conto finale e' stato redatto in data 23/09/2019 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 155,48 di cui € 127,45 per lavori e € 28,03 per IVA al 22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 23/09/2019, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 23/09/2019.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it)

Per quanto precede,

**Il Dirigente ROSSI LUCA determina**

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 25.489,38 di cui € 24.434,36 per lavori ed € 1.055,02 per oneri relativi alla sicurezza che risulta pari all'importo contrattuale, giusto contratto prot. n. 13439 del 24/04/2019;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva € 31.518,64 di cui € 25.489,38 per lavori, € 5.607,66 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 32313/11-15-03 F. 787 del 10/10/2019 regolarmente firmati e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 25.489,38 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 25.361,93 rimanendo pertanto netti € 127,45 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'Impresa STRADEDIL S.R.L. via Sassorosso 38 41046 Boccassuolo di Palagano (MO) - P.IVA 01693720367, pari a € 127,45 oltre all'IVA del 22% pari a € 28,03 per complessive € 155,48;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 155,48 a favore della stessa Impresa STRADEDIL S.R.L. via Sassorosso 38 41040 Boccassuolo di Palagano (MO) - P.IVA 01693720367, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 268/19 – prenot. 630/19 - cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del P.E.G. 2019;
- 7) di dare atto che Il codice CIG. ZA9265E8C4 - CUP G87H18001710005.
- 8) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F787 (rif. arch. n. 219);
- 9) di dare atto che l'importo speso per lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico della determina di approvazione perizia di variante e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

<b>A) LAVORI:</b>			
- importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	Euro	24.434,36	24.434,36
Oneri di sicurezza	Euro	1.055,02	1.055,02
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>Euro</b>	<b>€ 25.489,38</b>	<b>25.489,38</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
Spese tecniche progetto art. 113 D.lgs 50/2016	Euro	421,60	421,60
I.V.A. al 22% sui lavori	Euro	5.607,66	5.607,66
Imprevisti	Euro	132,89	
Prove di Laboratorio	Euro	490,75	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>	<b>6.652,90</b>	<b>6.029,26</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>Euro</b>	<b>32.142,28</b>	<b>31.518,64</b>

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 32.142,28 pari a € 623,64 di cui €. 129,86 che si liberano dal sub. 260/2019 alla prenot. 630/19 ed €. 493,78 già presenti sulla citata pront. - cap. 2707 – P.E.G. 2019;

- 13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 421,60 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 267/19 prenot. 630/19 - cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale”; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 14) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva e delle assicurazioni prestate dall'Impresa Stradedil S.r.l. di Boccassuolo di Palagano (Mo);
- 15) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente