



## Provincia di Modena

### Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 278 del 14/10/2019

#### OGGETTO :

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE BARRIERE STRADALI – ANNO 2018  
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE  
SALDO.(CIG.769174224C – CUP G47H18001250003)

Con Determinazione n.302 del 28/11/19 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto dell'importo complessivo di € 208.706,27 di cui € 170.850,00 a base d'asta (di cui € 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 37.856,27 per IVA e altre somme a disposizione.

La succitata spesa di € 208.706,27 e' stata prenotata al Cap. 3729 "Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale – ammodernamento barriere di sicurezza" per €. 58.706,27 con fondi dell'Ente e €.150.000,00 con fondi di cui al dm.49/2018 M.I.T.

Con Determinazione n. 58 del 21/03/2019 i succitati lavori sono stati aggiudicati all'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Campogalliano, Viale Europa, 91 C.F. e P.IVA 02905080368 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 38,45% e quindi per un importo di € 102.696,18 oltre € 4.000,00 per oneri di sicurezza, € 23.473,16 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 130.169,34.

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di cui all'oggetto, aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€.	102.696,18
- Per oneri di sicurezza	€.	4.000,00
		-----
Sommano	€.	106.696,18
- Per I.V.A. al 22%	€.	23.473,16
		-----
Importo complessivo	€.	130.169,34

I lavori sono iniziati in data 30/4/2019, non hanno subito nessuna sospensione e proroga e sono terminati in data 27/06/2019 quindi in tempo utile.

Durante i lavori non sono intervenute ditte in Subappalto.

Il Direttore dei lavori ha peranto redatto il certificato di regolare esecuzione in data 20/09/19, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 106.437,43 con una minore spesa di € 258,75 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 129.853,67 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 102.437,43
--	--------------

Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 4.000,00
	-----
Sommano	€ 106.437,43
Per IVA al 22%	€ 23.416,24
	-----
Sommano	€ 129.853,67

In corso d'opera e' stato liquidato all'Impresa Appaltatrice un Acconto per il 1° S.A.L. a tutto il 27/06/19 per un totale di netti € 105.397,78, il credito a favore della stessa ammonta pertanto a netti € 1.039,65, oltre a € 228,73 per I.V.A: 22% per un totale di €. 1.268,38.

L'Impresa PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 19/09/19 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 30242 del 19/09/2019, con scadenza 11/11/2019, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Vistolo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/07/2019, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 20/09/2019.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it)

Per quanto precede,

### **Il Dirigente ROSSI LUCA determina**

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 106.437,43, di cui € 102.437,43 per lavori, € 4.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 258,75 rispetto all'importo contrattuale pari a € 106.696,18 in esecuzione del contratto repertorio n. 28830 del 04/06/2019;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 129.853,67, di cui € 102.437,43 per lavori, € 4.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 23.416,24 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 315,67 rispetto all'importo impegnato pari ad € 130.169,34;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 32565/11-15-03 F. 758 del 11/10/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 106.437,43 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto all'Impresa Appaltatrice n. 1 acconto (1° S.A.L.) per un totale di netti € 105.397,78, pertanto il credito a favore della stessa ammonta a netti € 1.039,65, oltre a € 228,73 per I.V.A. 22% per un totale di € 1.268,38;
6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € **1.268,38** all'impresa Appaltatrice PROGETTO SEGNALETICA SRL a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che i relativi mandati di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 254/19 prenot. 675/19 cap. 3729 "Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale – ammodernamento barriere di sicurezza" del PEG 2019;
7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 315,67 che si libera alla succitata prenotazione;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	PROGETTO post Affidamento	LAVORI ESEGUITI
	Euro	Euro
Importo lavori	102.696,18	€ 102.437,43
oneri per la sicurezza	4.000,00	€ 4.000,00
Sommano per lavori	<b>€ 106.696,18</b>	<b>€ 106.437,43</b>
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	€ 23.473,16	23.416,24
Contributo A.N.A.C.	€ 225,00	€ 225,00
Ribassi d'Asta	€ 78.311,93	€ 0,00
Totale somme a disposizione	<b>102.010,09</b>	<b>€ 23.641,24</b>
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 208.706,27</b>	<b>€ 130.078,67</b>

9. di dare atto che rispetto alla somma prenotata per al cap. 3729 si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di €. 78.627,60 così suddivisa:
  - quanto a €. 56.222,30 al sub- 253/19 – prenot. 674/19
  - quanto a €. 22.089,63 al sub 255/19 – prenot. 675/19
  - quanto a **€ 315,67** da liberare come sopra specificato;
10. di dare atto che il codice CIG. è il n.° 769174224C e il codice CUP e' il n. G47H18001250003;
11. di dare atto che l'opera e' codifica nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F758; (Rif. 187);
12. di approvare la restituzione della cauzione definitiva di € 24.284,06 mediante polizza fidejussoria n. 1421551 rilasciata dalla Elba Assicurazioni di Grosseto - in data 17/04/2019 pari al 10% dell'importo contrattuale;
13. di svincolare ogni cauzione in essere;
14. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente