

**PROVINCIA DI MODENA**

Prot. n. 9888 del 20/03/2023

Class. 11-15-03 fasc. n. 935 sub. ____

Provincia di Modena**Area Tecnica**

direttore Ing. Annalisa Vita

Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena C.F. e P.I. 01375710363

centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DEL FRIGNANO - AREA SUD - ANNI 2021-2022.

RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO.

A) RELAZIONE

PROGETTO GENERALE: con determinazione n. 191 del 08/02/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica per un importo complessivo pari ad euro €. 159.950,00 di cui €. 130.920,50 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 29.029,50 per somme a disposizione.

FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati con le risorse imputate al Capitolo di spesa n. 243, "Manutenzione ordinaria strade provinciali", del Peg. 2021 e del Peg. 2022.

APPALTO: Con la succitata determinazione n. 191 del 08/02/2021 si approva quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercenter di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 come derogato dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 il quale all'art. 1 "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia" comma 2 lett. a) prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00.

AGGIUDICAZIONE: Sempre con determinazione n. 191 del 08/02/2021 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ZECCHINI SERGIO GIOVANNI, con sede in via Cornia, 89 - 41023 Lama Mocogno (MO) P. IVA 01325600367 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 7,52 % e quindi per un importo di € 121.451,28 (di cui € 116.451,28 per lavori ed €. 5.000,00 per oneri di sicurezza), € 26.719,88 per IVA al 22% per un importo lavori complessivo di € 148.170,56.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, è risultato pertanto pari a € 148.170,56 come di seguito specificato:

	Lavori	Euro	Euro
a1)	Importo lavori	58.214,77	
	Oneri per la sicurezza	2.500,00	
	Importo contrattuale anno 2021		60.714,77
a2)	Importo lavori	58.236,51	
	Oneri per la sicurezza	2.500,00	
	Importo contrattuale anno 2022		60.736,51



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

	Importo complessivo contrattuale		121.451,28
b)	Somme a disposizione:		
	I.V.A. 22% anno 2021	13.357,25	
	I.V.A. 22% anno 2022	13.362,03	

	Totale IVA 22%		26.719,28

	Importo complessivo		148.170,56

IMPORTO CONTRATTUALE: L'importo contrattuale è stato fissato in €. 121.451,28 come da Contratto d'Appalto REP n. 29062 del 28/03/2022, registrato presso l'agenzia delle entrate di Modena in pari data.

CAUZIONE DEFINITIVA: L'Impresa ha prestato la garanzia di €. 6.072,56 mediante polizza fidejussoria n. 00039091000824 rilasciata da Cattolica Assicurazioni – Agenzia di Modena - in data 18/02/2021.

PERIZIE DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI: in corso d'opera non si è riscontrata la necessità di eseguire una modifica contrattuale.

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE: per i lavori e somme a disposizione, di cui alla presente relazione, sono state autorizzate a seguito dell'affidamento alla ditta Zecchini Sergio Giovanni, le seguenti spese

a)	Importo dei lavori ribassato biennio 2021-2022	€	116.451,28
b)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso biennio 2021-2022	€	5.000,00
	Totale appalto	€	121.451,28
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	– I.V.A al 22% per il biennio 2021-2022	€	26.719,88
	– Contributi autorità di Vigilanza	€	225,00
	Totale somme a disposizione	€	26.994,28
	Totale complessivo	€	148.395,56

Restano a disposizione dell'Amministrazione euro € 26.994,28 come da quadro "c" della tabella sopra descritta.

DIRETTORE DEI LAVORI: i lavori previsti sono stati diretti dall'AREA TECNICA nella persona del Geom. Alessandro Magagnoli del Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Amministrazione Provinciale di Modena.

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Geom. Vincenzo Sinagra appartenente all'Area Tecnica - Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Amministrazione Provinciale di Modena.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta con verbale di consegna prot. 284 del 29/03/2021 ed iniziati in pari data.



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data [31/12/2022](#) come risulta da verbale in pari data, sottoscritto dalle parti, e quindi in tempo utile.

RISERVE DELL'IMPRESA: L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa aggiudicataria Zecchini Sergio Giovanni, si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) prot. [INAIL 33465045](#) del [07/11/2022](#) – scadenza [07/03/2023](#).

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

CESSIONI DI CREDITO: dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

CONTO FINALE: Redatto in data [10/01/2023](#) dell'importo seguente:

Importo lordo lavori	€	130.920,15
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€	- 5.000,00

Importo lavori	€	125.920,15
Ribasso d'asta - 7,52%	€	- 9.469,20

Importo netto	€	116.450,95
Oneri relativi alla sicurezza	€	5.000,00

Importo totale	€	121.450,95
Aliquota IVA 22%	€	26.719,21

Importo complessivo	€	148.170,16

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

	SOMME	
	FINANZIATE	SPESE
Importo lordo dei lavori	€ 130.920,50	€ 130.920,15
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ - 5.000,00	€ - 5.000,00



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€	125.920,50	€	125.920,15
ribasso -7,52%	€	- 9.469,22	€	- 9.469,20
oneri sicurezza	€	5.000,00	€	5.000,00
Sommano lavori da contratto	€	121.451,28	€	121.450,95
Per I.V.A. Al 22%	€	26.719,28	€	26.719,21
Contributo aut. di vigilanza	€	225,00	€	225,00
SOMMANO	€	148.395,56	€	148.395,16
Economia realizzata	€	0,40		

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, 4 S.A.L. con i seguenti importi:

N. SAL del	Lavori oneri compresi	I.V.A.	Totale
N. 1 del 09/11/2021	€ 28.918,59	€ 6.362,09	€ 35.280,68
N. 2 del 03/12/2021	€ 31.492,24	€ 6.928,29	€ 38.420,53
N. 3 del 03/03/2022	€ 24.954,28	€ 5.489,94	€ 30.444,22
N. 4 del 31/10/2022	€ 27.523,23	€ 6.055,11	€ 33.578,34
N. 5 del 05/01/2023	€ 7.955,36	€ 1.750,18	€ 9.705,54
Totali Liquidati	€ 120.843,70	€ 26.585,61	€ 147.429,31

Questo appalto rientra fra le lavorazioni previste all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. Sono stati aggiornati i prezzi e con apposito prospetto di calcolo è stato quantificato il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori, rispetto all'importo dei lavori determinato alle condizioni contrattuali. Con apposito atto sono stati richiesti i maggiori importi in quanto non trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netti eseguiti € 121.450,95

Pagamenti in acconto, n. 5 S.A.L. € 120.843,70

Credito dell'Impresa € 607,25

oltre a € 133,60 per IVA (tot. € 740,85)

Il mandato di pagamento sarà emesso per € 370,81 al residuo 346/2021 ed € 370,04 al residuo 49/2022.

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO: In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 il collaudo finale dei lavori viene effettuato dal Direttore dei lavori Geom. Alessandro Magagnoli e confermato dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:



B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria, della perizia di variante e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori: "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DEL FRIGNANO - AREA SUD - ANNI 2021-2022."
- b) l'importo complessivo per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta a €. 148.170,16 quindi contenuto in quello finanziato di €. 148.170,56 realizzando pertanto una economia di €. 0,40 - IVA compresa;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
- f) l'impresa **Zecchini Sergio Giovanni** con sede in **via Cornia, 89 – 41023 Lama Mocogno (MO)** ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da DURC prot. **INAIL 33465045** del **07/11/2022** con scadenza il **07/03/2023**;
- g) come risulta dallo stato finale dei lavori, l'importo dei lavori realizzati risulta pari a €.121.450,95 oltre all'IVA, pari a €. 26.719,21, per un totale di €. 148.170,16;
- h) sono stati liquidati acconti per lavori e oneri della sicurezza pari a €. 120.843,70 ed €.26.585,61 per IVA al 22%.
- i) non risultano cessioni di credito;

A seguito di quanto sopra descritto, il credito residuo rimane di €. 740,85 (di cui €.607,25 per lavori e €. 133,60 per IVA);

CERTIFICA

che i lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DEL FRIGNANO - AREA SUD - ANNI 2021-2022 sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa **ZECCHINI SERGIO GIOVANNI**, con sede in **via Cornia, 89 – 41023 Lama Mocogno (MO)** P. IVA 01325600367, in esecuzione del Contratto d'Appalto **REP n. 29062** del **28/03/2022**.

Di liquidare all'impresa aggiudicataria **Zecchini Sergio Giovanni** la somma di €. 740,85, I.V.A. compresa, a saldo dei lavori in oggetto.



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione di € 6.072,56 prestata dall'Impresa **ZECCHINI SERGIO GIOVANNI**, con sede in via Cornia, 89 – 41023 Lama Mocogno (MO) P. IVA 01325600367, mediante polizza fidejussoria n. 00039091000824 rilasciata da Cattolica Assicurazioni – Agenzia di Modena - in data 18/02/2021.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

L'Impresa

Zecchini Sergio Giovanni
ZECCHINI SERGIO GIOVANNI
Via Cornia, 89 - 41023 Lama Mocogno (MO)
Tel. 0536/343659 - Fax 0536/44656
P.I. 01325600367 - C.F. ZCCSGG58H25G393V

Il Direttore dei Lavori

Geom. Alessandro Magagnoli

Visto: Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Luca Rossi