



## Provincia di Modena

### Area Tecnica

Direttore: Ing. Annalisa Vita

Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-



Prec. n. 15645/11.15.3 f. 1064 del 03/05/2023

Prot. n. 10101/11-15-3 del 24/03/2026

bs

**OGGETTO: REGIMAZIONE DELLE ACQUE E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELLA ZONA DI FRASSINORO – AREA SUD-OVEST – TRIENNIO 2023-2025**  
**CIG 98089655FC**

### **RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO.**

#### **A) RELAZIONE**

**PROGETTO GENERALE:** Redatto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade in data 03/05/2023 prot. n. 15645/11.15.3 ed approvato con Determina Dirigenziale n. 816 del 17/05/2023 dell'importo complessivo di €. 150.000,00, di cui €. 122.919,42 a base d'asta (di cui €. 2.100,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e €. 27.080,58 per IVA e altre somme a disposizione.

**FINANZIAMENTO:** Al finanziamento della spesa di €. 150.000,00 venne provveduto al cap. 243 nel PEG 2023 – PEG 2024 – PEG 2025 finanziati con entrate proprie;

**APPALTO:** La stessa deliberazione prevedeva l'aggiudicazione dei lavori mediante l'affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent ER come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe quelle oggetto di affidamento anche individuati tra coloro che risultano presenti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

**AGGIUDICAZIONE:** In esito alla gara esperita in data 12/05/2023 risultò aggiudicataria l'Impresa Edilscavi Turrini s.n.c. Via Ducale n. 76 – 41044 Frassinoro (MO), col ribasso del 2,48% e pertanto per un importo netto di €. 119.923,10 di cui €. 117.823,10 per lavori ed €. 2.100,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, come da medesima Determina n. 816 del 17/05/2023.

**SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI:** L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di regimazione delle acque e messa in sicurezza delle pertinenze stradali sulle strade provinciali della zona di Frassinoro dell'Area Sud-Ovest per il triennio 2023-2025 per i lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come segue:

- Per lavori al netto del ribasso	€. 117.823,10
- Per oneri di sicurezza	€. 2.100,00
	-----
Sommano	€. 119.923,10
- Per I.V.A. al 22%	€. 26.383,08
	-----
Importo complessivo	€. 146.306,18

**IMPORTO CONTRATTUALE:** Venne fissato in €. 119.923,10 come da Contratto Rep. n. 29183 del 04/09/2023.

**CAUZIONE DEFINITIVA:** L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva di €. 11.992,31 mediante polizza fidejussoria n. 430557473 rilasciata da Generali Italia s.p.a. – agenzia di Sassuolo – in data 21/06/2023.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori si sono svolti in conformità delle prescrizioni progettuali della perizia originaria secondo le norme del Capitolato e delle disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. senza dare adito a contestazioni o riserve.

Gli stessi sono stati consegnati sotto le riserve di legge per l'esecuzione delle lavorazioni in stagione propizia.

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati prelevati:

**DIRETTORE DEI LAVORI:** I lavori previsti sono stati diretti dal Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

**ADDETTO ALLA CONTABILITÀ:** La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** Avvenuta in data 12/06/2023 ed iniziati in pari data.

**SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenute ditte in subappalto.

**SOSPENSIONI E RIPRESE:** Nessuna

**PROROGHE:** Nessuna

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** Avvenuta in data 31/12/2025 come risulta da verbale in pari data e quindi in tempo utile.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'Impresa aggiudicataria Edilscavi Turrini s.n.c. Via Ducale n. 76 – 41044 Frassinoro (MO) si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 16/02/2026 – scadenza 16/06/2026.

**INFORTUNI SUL LAVORO:** Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

**CESSIONI DI CREDITO:** Come risulta dal certificato in data 31/12/2025 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

**CONTO FINALE:** Redatto in data 31/12/2025 dell'importo come segue:

Importo lordo lavori	€.	122.917,94
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€.	2.100,00
		-----
Importo lavori	€.	120.817,94
Ribasso d'asta 2,48%	€.	2.996,28
		-----
Importo netto	€.	117.821,66
Oneri relativi alla sicurezza	€.	2.100,00
		-----
Importo totale	€.	119.921,66
Aliquota IVA 22%	€.	26.382,76
		-----
Importo complessivo	€.	146.304,42

**RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:**

Importo autorizzato da contratto	€.	117.823,10	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	2.100,00	
		-----	
Sommano			€. 119.923,10
Importo netto lavori	€.	117.821,66	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	2.100,00	
		-----	
Sommano			€. 119.921,66
			-----
Minore spesa			€. 1,44

**RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:**

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€.	119.923,10	
I.V.A. 22%	€.	26.383,08	
		-----	
Importo complessivo finanziato			€. 146.306,18
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€.	119.921,66	
I.V.A. 22%	€.	26.382,76	
		-----	
Totale speso			€. 146.304,42
			-----
Economia realizzata			€. 1,76

**PAGAMENTI IN ACCONTO:** In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, il seguente importo:

- acconto di €. 37.317,85 di cui €. 30.588,40 per lavori (di cui €. 700,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 6.729,45 per IVA al 22%.
- acconto di €. 11.203,37 di cui €. 9.183,09 per lavori, €. 2.020,28 per IVA al 22%.
- acconto di €. 12.343,58 di cui €. 10.117,69 per lavori (di cui €. 700,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 2.225,89 per IVA al 22%.
- acconto di €. 36.175,93 di cui €. 29.652,40 per lavori, €. 6.523,53 per IVA al 22%.
- acconto di €. 48.532,17 di cui €. 39.780,47 per lavori (di cui €. 700,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 8.751,70 per IVA al 22%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti	€.	119.921,66	
Pagamenti in acconto			
- 1° stato al 10/08/2023	€.	30.588,40	
- 2° stato al 24/11/2023	€.	9.183,09	
- 3° stato al 02/07/2024	€.	10.117,69	
- 4° stato al 12/11/2024	€.	29.652,40	
- 5° stato al 30/05/2025	€.	39.780,47	
		-----	
Totale acconti	€.	119.322,05	
		-----	
Credito dell'Impresa	€.	599,61	oltre a €. 131,91 per IVA (tot. €. 731,52)

**COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO:** In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori Geom. Simone Battaglia e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:

***B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO***

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori: REGIMAZIONE DELLE ACQUE E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELLA ZONA DI FRASSINORO – AREA SUD-OVEST – TRIENNIO 2023-2025 –

b) l'importo complessivo per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta a €. 146.304,42 quindi contenuto in quello finanziato di €. 146.306,18 realizzando pertanto una economia di €. 1,76;

c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato, tenuto conto delle sospensioni e proroghe concesse;

d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;

e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;

f) L'Impresa Edilscavi Turrini s.n.c. Via Ducale n. 76 – 41044 Frassinoro (MO) ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da DURC del 16/02/2026 – scadenza 16/06/2026;

f.1) L'Impresa Edilscavi Turrini s.n.c. Via Ducale n. 76 – 41044 Frassinoro (MO) risulta essere in regola con Attestazione di Congruità ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 come da DURC DI CONGRUITA' rilasciato dalla Cassa Edile di Modena in data 07/01/2026

g) sono stati liquidati all'Impresa n. 5 acconti per un totale di €. 119.322,05 per lavori (di cui €. 2.100,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 26.250,85 per IVA al 22%, in totale €. 145.572,90 cosicché il credito della stessa rimane di €. 731,52 (di cui €. 599,61 per lavori oltre ad €. 131,91 per IVA):

h) non risultano cessioni di credito;

**CERTIFICA**

che i lavori:

REGIMAZIONE DELLE ACQUE E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELLA ZONA DI FRASSINORO – AREA SUD-OVEST – TRIENNIO 2023-2025 – sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Edilscavi Turrini s.n.c. Via Ducale n. 76 – 41044 Frassinoro (MO), in esecuzione del Contratto Rep. n. 29183 del 04/09/2023.

Di liquidare all'impresa Edilscavi Turrini s.n.c. Via Ducale n. 76 – 41044 Frassinoro (MO) la somma di €. 731,52 I.V.A. compresa a saldo dei lavori in oggetto.

**SI AUTORIZZA**

lo svincolo della cauzione di €. 11.992,31 prestata dall'Impresa Edilscavi Turrini s.n.c. Via Ducale n. 76 – 41044 Frassinoro (MO), a mezzo di polizza fidejussoria n. 430557473 rilasciata da Generali Italia s.p.a. – agenzia di Sassuolo – in data 21/06/2023;

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, li 16/03/2026

**L'Impresa**  
(Edilscavi Turrini s.n.c.)

**Il Direttore dei lavori**  
(Geom. Simone Battaglia)

**Visto: Il Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche**  
(Dott. Luca Rossi)