



Provincia di Modena

Area Tecnica

Direttore: Ing. Annalisa Vita

Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-



Prec. n. 21319/11.15.3 f. 1066 del 13/06/2023

Prot. n. 12177/11-15-03 del 09/04/2026

bs

OGGETTO: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA LAMA-SERRA - AREA SUD-OVEST - TRIENNIO 2023-2025 -
CIG 988580692E

RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO.

A) RELAZIONE

PROGETTO GENERALE: Redatto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche - Strade in data 13/06/2023 prot. n. 21319/11.15.3 ed approvato con Determina Dirigenziale n. 1121 del 30/06/2023 dell'importo complessivo di €. 75.000,00, di cui €. 61.445,10 a base d'asta (di cui €. 1.050,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e €. 13.554,90 per IVA e altre somme a disposizione.

FINANZIAMENTO: Al finanziamento della spesa di €. 75.000,00 venne provveduto al cap. 243 nel PEG 2023 - PEG 2024 - PEG 2025 finanziati con entrate proprie;

APPALTO: La stessa deliberazione prevedeva l'aggiudicazione dei lavori mediante l'affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent ER come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe quelle oggetto di affidamento anche individuati tra coloro che risultano presenti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

AGGIUDICAZIONE: In esito alla gara esperita in data 22/06/2023 risultò aggiudicataria l'Impresa Edil T. & T. s.n.c. Via Provinciale Sud n. 39/C - 41046 Palagano (MO), col ribasso del 5,07% e pertanto per un importo netto di €. 58.383,07 di cui €. 57.333,07 per lavori ed €. 1.050,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, come da medesima Determina n. 1121 del 30/06/2023.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di regimazione delle acque sulle strade provinciali della zona Lama-Serra dell'Area Sud-Ovest per il triennio 2023-2025 per i lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come segue:

- Per lavori al netto del ribasso	€. 57.333,07
- Per oneri di sicurezza	€. 1.050,00

Sommano	€. 58.383,07
- Per I.V.A. al 22%	€. 12.844,27

Importo complessivo	€. 71.227,34

IMPORTO CONTRATTUALE: Venne fissato in €. 58.383,07 come da Contratto R.S.P. n. 3285 del 13/12/2023.

CAUZIONE DEFINITIVA: L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva di €. 5.838,30 mediante polizza fidejussoria n. 460011815176 rilasciata da Unicredit s.p.a. – agenzia di Pavullo n/F. – in data 16/11/2023.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità delle prescrizioni progettuali della perizia originaria secondo le norme del Capitolato e delle disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. senza dare adito a contestazioni o riserve.

Gli stessi sono stati consegnati sotto le riserve di legge per l'esecuzione delle lavorazioni in stagione propizia.

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati prelevati:

DIRETTORE DEI LAVORI: I lavori previsti sono stati diretti dal Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta in data 02/10/2023 ed iniziati in pari data.

SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenute ditte in subappalto.

SOSPENSIONI E RIPRESE: Nessuna

PROROGHE: Nessuna

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 31/12/2025 come risulta da verbale in pari data e quindi in tempo utile.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa aggiudicataria Edil T. & T. s.n.c. Via Provinciale Sud n. 39/C – 41046 Palagano (MO) si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 09/03/2026 – scadenza 07/07/2026.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

CESSIONI DI CREDITO: Come risulta dal certificato in data 31/12/2025 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

CONTO FINALE: Redatto in data 31/12/2025 dell'importo come segue:

Importo lordo lavori	€.	61.441,86
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€.	1.050,00

Importo lavori	€.	60.391,86
Ribasso d'asta 5,07%	€.	3.061,87

Importo netto	€.	57.329,99
Oneri relativi alla sicurezza	€.	1.050,00

Importo totale	€.	58.379,99
Aliquota IVA 22%	€.	12.843,60

Importo complessivo	€.	71.223,59

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:

Importo autorizzato da contratto	€.	57.333,07	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	1.050,00	

Sommano			€. 58.383,07
Importo netto lavori	€.	57.329,99	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	1.050,00	

Sommano			€. 58.379,99

Minore spesa			€. 3,08

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€.	58.383,07	
I.V.A. 22%	€.	12.844,27	

Importo complessivo finanziato			€. 71.227,34
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€.	58.379,99	
I.V.A. 22%	€.	12.843,60	

Totale speso			€. 71.223,59

Economia realizzata			€. 3,75

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, il seguente importo:

- acconto di €. 23.621,77 di cui €. 19.362,11 per lavori (di cui €. 350,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 4.259,66 per IVA al 22%.
- acconto di €. 23.622,85 di cui €. 19.362,99 per lavori (di cui €. 350,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 4.259,86 per IVA al 22%.
- acconto di €. 23.622,85 di cui €. 19.362,99 per lavori (di cui €. 350,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 4.259,86 per IVA al 22%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti	€.	58.379,99	
Pagamenti in acconto			
- 1° stato al 24/11/2023	€.	19.362,11	
- 2° stato al 29/11/2024	€.	19.362,99	
- 3° stato al 29/05/2025	€.	19.362,99	

Totale acconti	€.	58.088,09	

Credito dell'Impresa	€.	291,90	oltre a €. 64,22 per IVA (tot. €. 356,12)

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO: In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori Geom. Simone Battaglia e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA LAMA-SERRA - AREA SUD-OVEST – TRIENNIO 2023-2025 –

b) l'importo complessivo per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta a €. 71.223,59 quindi contenuto in quello finanziato di €. 71.227,34 realizzando pertanto una economia di €. 3,75;

c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato, tenuto conto delle sospensioni e proroghe concesse;

d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;

e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;

f) L'Impresa Edil T. & T. s.n.c. ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da DURC del 09/03/2026 – scadenza 07/07/2026;

g) sono stati liquidati all'Impresa n. 3 acconti per un totale di €. 58.088,09 per lavori (di cui €. 1.050,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 12.779,38 per IVA al 22%, in totale €. 70.867,47 cosicché il credito della stessa rimane di €. 356,12 (di cui €. 291,90 per lavori oltre ad €. 64,22 per IVA);

h) non risultano cessioni di credito;

CERTIFICA

che i lavori:

REGIMAZIONE DELLE ACQUE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA LAMA-SERRA - AREA SUD-OVEST – TRIENNIO 2023-2025 – sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Edil T. & T. s.n.c. Via Provinciale Sud n. 39/C – 41046 Palagano (MO), in esecuzione del Contratto R.S.P. n. 3285 del 13/12/2023.

Di liquidare all'impresa Edil T. & T. s.n.c. Via Provinciale Sud n. 39/C – 41046 Palagano (MO) la somma di €. 356,12 I.V.A. compresa a saldo dei lavori in oggetto.

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione di €. 5.838,30 prestata dall'Impresa Edil T. & T. s.n.c. Via Provinciale Sud n. 39/C – 41046 Palagano (MO), a mezzo di polizza fidejussoria n. 460011815176 rilasciata da Unicredit s.p.a. – agenzia di Pavullo n/F. – in data 16/11/2023;

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, lì 16/03/2026

L'Impresa
EDIL T. & T.
(Edil T. & T. s.n.c.)
di Tonello & Tosi snc
Via Provinciale Sud n. 39/C
41046 PALAGANO (MO)
Cod. Fisc. n. 02 384 590 366
Pec. ediltsnc@cert.cna.it

Il Direttore dei lavori
(Geom. Simone Battaglia)



Visto: Il Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche
(Dott. Luca Rossi)