



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 723 del 05/05/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE STRADALI DELL'AREA NORD - ANNO 2022 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE. - CIG 93787136CD .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 1134 del 30/06/2022 il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica nel mese di luglio 2022 sono state affidate la Progettazione esecutiva e direzione lavori al Dott. Agostino Barbieri per l'importo complessivo di € 49.230,86, totalmente liquidato.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1549 del 31/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 244.065,63 a base d'asta (di cui € 4.800,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso), € 53.694,44 per IVA 22% ed € 2.239,93 per altre somme a disposizione.

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso	239.265,63	
Oneri di sicurezza	4.800,00	
Importo lavori a base di appalto		244.065,63
Somme a disposizione:		
- IVA al 22% sui lavori		53.694,44
- Autorità lavori pubblici	375,00	
- incentivi art. 113 D.Lgs. 50/16	1.864,93	
Sommano		2.239,93

Importo complessivo		300.000,00

La somma di € 300.000,00 è stata interamente finanziata con Fondi propri dell'Ente.

L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante procedura negoziata con gara informale ai sensi del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76 (art. 1 comma 2 lettera b) convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 Maggio 2021 n. 77, convertito in legge n. 29

Luglio 2021 n. 108 con invito ad almeno cinque operatori presenti sul mercato e con aggiudicazione col criterio del minor prezzo secondo l'art. 36 comma 9 bis del predetto decreto, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo decreto.

La procedura è stata espletata mediante piattaforma telematica di negoziazione Sater di Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna.

Tramite l'apposita funzione Richiesta preventivo con PI231683-22 pubblicata in data 09/09/2022 su piattaforma Sater di Intercent-ER si è chiesto di presentare un'offerta a diversi operatori economici; l'offerta aggiudicataria è risultata essere quella della SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.EA. con sede in Concordia s/Secchia (MO) via G. Pastore 27 - Cod. Fisc. e P.IVA 00154960363, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 19,66% e quindi per un importo di € 192.226,01 oltre € 4.800,00 per oneri di sicurezza ed € 43.345,72 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 240.371,73, il tutto approvato con Determinazione Dirigenziale n°1661 del 21/09/2022.

Il quadro economico post- affidamento lavori risulta come di seguito specificato:

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso	192.226,01	
Oneri di sicurezza	4.800,00	
Importo lavori a base di appalto		197.026,01
Somme a disposizione:		
- IVA al 22% sui lavori		43.345,72
- Autorità lavori pubblici	375,00	
- incentivi art. 113 D.Lgs. 50/16	1.864,93	
- importo ribasso d'asta IVA compresa	57.388,34	
Sommano		59.628,27

Importo complessivo		300.000,00

L'importo contrattuale è pertanto stato fissato in € 197.026,01 come da Contratto Rep. n. 29127 del 14/11/22.

L'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n° 1/2651/96/188381798 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Modena - in data 30/09/2022 per Euro 15.762,08.

I lavori sono stato consegnati in data 19/10/2022 e ultimati in data 16/12/2022 in tempo utile.

Con determinazione n. 1853 del 24/10/2022 è stata autorizzata la ditta appaltatrice a subappaltare all'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Spilamberto (MO) – via Santa Liberata n. 539/a C.F. e P.I. 00208620369, i lavori di potatura, abbattimento e fornitura con posa in opera di piante rientranti nella categoria prevalente OS24 per un importo di € 30.000,00 IVA esclusa di cui € 600,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Con determinazione n. 1830 del 20/10/2022 è stata autorizzata la ditta appaltatrice a subappaltare all'Impresa BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO SNC con sede in Medolla (MO) Via Statale 12 n. 199 – C.F. e P.I. 01792910364, i lavori di potatura, abbattimento e fornitura con posa in opera di piante rientranti nella categoria prevalente OS24 per un importo di € 28.000,00 IVA esclusa di cui € 600,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 28/02/23 dal direttore dei lavori è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 197.016,11 con una minor spesa di netti € 9,90 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 23/03/23 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a € 197.016,11.

In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice e alle ditte subappaltatrici n° 1 acconto per un totale di netti € 196.031,03 come sotto riportato:

	EURO	
B.A.T.E.A.	138.031,03	
BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO	28.000,00	Liquidato totalmente
BOSCHIVA F.LLI VALENTINI	30.000,00	Liquidato totalmente

Totale liquidato	196.031,03	

La liquidazione finale a saldo a favore della solo ditta aggiudicataria, sarà pertanto la seguente:

Totale lavori eseguiti	197.016,11
Acconto liquidato	196.031,03

Credito dell'impresa aggiudicataria	985,08
IVA 22%	216,72

Totale credito dell'impresa	1.201,80

L'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena mediante procedura telematica, ha fatto seguito la risposta con certificato DURC prot. INPS 34605076 con scadenza 08/06/2023, dal quale risulta che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Nel cantiere in questione la categoria prevalente e unica per l'appalto è la OS24, quindi le opere edili non sono presenti, pertanto non è previsto il Durc di Congruità.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 242.599,59 come di seguito specificato:

	Euro	Euro
Lavori a misura	192.216,11	
Oneri di sicurezza	4.800,00	
Importo lavori eseguiti		197.016,11
Somme a disposizione:		

- IVA al 22% sui lavori		43.343,55
- Autorità lavori pubblici	375,00	
- incentivi art. 113 D.Lgs. 50/16	1.864,93	
Sommano		2.239,93

Totale complessivo		242.599,59
Importo complessivo		300.000,00
Minore spesa		57.400,41

Il codice CIG relativo ai lavori in oggetto è il n. 93787136CD e il codice CUP è il n. G97H20001320002.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1014 – (Rif. Arch. 545).

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/02/2023, e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/03/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei lavori eseguiti a credito dell'impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare il conto finale dei lavori redatto a tutto il 28/02/2023 dal direttore dei lavori, per un importo complessivo di netti € 197.016,11 di cui € 192.216,11 per lavori ed € 4.800,00 per oneri relativi alla sicurezza con una minore spesa di netti € 9,90 rispetto all'importo contrattuale di € 197.026,01, giusto Contratto Rep. n. 29127 del 14/11/22;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 240.359,66 di cui € 197.016,11 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 43.343,55 per IVA al 22%, agli atti dell'Ente;
3. di approvare il saldo finale dei lavori;
4. di dare atto che con determinazione n. 1853 del 24/10/2022 è stata autorizzata la ditta appaltatrice a subappaltare all'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Spilamberto (MO) – via Santa Liberata n. 539/a C.F. e P.I. 00208620369, i lavori di potatura, abbattimento e fornitura con posa in opera di piante rientranti nella categoria prevalente OS24 per un importo di € 30.000,00 IVA esclusa di cui € 600,00 per oneri relativi alla sicurezza, totalmente liquidati;
5. di dare atto che con determinazione n. 1830 del 20/10/2022 è stata autorizzata la ditta appaltatrice a subappaltare all'Impresa BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO SNC con sede in Medolla (MO) Via Statale 12 n. 199 – C.F. e P.I. 01792910364, i lavori di potatura, abbattimento e fornitura con posa in opera di piante rientranti nella categoria prevalente OS24 per un importo di € 28.000,00 IVA esclusa di cui € 600,00 per oneri relativi alla sicurezza, totalmente liquidati;
6. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 197.016,11 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa aggiudicataria e alle ditte subappaltatrici per un importo complessivo di € 196.031,03 rimanendo pertanto netti € 985,08 a credito dell'impresa appaltatrice come di seguito riportato:

	EURO	EURO	
Importo netto lavori eseguiti		197.016,11	
IMPORTI LIQUIDATI 1' SAL			
B.A.T.E.A.	138.031,03		
BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO	28.000,00		Liquidato totalmente
BOSCHIVA F.LLI VALENTINI	30.000,00		Liquidato totalmente

Totale liquidato		196.031,03	

Credito dell'impresa aggiudicataria		985,08	
IVA 22%		216,72	

Totale credito dell'impresa		1.201,80	

7. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 1.201,80 IVA 22% compresa, a saldo dei lavori in oggetto all'impresa Appaltatrice BATEA a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 912/22 – res. 2766/22 del Cap. 2694 “Progetto sicurezza” (avanzo) del PEG 2023;

8. di dare atto che rispetto all'importo impegnato favore della ditta pari a € 240.371,73 si realizza una minore spesa di € 12,07 che si libera dal sub. 912/22 al res. 2766/22 del Cap. 2694 "Progetto sicurezza" (avanzo) del PEG 2023;
9. di dare atto che con Determinazione n. 1134 del 30/06/2022 del Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica, nel mese di luglio 2022 sono state affidate la Progettazione esecutiva e direzione lavori al Dott. Agostino Barbieri per l'importo complessivo di € 49.230,86, totalmente liquidato;
10. di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Lavori a misura	192.226,01	192.216,11
Oneri di sicurezza	4.800,00	4.800,00
	-----	-----
Importo lavori eseguiti	197.026,01	197.016,11
Somme a disposizione:		
- IVA al 22% sui lavori	43.345,72	43.343,55
- Autorità lavori pubblici	375,00	375,00
- incentivi art. 113 D.Lgs. 50/16	1.864,93	1.864,93
- ribasso d'asta	57.388,34	
	-----	-----
Totale complessivo	300.000,00	242.599,59
Minore spesa		57.400,41

11. di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 300.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 57.400,41 che si libera sul cap. 2694 "Progetto sicurezza" (avanzo) del PEG 2023 come segue:
 € 57.388,34 già liberati
 € 12,07 che si liberano dal sub. 912/22 al res. 2766/22;
12. di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in € 1.864,93 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 865/22 – res. 2766/22 - Cap. 2694 "Progetto sicurezza" (avanzo) del PEG 2023;
13. di dare atto che il codice CIG è il n. 93787136CD e il codice CUP è il n. G97H20001320002;
14. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1014 (rif. Arch.545);
15. di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore mediante polizza fidejussoria n° 1/2651/96/188381798 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Modena - in data 30/09/2022 per Euro 15.762,08;
16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
17. di trasmettere il presente atto all' U.O contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente

ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**Dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo per contratto
CIG 93787136CD – CUP G97H20001320002**

Il sottoscritto (legale rappresentante della ditta SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.)

LUPPI LEONARDO Cod.Fisc. LPPLRD6oSo8F257S nato a MODENA il 08/11/1960 residente a MODENA Cap. 41125 in Via FROSINONE 63

consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, ai sensi dell'art. 46 del citato DPR,

DICHIARA

- che il numero identificativo riportato sulla marca da bollo apposta alla copia del documento conservato dalla citata ditta è il seguente: 01210343226770 del 19/05/2022 ed è relativo al certificato delle prestazioni inerente il servizio di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE STRADALI DELL'AREA NORD - ANNO 2022;
- che la medesima è stata regolarmente annullata ai sensi della normativa vigente.

SI IMPEGNA

a conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione cartacea per eventuali controlli da parte della Provincia di Modena o delle altre autorità preposte.

Data 21/04/2023

Firma Il Legale Rappresentante
COOPERATIVA B.A.T.E.A.
CONCORDIA (Modena)
IL PRESIDENTE
LUPPI LEONARDO





Area Tecnica – Servizio Viabilità

Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadiomodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Prec. n° Cl. 11-15-03 fs. 1014/2022 del 30/05/2022

Prot. n° _____ Cl.11-15-03 Fs.1014/2022 del

OGGETTO:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE STRADALI DELL'AREA NORD - ANNO 2022 - CIG 93787136CD - CUP G97H20001320002

RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

A) RELAZIONE

PROGETTO GENERALE: Redatto dal Dott. Barbieri Agostino per incarico con Determina n. 1134 del 30/06/2022 del Dirigente dell'Area Tecnica - Servizio Viabilità nel mese di Luglio 2022 (registrato con Cl .n° 11-15-03 fasc. 1014/2022 del 30/05/2022) ed approvato con Determina Dirigenziale n. 1549 del 31/08/2022 dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 244.065,63 a base d'asta (di cui € 4.800,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 55.934,37 per IVA e altre somme a disposizione.

FINANZIAMENTO: Fondi propri dell'Ente per € 300.000,00 come da Determina n. 1549 del 31/08/2022.

APPALTO: L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante procedura negoziata con gara informale ai sensi del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76 (art. 1 comma 2 lettera b) convertito nella Legge 11 settembre 2020 n.120 , come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 Maggio 2021 n. 77, convertito in legge n. 29 Luglio 2021 n.108 con invito ad almeno cinque operatori presenti sul mercato e con aggiudicazione col criterio del minor prezzo secondo l'art. 36 comma 9 bis del predetto decreto, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo decreto. La procedura è stata espletata mediante piattaforma telematica di negoziazione Sater di Intercent ER della Regione Emilia Romagna.

AGGIUDICAZIONE: tramite l'apposita funzione Richiesta preventivo con PI231683-22 pubblicata in data 09/09/2022 su piattaforma Sater di Intercent ER si è chiesto di presentare un'offerta a diversi operatori economici; l'offerta aggiudicataria è risultata essere quella dall'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T..EA. con sede in Concordia s/Secchia (MO) via G. Pastore 27 - Cod. Fisc e P.IVA

00154960363, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 19,66 % e quindi per un importo di € 192.226,01 oltre € 4.800,00 per oneri di sicurezza, € 43.345,72 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 240.371,73 , il tutto approvato con Determina Dirigenziale di affidamento n°1661 del 21/09/2022.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE STRADALI DELL'AREA NORD - ANNO 2022" per i lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€ 192.226,01
- Per oneri di sicurezza	€ 4.800,00

Sommano (importo contrattuale)	€ 197.026,01
- Per I.V.A. 22%	€ 43.345,72

Importo complessivo	€ 240.371,73

IMPORTO CONTRATTUALE: Venne fissato in € 197.026,01 (centonovantasettemilaventisei virgola zero) oltre IVA come da Contratto Rep. n. 29127 del 14/11/22

CAUZIONE DEFINITIVA: L'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n° 1/2651/96/188381798 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Modena - in data 30/09/2022 per Euro 15.762,08.

DIRETTORE DEI LAVORI: L'Ufficio Direzione Lavori risultava così composto:

- Direttore dei Lavori: Dott.Forestale Agostino Barbieri;
 - Ispettori di Cantiere: Sig.ri De Marco Gimmi , Andrea Ruosi, Francesco Vulcano;
- facenti parte del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area Lavori Pubblici.

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Dott. Forestale Agostino Barbieri in virtù dell'incarico conferitogli.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta in data 19/10/2022 come da relativo verbale di consegna sottoscritto in pari data.

SUBAPPALTI: In data 07/10/2022 perveniva all'amministrazione Provinciale la richiesta di subappalto, corredata da tutta la documentazione necessaria, assunta agli atti con prot. n. 34297 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di potatura, abbattimento e fornitura con posa in opera di piante rientranti nella categoria prevalente OS24 all'impresa BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO SNC con sede in Medolla (MO) via Statale 12 n. 199 Cod. Fisc. e P.IVA 01792910364 per un importo di € 28.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 600,00 per oneri relativi alla sicurezza (da impegnarsi al cap.2694 pren. 2766/22 del Peg 2022). Il subappalto veniva autorizzato con Determinazione n. 1830 del 20/10/2022.

In data 20/10/2022 perveniva all'amministrazione Provinciale la richiesta di subappalto, corredata da tutta la documentazione necessaria, assunta agli atti con prot. n. 36250 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di potatura, abbattimento e fornitura con posa in opera di piante rientranti nella categoria prevalente OS24 all'impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Spilamberto (MO) via Santa Liberata n. 530/a Cod. Fisc. e P.IVA 00208620369 per un importo di € 30.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 600,00 per oneri relativi alla sicurezza (da impegnarsi al cap.2694 pren. 2766/22 del Peg 2022). Il subappalto veniva autorizzato con Determinazione n. 1853 del 24/10/2022.

SOSPENSIONI E RIPRESE: nessuna.

PROROGHE: nessuna.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 16/12/2022 come risulta da verbale redatto in pari data e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati in adempimento al contratto.

L'esecuzione delle lavorazioni si è svolta in conformità a quanto previsto dalla perizia originaria del progetto e secondo le indicazioni della D.L., eseguendo le lavorazioni previste nel computo metrico di progetto salvo lievi modificazioni che si riconoscono pienamente giustificate e ammissibili.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 08/02/2023 prot. INPS_34605076 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta con scadenza 08/06/2023, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

CESSIONI DI CREDITO: In data 08/02/2023 è stato richiesto se fossero pervenute da parte dell'Impresa notifiche relative alla cessione del credito derivante dall'appalto in oggetto. A tale richiesta non è pervenuta risposta .

CONTO FINALE: Redatto in data 28/02/2023 dell'importo come segue:

Importo lordo lavori	€	244.053,31
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€	- 4.800,00

Importo lavori	€	239.253,31
a detrarre ribasso d'asta (-19,66%)	€	- 47.037,20

Importo netto	€	192.216,11
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.800,00

Importo totale (Conto Finale i.e.)	€	197.016,11
Aliquota IVA 22%	€	43.343,55

Importo complessivo	€	240.359,66

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:

Importo autorizzato da contratto	€	192.226,01
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.800,00

Sommano (importo contrattuale)	€	197.026,01
Importo netto lavori eseguiti	€	192.216,11
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.800,00

Sommano (Conto Finale i.e.)	€	197.016,11

Minore spesa	€	9,90

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€	197.026,01	
I.V.A. 22%	€	43.345,72	

Importo complessivo impegnato	€		240.371,73
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€	197.016,11	
I.V.A. 22% (versata tra 1° SAL e Conto Finale)	€	43.343,55	

Totale speso	€		240.359,66
Economia realizzata	€		----- 12,07

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice n° 1 acconto per un totale di € 239.157,86, di cui € 196.031,03 per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 43.126,85 per I.V.A. al 22%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti	€	197.016,11
Pagamenti in acconto		
- 1° S.A.L. al 16/12/2022	€	196.031,03

Credito dell'Impresa Appaltatrice (i.e.)	€	985,08

GARANZIA FIDEJUSSORIA SULLA RATA DI SALDO: la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, non viene richiesta data la buona qualità esecutiva del lavoro svolto, dell'esiguo importo della rata a saldo;

ASSOLVIMENTO BOLLO: Con prot. n. 14589 del 24/04/2023 e' pervenuta dalla ditta BATEA la dichiarazione di assolvimento in forma digitale della marca da bollo da apporre sul presente atto con identificativo n. 01210343226770

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO: In base all'art. 48 del C.S.A., la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori Dott. Forestale Agostino Barbieri e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente Certificato di Regolare Esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dell'appalto di lavori relativo ai lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE STRADALI DELL'AREA NORD - ANNO 2022".
- l'importo complessivo speso per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere, ammonta a € 197.016,11 quindi contenuto in quello impegnato di € 197.026,01 realizzando pertanto una economia di € 9,90;
- i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato;
- i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- la pubblicazione degli "avvisi ad Opponendum", non si è resa necessaria;

f) L'Impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 08/02/2023 prot. INPS_34605076 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta con scadenza 08/06/2023, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;

g) in corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice n° 1 acconto per un totale di € 239.157,86, di cui € 196.031,03 per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 43.126,83 per I.V.A. al 22%, cosicché il credito della stessa rimane di € **985,08** oltre ad € 216,72 per I.V.A., per un totale € 1.201,80;

h) non risultano cessioni di credito;

CERTIFICA

che i lavori di:

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE STRADALI DELL'AREA NORD - ANNO 2022” sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A con sede in Concordia s/Secchia (MO) via G. Pastore 27 - Cod. Fisc e P.IVA 00154960363, in esecuzione del Contratto Rep. n. 29127 del 14/11/2022 .

Di liquidare all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A con sede in Concordia s/Secchia (MO) via G. Pastore 27 - Cod. Fisc e P.IVA 00154960363, la somma di € **1.201,80** I.V.A. 22% compresa, a saldo dei lavori in oggetto.

SI AUTORIZZA

Lo svincolo della cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria n° 1/2651/96/188381798 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Modena - in data 30/09/2022 per Euro 15.762,08.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, li 02/05/2022

Il Direttore dei lavori
(Dott.Barbieri Agostino)

L'Impresa Appaltatrice
(SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A)
Sig. Luppi Leonardo

Visto: Il Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche
(Dott. Luca Rossi)