



Provincia di Modena

Area Tecnica
Coordinamento d'Area e Sicurezza

Determinazione numero 2257 del 09/12/2024

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 3°A: SP 17 - VIA S. EUSEBIO. CUP G51B12000750002 - COD. MO3)2010 E MO5A)2010 APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE. . CUP G51B12000750002

Il Dirigente ROSSI LUCA

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 08/02/2010, ha assegnato, alla Provincia di Modena, un finanziamento di complessivi € 8.500.000,00 in attuazione della delibera dell'Assemblea legislativa n. 186/2008, a valere sui fondi di cui alla L.R. 3/1999 e s.m.i. – Programma Triennale della Viabilità, suddiviso per i seguenti interventi:

Cod.	Asse	Titolo intervento	Importo Complessivo	Importo Cofinanziamento	Importo a carico Regione
MO3)2010	SP 569R	SP 569R Nuova Pedemontana - 4° stralcio Via Montanara - S.Eusebio - 2° lotto: collegamento S.Eusebio - Via Belvedere	€ 3.300.000,00	€ 0,00	€ 3.300.000,00
MO5a)2010	SP 569R	SP 569R Nuova Pedemontana - 4° stralcio Via Montanara - S.Eusebio - 3° lotto: collegamento Via Belvedere - Via Gualinga TRATTO A: via Belvedere - Sp17	€ 5.200.000,00	€ 0,00	€ 5.200.000,00

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 51 del 24/01/2011, venivano confermati i finanziamenti assegnati con delibera n. 303/2010;

Con determinazione dirigenziale n. 9 in data 19/03/2012 veniva approvato il progetto definitivo dei “Lavori di completamento della variante cosiddetta Pedemontana alle SP467 – SP569 nel tratto Fiorano Spilamberto – 4° stralcio dalla località S. Eusebio al ponte sul torrente Tiepido” – 2° e 3° lotto, parte A per un importo complessivo di € 8.500.000,00 (2° lotto € 3.300.000,00 e 3° lotto € 5.200.000,00), finanziato totalmente con le risorse di cui alla LR 3/99 e s.m.i. (giusta delibera di G.R. n. 303/2010 e G.R. n. 51/2011);

Con determinazione dirigenziale n. 11 in data 26/04/2012 veniva modificata ed integrata, per accorpamento dei quadri economici dei 2 lotti sopraccitati, la determinazione n. 9/2012 di approvazione del progetto definitivo dell’opera in parola;

Con Determinazione dirigenziale n. 193 del 22/11/2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto nell’importo complessivo aumentato di € 9.200.000,00, di cui € 4.678.149,93 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 4.521.850,07 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

La spesa complessiva necessaria, passava da € 8.500.000,00 a € 9.200.000,00, IVA compresa ed era finanziata:

- per € 8.500.000,00 dalla Regione Emilia-Romagna [L.R. n. 3/99 DGR 303/2010 e DGR 51/2011– cod. MO3)2010 cod.MO5a)2010];
- per euro 700.000,00 con entrate proprie dell’amministrazione Provinciale di Modena;

Con Determinazione n° 828 del 24/06/2020 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da IEMBO S.P.A. (mandataria) con sede legale in Via Europa, 13 - 43015 NOCETO (PR), C.F. e P.IVA 02555430343 e MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante) con sede legale in Via Emilia Ovest, 106 – 43126 PARMA (PR), C.F. e P.IVA 00705770345 per l’importo di € 4.131.476,05, al netto del ribasso offerto del 11,852%, di cui € 4.065.830,96 per lavori e € 65.645,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 908.924,73 per IVA 22% per un totale di € 5.040.400,78;

Con determinazione n. 1678 del 11/11/2021 veniva approvata una prima modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) e b) e dell’art. 8 comma 8 del D.M. 7 marzo, n. 49 - “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”, nell’importo immutato di € 9.200.000,00, così suddiviso:

- Importo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza	4.254.275,82
- Somme a disposizione dell’amministrazione	4.945.724,18
Totale	9.200.000,00

Con determinazione n. 2034 del 24/11/2022 veniva approvato, in occasione dell’approvazione del Certificato straordinario relativo al SAL n. 6 [Cert. N. 488], emesso ai sensi dell’art. 26 del DL 17/05/2022, n. 50 (cosiddetto Decreto Aiuti) un nuovo quadro economico nell’importo aumentato di € 9.602.000,00, così suddiviso:

- Importo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza	4.254.275,82
- Somme a disposizione dell’amministrazione	5.347.724,18
Totale	9.602.000,00

Alla luce dell’approvazione del Certificato Straordinario n. 488 e con l’aumento dell’importo complessivo dell’opera, il finanziamento della stessa risultava così modificato

- per € 8.500.000,00 dalla Regione Emilia-Romagna [L.R. n. 3/99 DGR 303/2010 e DGR 51/2011– cod. MO3)2010 cod.MO5a)2010];
- per euro 700.000,00 con entrate proprie dell’amministrazione Provinciale di Modena (Det. 193/2019);

- per euro 402.000,00 con entrate proprie dell'amministrazione Provinciale di Modena (Det. 2034/2022);

Con determinazione n° 653 del 20/04/2023 veniva approvata una seconda modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) e b) e dell'art. 8 comma 8 del D.M. 7 marzo, n. 49 - "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali", nell'importo complessivo di € 9.602.000,00, così suddiviso:

- Importo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza	4.301.221,74
- Somme a disposizione dell'amministrazione	5.300.778,26
Totale	9.602.000,00

Il Certificato di Collaudo dell'opera è stato redatto, con esito favorevole, dall'Ing. Daniele Gaudio (giusta determinazione n. 1193 del 10/09/2020), in data 14/05/2024, acquisito agli atti con prot. 16661 del 16/05/2024, che ha liquidato all'Impresa l'importo netto di € 4.301.093,78, oltre l'I.V.A. al 22% pari ad € 946.240,63.

Il predetto certificato è stato approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica n. 1140 del 08/07/2024.

Dal rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale con la **lettera "A"**, emerge che l'ammontare complessivo delle somme erogate è pari ad € 9.454.282,04.

Ritenuto approvare, secondo quanto stabilito al punto 6) del dispositivo della sopracitata DGR n.303/2010, il rendiconto analitico delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori "COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° e 3°A: SP 17 - VIA S. EUSEBIO. CUP G51B12000750002 – COD. MO3)2010 e MO5a)2010", dalla quale si evince che la somma spesa è pari ad € 9.454.282,04 con una economia complessiva di € 147.717,96 rispetto all'importo del progetto approvato di € 9.602.000,00 e che la liquidazione, da parte della Regione Emilia-Romagna, dei finanziamenti avvenga secondo le modalità approvate al punto C dell'Allegato della DGR n. 1370/2009;

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica, Dott. Luca Rossi;

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di dare atto che il Certificato di Collaudo dei lavori "**COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL**

PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° e 3°A: SP 17 - VIA S. EUSEBIO. CUP G51B12000750002 - COD. MO3)2010 e MO5a)2010 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. n. 1140 del 08/07/2024.

- 2) di dare atto che l'ammontare complessivo delle spese sostenute e liquidate per la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 1) è pari ad € **9.454.282,04** così come si evince dal rendiconto analitico delle spese sostenute che viene allegato alla presente determinazione sotto la **lettera "A"** per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare il Rendiconto Analitico delle Spese sostenute, predisposto dagli uffici provinciali e allegato al presente atto sotto la lettera "A", da cui risulta che l'ammontare delle stesse è pari ad € 9.454.282,04, con una economia complessiva di € 147.717,96, rispetto al finanziamento concesso di € 9.602.000,00, ripartita come di seguito specificato:

Descrizione	Importo finanziato	Importo speso	Economia
Quota a carico della Regione E-R (DGR n.303/2010 e n. 51/2011)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
Quota a carico della Provincia di Modena (Fondi Propri)	1.102.000,00	954.282,04	147.717,96
TOTALI	9.602.000,00	9.454.282,04	147.717,96

- 4) di inviare copia della presente determinazione, in uno con il rendiconto approvato con la stessa e la documentazione di rito per la richiesta di erogazione a saldo, alla Regione Emilia-Romagna - Area Viabilità, Logistica, Vie d'Acque e Aeroporti, richiedendo contestualmente l'erogazione della somma a saldo di € **596.649,75** così determinata:

Descrizione	Importo Consuntivo	Importo Erogato	Importo da erogare
Quota a carico della Regione E-R (DGR n.303/2010 e n. 51/2011)	8.500.000,00	7.903.350,25	596.649,75
Quota a carico della Provincia di Modena (Fondi Propri)	954.282,04	954.282,04	0,00
Totali	9.454.282,04	8.857.632,29	596.649,75

- 5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 "e ss.mm.ii.;
- 7) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Denominazione Progetto				Cup	Importo Progetto	Quota Regione	Quota Provincia
COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE S.P. 467 E S.P. 569 NEL TRATTO FIORANO - SPILAMBERTO. 4^ STRALCIO DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO 2° LOTTO E 3° LOTTO PARTE A.				G51B12000750002	€ 9.602.000,00	€ 8.500.000,00	€ 1.102.000,00
					100,00%	88,52%	11,48%
Atto	Mandato di pagamento					Estremi fattura	
	Num.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo Progetto	Num	Data
CAP. 2612							
DELP-2016/264	2017/3968	03/07/2017	Ctrbt Anac - GARA 6600445 - P.Iva 01375710363	35975 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00 €		
DELP-2016/264	2018/1126	13/03/2018	Pedemontana 4' Str. Lotto 2 e3A - Maggiori oneri intervenuti nell'esecuzione del contratto.	4981 - INGEGNERI RIUNITI S.P.A.	4.699,53 €	8/E	06/03/2018
DELP-2016/264	2018/1127	13/03/2018	SP. 569 Pedemontana-4' Str.- Lotto 2 e 3A-Progettaz.Defin. ed Esec. - Integrazione e aggiornamento Incarico	4981 - INGEGNERI RIUNITI S.P.A.	30.300,46 €	8/E	06/03/2018
DELP-2016/264	2018/6003	07/12/2018	SP. 569 Pedemontana-4' Str.- Lotti 2 e 3A-Progettaz.Defin. ed Esec.- Integrazione e aggiornamento Incarico Ing.Riuniti	4981 - INGEGNERI RIUNITI S.P.A.	20.000,00 €	34/E	07/12/2018
				TOTALE CAP. 2612	55.029,99 €		
CAP. 3115							
DELP-2010/32	2010/8379	07/09/2010	SP 467 E 569 COMPLETAMENTO VARIANTE PEDEMONTANA - 4' STRALCIO 2' LOTTO - SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO	44235 - PUBBLI 7 SRL	300,00 €	4391	30/06/2010
DELP-2010/32	2010/8380	07/09/2010	SP 467 E 569 COMPLETAMENTO VARIANTE PEDEMONTANA - 4' STRALCIO 3' LOTTO - SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO	44235 - PUBBLI 7 SRL	297,60 €	4391	30/06/2010
DELP-2010/32	2011/7825	01/09/2011	S.P. 467 - S.P. 569 - SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO	48145 - MODENA CAPITALE MEDIA GROUP S.R.L.	180,00 €	227	30/06/2011
DELP-2010/32	2011/7824	01/09/2011	S.P. 467 - S.P. 569 - SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO	48145 - MODENA CAPITALE MEDIA GROUP S.R.L.	180,00 €	227	30/06/2011
DELP-2010/32	2012/2392	27/03/2012	Sp.569 - Indagini geognostiche	2027 - PROVE PENETROMETRICHE S.R.L.	7.231,07 €	41	21/03/2012
DELP-2010/32	2012/2393	27/03/2012	Sp.569 - Indagini geognastiche	2027 - PROVE PENETROMETRICHE S.R.L.	4.173,58 €	41	21/03/2012
DELP-2010/32	2012/4542	31/05/2012	SP 569 - Prove geotecniche	38097 - SINERGEA SRL	1.740,73 €	83	10/04/2012
DELP-2010/32	2012/4543	31/05/2012	SP 569 - Prove geotecniche	38097 - SINERGEA SRL	1.214,66 €	83	10/04/2012
DELP-2010/32	2012/7157	10/09/2012	Sp.569/467 - Ulteriori indagini geognostiche	2027 - PROVE PENETROMETRICHE S.R.L.	4.220,82 €	124	28/08/2012
DELP-2010/32	2013/4428	06/06/2013	Sp 467 - Indagini geognostiche	2027 - PROVE PENETROMETRICHE S.R.L.	994,75 €	64/2013	03/06/2013
DELP-2010/32	2013/6298	08/08/2013	CDP Cod.Riferim.MO01223113A Sp.467/569 - Ditta Az.Agric.Castelvetro - Indenn.esproprio - Tab.B.2°Lotto	46045 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEPOSITI	83.484,00 €		
DELP-2010/32	2013/6293	08/08/2013	Uguzzoni Adolfo Sp.467/569 Indenn.esproprio - Quantificazione accettata o convenuta - Tab.A 2°Lotto	35125 - UGUZZONI ADOLFO	108.828,00 €		
DELP-2010/32	2013/6303	08/08/2013	C.D.P.Cod.Rifer.MO01223105D Sp.467/569 - Indenn.esproprio Fava Carlo e Enzo - Tab.A 2°Lotto	46045 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEPOSITI	24.150,00 €		
DELP-2010/32	2013/6292	08/08/2013	Uguzzoni Rita Sp.467/569 Indenn.esproprio - Quantificazione accettata o convenuta - Tab.A 2°Lotto	26188 - UGUZZONI RITA	19.357,40 €		
DELP-2010/32	2013/6300	08/08/2013	CDP Cod.Riferim. MO01223115C Sp.467/569 - Ditta Inalca - Indenn.esproprio - Tab.B.3°Lotto Parte A	46045 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEPOSITI	115.716,20 €		
DELP-2010/32	2013/6299	08/08/2013	CDP Cod.Riferim. MO01223113A Sp.467/569 - Ditta Az.Agric.Castelvetro - Indenn.esproprio - Tab.B.3°Lotto Parte A	46045 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEPOSITI	191.234,00 €		



DELP-2010/32	2013/6301	08/08/2013	CDP Cod. Riferim. MO01223127J - Giusti A e Neri S.Mapp.245- Rivendicata da Venturi Giorgio - Ind.esprop compreso danno reddito a coltivat	46045 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEPOSITI	1.290,00 €		
DELP-2010/32	2013/6302	08/08/2013	CDP Cod.Riferim. MO01223120C Venturi Aristide (rivendcta daVenturi Giorgio Mapp.493 494)- Indenn.esproprio compreso danno reddito a coltivat	46045 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEPOSITI	4.296,00 €		
DELP-2010/32	2013/6297	08/08/2013	Az. Agricola Cavidole Sp.467/569 - Indenn.esproprio - Quantificazione accettata o convenuta - Tab.A 3 'Lotto Parte A	51659 - AZIENDA AGRICOLA CAVIDOLE SRL	91.654,00 €		
DELP-2010/32	2013/6294	08/08/2013	Predelli GinaSp.467/569 Indenn.esproprio - Quantificazione accettata o convenuta - Tab.A 3 'Lotto Parte A	51660 - PRADELLI GINA	38.000,00 €		
DELP-2010/32	2013/6295	08/08/2013	Predelli Maria Sp.467/569 Indenn.esproprio - Quantificazione accettata o convenuta - Tab.A 3 'Lotto Parte A	51661 - PRADELLI MARIA	38.000,00 €		
DELP-2010/32	2013/6296	08/08/2013	Venturi Giorgio Sp.467/569 - Indenn.esproprio - Quantificazione accettata o convenuta - Tab.A 3 'Lotto Parte A	51495 - VENTURI GIORGIO	155.677,50 €		
DELP-2010/32	2013/6951	10/09/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/07/2013 AL 09/09/2013 CASSA ECONOMALE	6530 - PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE	4.073,50 €		
DELP-2010/32	2013/6952	10/09/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/07/2013 AL 09/09/2013 CASSA ECONOMALE	6530 - PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE	8.695,50 €		
DELP-2010/32	2013/9159	11/10/2013	Sp.467/569 - Saldo Indennità di esproprio all'affittuario	35222 - AZ. AGR. FATTORIA CASINA DI CHIERICI A.	57.497,46 €		
DELP-2010/32	2013/9158	11/10/2013	Sp.467/569 - Saldo Indennità di esproprio all'affittuario	16823 - PANINI ENZO	75.948,18 €		
DELP-2010/32	2013/9384	24/10/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2013 AL 23/10/2013 CASSA ECONOMALE	6530 - PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE	315,00 €		
DELP-2010/32	2013/9385	24/10/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2013 AL 23/10/2013 CASSA ECONOMALE	6530 - PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE	174,00 €		
DELP-2010/32	2014/25	03/01/2014	Sp.467 - Anticipo contrib. - Preventivo Pratica 501 91 543 Enel	44855 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00 €		
DELP-2010/32	2014/25	03/01/2014	Sp.467 - Anticipo contrib. - Preventivo Pratica 501 91 903 Enel	44855 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00 €		
DELP-2010/32	2014/25	03/01/2014	Sp.467 - Anticipo contrib. - Preventivo Pratica 501 92 423 Enel	44855 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00 €		
DELP-2010/32	2014/25	03/01/2014	Sp.467 - Anticipo contrib. - Preventivo Pratica 501 92 755 Enel	44855 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00 €		
DELP-2010/32	2014/25	03/01/2014	Sp.467 - Anticipo contrib. - Preventivo Pratica 501 93 672 Enel	44855 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00 €		
DELP-2010/32	2014/25	03/01/2014	Sp.467 - Anticipo contrib. - Preventivo Pratica 509 66 941 Enel	44855 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00 €		
DELP-2010/32	2014/25	03/01/2014	Sp.467 - Anticipo contrib. - Preventivo Pratica 509 70 268 Enel	44855 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00 €		
DELP-2010/32	2014/25	03/01/2014	Sp.467 - Anticipo contrib. - Preventivo Pratica 509 72 104 Enel	44855 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00 €		
DELP-2010/32	2014/25	03/01/2014	Sp.467 - Anticipo contrib. - Preventivo Pratica 509 80 821 Enel	44855 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00 €		
DELP-2010/32	2014/254	21/01/2014	MO01232593Y Sp.467/569 - Indennità di esproprio	46045 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEPOSITI	1.761,20 €		



DELP-2010/32	2014/1279	26/02/2014	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 14/02/2014 AL 26/02/2014 CASSA ECONOMALE	6530 - PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE	1.100,00 €		
DELP-2010/32	2014/2521	09/04/2014	Variante Pedemontana Sp 467 e Sp 569 4' stralcio - rimborso forfettario pratica autorizzazione sismica	771 - COMUNE DI CASTELVETRO	2.400,00 €		
DELP-2010/32	2014/4273	06/06/2014	Spese istrutt.concess.LR 7/2004-Sp.467-569 Ponte Guerro	535 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	75,00 €		
DELP-2010/32	2014/4907	01/07/2014	Sp.467/569 - Indennità di esproprio	51495 - VENTURI GIORGIO	10.740,00 €		
DELP-2010/32	2014/4959	07/07/2014	Sp.467/569 - Cod.Rintracc.501 91 543 - Via per Modena 137 - Spostamento Linea Enel -	44855 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2.675,81 €		
DELP-2010/32	2014/4959	07/07/2014	Sp.467/569 - Cod.Rintracc.501 91 903 - Via per Modena 114 - Spostamento Linea Enel -	44855 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3.540,96 €		
DELP-2010/32	2014/4959	07/07/2014	Sp.467/569 - Cod.Rintracc. 501 92 423 - Via Belvedere 5 - Spostamento Linea Enel -	44855 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	4.950,22 €		
DELP-2010/32	2014/4959	07/07/2014	Sp.467/569 - Cod.Rintracc. 501 93 672 - Via Sant'Eusebio 3 - Spostamento Linea Enel -	44855 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5.796,89 €		
DELP-2010/32	2014/4959	07/07/2014	Sp.467/569 - Cod.Rintracc. 509 66 941 - Via per Modena 137 - Spostamento Linea Enel -	44855 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	9.442,39 €		
DELP-2010/32	2014/4959	07/07/2014	Sp.467/569 - Cod.Rintracc. 509 70 268 - Via Belvedere 7 - Spostamento Linea Enel -	44855 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	4.528,46 €		
DELP-2010/32	2014/4959	07/07/2014	Sp.467/569 - Cod.Rintracc. 509 72 104 - Via Belvedere 8 - Spostamento Linea Enel -	44855 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	13.060,48 €		
DELP-2010/32	2014/4959	07/07/2014	Sp.467/569 - Cod.Rintracc. 509 80 821 - Via Sant'Eusebio 3 - Spostamento Linea Enel -	44855 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	7.707,31 €		
DELP-2010/32	2014/5870	19/08/2014	Sp.467/569 - Indennità di esproprio	51495 - VENTURI GIORGIO	3.225,00 €		
DELP-2010/32	2015/328	23/01/2015	Saldo Fattura	53657 - FRABBI FIAMMETTA	5.911,12 €	5/2014	17/12/2014
DELP-2010/32	2015/329	23/01/2015	Saldo Fattura	53657 - FRABBI FIAMMETTA	9.314,48 €	5/2014	17/12/2014
DELP-2010/32	2015/6274	02/10/2015	saldo fatt	54323 - MONDANI GIOVANNI	6.924,09 €	4	21/09/2015
DELP-2010/32	2015/6275	02/10/2015	saldo fatt.	42276 - FERRARI LORENZO	7.059,86 €	FATTPA 1_15	21/09/2015
DELP-2010/32	2015/6342	08/10/2015	SALDO FATT.	42276 - FERRARI LORENZO	3.896,57 €	FATTPA 2_15	24/09/2015
DELP-2010/32	2015/6387	15/10/2015	saldo fatt.	49341 - FERRARI PAOLO	3.821,64 €	25	24/09/2015
DELP-2010/32	2015/6427	16/10/2015	Sp.467/569 - 4' Stralcio - Somma spettante ai tecnici della Terna peritale.	54306 - GAZZOTTI S.A.S. DI GAZZOTTI GIORGIO E C.	6.788,31 €	1 P.A.	13/07/2015
DELP-2010/32	2015/6429	19/10/2015	saldo fatt.	54326 - CINTORI PIERCARLO	3.821,64 €	1PA	29/09/2015
DELP-2010/32	2017/4129	19/07/2017	Pedemontana 4' Str. - Lotti 2 e 3a - Spese per pubblicazione Convocazione di Servizi	385 - SOC. PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	252,54 €	2017/E31600022570	30/06/2017
DELP-2010/32	2017/4882	31/08/2017	G.S.P.-Affidamento lavori Pedemontana SP 467/SP 569-4^ stralcio loc. S. Eusebio	10658 - G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L.	9.291,41 €	24/2017	21/08/2017
DELP-2010/32	2017/6479	17/10/2017	Saldo Fattura	46452 - LIBRENTI MAURO	2.854,80 €	FATTPA 4_17	27/09/2017
DELP-2010/32	2018/2086	17/05/2018	Variante Pedemontana SP467-SP569 - 4'Str. Lotto 2 e 3A - Misure fonometriche e valutazione impatto acustico	57970 - GEO GROUP S.R.L.	4.879,95 €	FATTPA 11_18	07/05/2018
DELP-2010/32	2018/2501	12/06/2018	Pedemontana Sp.468/569 Fiorano Spilamberto-Metanodotti Der.Castelvetro DN200 e All.Italtractor DN 80 4' Stralcio Lotti 2 e 3a	55068 - SNAM RETE GAS SPA	118.706,00 €	6000000007	07/05/2018
DELP-2010/32	2018/3483	26/06/2018	Nr. Gara 7043097	35975 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00 €		
DELP-2010/32	2018/4939	25/09/2018	Variante Sp.467/569-4' Stralcio lotto 3 Tratto A - Belvedere/Sp.17 - Spese deposito Progetto	10935 - A.MANZONI E C. S.P.A.	732,00 €	10152018P00000660760	31/08/2018
DELP-2010/32	2018/5824	26/11/2018	Oneri Autorizzazione Sismica L.R. 19/2008-Pedemontana Sp.467/569-Sottopasso Via Belvedere - Castelvetro	771 - COMUNE DI CASTELVETRO	480,00 €		
DELP-2010/32	2019/109	17/01/2019	Pedemontana Sp.467/569 - Pubblicazione Bandi ed esiti	53701 - LEXMEDIA S.R.L.	726,39 €	3181/PA	04/12/2018



DELP-2018/299	2019/813	27/02/2019	Nr. Gara 7261939	35975 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00 €		
DELP-2018/299	2019/4400	25/07/2019	Inalca Spa - Saldo indennità espropriativa come da Doc.Prot.40220 del 26/10/18 e formalmente accettata	19764 - INALCA SPA	152.500,00 €		
DELP-2018/299	2019/4401	25/07/2019	Inalca Spa - Saldo indennità espropriativa come da Doc.Prot.40220 del 26/10/18 e formalmente accettata	19764 - INALCA SPA	190.693,10 €		
DELP-2010/32	2019/6429	04/12/2019	Pedemontsna Variante alle Sp.467/569 - 4°Stralcio 2° lotto - Spese pubblicazione bando ed esito	58487 - IMPLEMENTA S.R.L.	674,74 €	253/PA	28/11/2019
DELP-2018/299	2019/6480	09/12/2019	REP. 28861 DEL 29.11.2019 - Decreto n.11 - 4° Stralcio Lotti 2 e 3A - Imposta registro/catastale/ipotecaria - INALCA SPA	543 - AGENZIA DELLE ENTRATE	31.059,00 €		
DELP-2018/299	2019/6597	11/12/2019	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2019 AL 10/12/2019 CASSA ECONOMALE	6530 - PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE	2.076,00 €		
DELP-2018/299	2019/6896	17/12/2019	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2019 AL 17/12/2019 CASSA ECONOMALE	6530 - PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE	90,00 €		
DETE-193/2019	2020/858	02/03/2020	Nr. Gara 7606023	35975 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00 €		
DETE-206/2019	2020/4246	10/07/2020	Pedemontsna Variante alle Sp.467/569 - 4°Stralcio 2° lotto - Spese pubblicazione bando ed esito	58487 - IMPLEMENTA S.R.L.	815,04 €	111/PA	02/07/2020
ATLI-16/2021	2021/46	11/01/2021	Variante Sp.467/569 - 4° Stralcio lotto 2 e 3A - Ind archeo.	55235 - CLM ARCHEOLOGIA S.R.L.	1.952,00 €	29/E	29/12/2020
DETE-1864/2020	2021/331	26/01/2021	Anticipazione-Variante Sp.467/569-4° Stralcio lotto 3 Tratto A-Belvedere/Sp.17-MO5 a) 2010-R.T.I. Iembo Michele srl- Micheli Primo	60576 - IEMBO MICHELE SRL	1.512.120,24 €	2 /PA	11/01/2021
DETE-828/2020	2021/1443	30/03/2021	Variante Sp.467/569 - 4° Stralcio lotto 3 Tratto A - Belvedere/Sp.17 - MO5 a) 2010 - Affid. R.T.I. Iembo Michele srl (con Micheli Primo O	60576 - IEMBO MICHELE SRL	432.929,75 €	3 /PA	18/03/2021
DETE-1349/2020	2021/1442	30/03/2021	Tecnodrill-Subappalto da Iembo Michele cat OS21	60576 - IEMBO MICHELE SRL	41.135,00 €	3 /PA	18/03/2021
ATLI-350/2021	2021/1469	07/04/2021	Variante Sp.467/569 - 4° Stralcio lotto 2 e 3A- Demolizione	52395 - BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL	90.060,84 €	10/001	27/03/2021
ATLI-385/2021	2021/1546	13/04/2021	saldo fatt.	46430 - ARAVECCHIA EMANUELE	11.195,94 €	10/001	31/03/2021
ATLI-417/2021	2021/3567	27/04/2021	Esecuzione prove non distruttive su pali Sp.467/569	60831 - GEO-CONTROLLI S.A.S.	11.126,40 €	35	12/04/2021
ATLI-704/2021	2021/4614	05/07/2021	SP 467 E SP 569 TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO 4° STRALCIO	60576 - IEMBO MICHELE SRL	352.626,74 €	6/PA	07/06/2021
ATLI-943/2021	2021/5440	25/08/2021	SP 467 E SP 569 TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO 4° STRALCIO	60576 - IEMBO MICHELE SRL	424.191,80 €	8/PA	05/08/2021
ATLI-1087/2021	2021/5921	27/09/2021	saldo fatt.	49485 - FERRINI FABIO	10.400,32 €	35/001	23/09/2021
ATLI-1166/2021	2021/6055	08/10/2021	Pedemontana - 4str 2°lotto 3pratica	29786 - TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4.592,46 €	C12020211000547603	04/10/2021
ATLI-1514/2021	2021/7032	02/12/2021	Variante Sp.467/569-4° Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio/Sp17	60576 - IEMBO MICHELE SRL	313.594,86 €	11/PA	30/11/2021
ATLI-1514/2021	2021/7033	02/12/2021	Variante Sp.467/569-4° Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio/Sp17	60576 - IEMBO MICHELE SRL	307.721,05 €	11/PA	30/11/2021
ATLI-1670/2021	2021/7306	16/12/2021	Pedemontana - 4 Str. Saldo Lavori Ca' di Sola	29786 - TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	7.032,54 €	C12020211000677066	07/12/2021
ATLI-1/2022	2022/56	11/01/2022	Variante Sp.467/569 - 4 Stralcio lotto 2 e 3A-MO3-2010 e MO	60830 - PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING	23.065,33 €	175	20/12/2021
ATLI-1/2022	2022/55	11/01/2022	Variante Sp.467/569 - 4 Stralcio lotto 2 e 3A-MO3-2010 e MO	60830 - PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING	3.189,06 €	175	20/12/2021
ATLI-201/2022	2022/335	27/01/2022	Variante Sp.467/569-4° Stralcio lotto 2 e 3A - nuovi allacci	61913 - E-DISTRIBUZIONE SPA	599,65 €	0000922900000047	10/01/2022
ATLI-202/2022	2022/338	27/01/2022	Variante Sp.467/569-4° Stralcio lotto 2 e 3A - nuovi allacci	61913 - E-DISTRIBUZIONE SPA	547,65 €	0000922900000048	10/01/2022
ATLI-203/2022	2022/340	27/01/2022	Variante Sp.467/569-4° Stralcio lotto 2 e 3A - nuovi allacci	61913 - E-DISTRIBUZIONE SPA	928,99 €	0000922900000049	10/01/2022



ATLI-258/2022	2022/444	07/02/2022	Variante Sp.467/569 Prove di laboratorio	52744 - TECNOCONTROLLI S.R.L.	8.750,30 €	166	27/01/2022
ATLI-580/2022	2022/1397	21/03/2022	Variante Sp.467/569 - 4' Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio	60576 - IEMBO MICHELE SRL	27.550,00 €	2/PA	11/03/2022
ATLI-580/2022	2022/1396	21/03/2022	Variante Sp.467/569 - 4' Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio	60576 - IEMBO MICHELE SRL	23.750,00 €	2/PA	11/03/2022
ATLI-580/2022	2022/1398	21/03/2022	Variante Sp.467/569 - 4' Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio	60576 - IEMBO MICHELE SRL	704.630,20 €	2/PA	11/03/2022
ATLI-601/2022	2022/1429	22/03/2022	saldo fatt.	49485 - FERRINI FABIO	13.867,08 €	16/001	15/03/2022
ATLI-1132/2022	2022/4714	17/06/2022	Compensazione prezzi materiali.Variante Sp.467/569 S.Eusebio	60576 - IEMBO MICHELE SRL	32.283,62 €	6/PA	10/06/2022
ATLI-1542/2022	2022/6223	01/09/2022	Variante Sp.467/569 - 4' Stralcio lotto 2 e 3A. Comp.prezzi	60576 - IEMBO MICHELE SRL	43.920,84 €	8/PA	23/08/2022
ATLI-1542/2022	2022/6223	01/09/2022	Variante Sp.467/569-4' Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio/Sp.17	60576 - IEMBO MICHELE SRL	439.137,54 €	9/PA	23/08/2022
ATLI-1639/2022	2022/6381	19/09/2022	PEDEMONTANA - 4° STRALCIO - II LOTTO E III LOTTO, PARTE A - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA CASTELVETRO S.R.L	51457 - AZIENDA AGRICOLA CASTELVETRO SRL	248.778,00 €		
ATLI-1640/2022	2022/6380	19/09/2022	Variante alle Sp.467/569- Indennità di esproprio	51457 - AZIENDA AGRICOLA CASTELVETRO SRL	489.834,88 €	2022-3RFNM-0000007	29/08/2022
ATLI-1723/2022	2022/6688	01/10/2022	Spostam.rete gas sottopasso ciclovia Belvedere-Castelvetro	60833 - HERA-INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	12.489,14 €	522210009799	31/08/2022
ATLI-1957/2022	2022/7319	08/11/2022	Variante Sp.467/569-4' Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio/Sp.17 - sal 6	64769 - IEMBO S.P.A.	409.474,58 €		
ATLI-1957/2022	2022/7317	08/11/2022	Variante Sp.467/569-4' Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio/Sp.17 - sal 6	64769 - IEMBO S.P.A.	82.375,82 €	13/PA	26/10/2022
ATLI-1957/2022	2022/7318	08/11/2022	Variante Sp.467/569-4' Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio/Sp.17 - sal 6	64769 - IEMBO S.P.A.	351.506,21 €		
ATLI-2061/2022	2022/7700	24/11/2022	Variante Sp.467/569 - 4 Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio	60830 - PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING	11.000,00 €	128	08/11/2022
ATLI-2061/2022	2022/7699	24/11/2022	Variante Sp.467/569 - 4 Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio	60830 - PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING	6.319,74 €		
ATLI-2068/2022	2022/7715	25/11/2022	SALDO FATT	49485 - FERRINI FABIO	6.933,55 €	58/001	14/11/2022
ATLI-2158/2022	2022/7866	06/12/2022	Variante Sp.467/569 - 4' Stralcio	64769 - IEMBO S.P.A.	218.969,70 €		
ATLI-2158/2022	2022/7863	06/12/2022	Variante Sp.467/569 - 4' Stralcio	64769 - IEMBO S.P.A.	123.207,76 €	15/PA	25/11/2022
ATLI-2158/2022	2022/7862	06/12/2022	Variante Sp.467/569 - 4' Stralcio	64769 - IEMBO S.P.A.	323.581,90 €		
ATLI-2158/2022	2022/7864	06/12/2022	Variante Sp.467/569 - 4' Stralcio	64769 - IEMBO S.P.A.	4.930,40 €		
ATLI-2158/2022	2022/7865	06/12/2022	Variante Sp.467/569 - 4' Stralcio	64769 - IEMBO S.P.A.	62.601,95 €		
ATLI-2174/2022	2022/7869	07/12/2022	Variante Sp.467/569-4' Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio/Sp.17	52744 - TECNOCONTROLLI S.R.L.	2.438,19 €	2228	31/10/2022
	2022/8426	23/12/2022	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2022 AL 22/12/2022 CASSA ECONOMALE	6530 - PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE	6.503,00 €		
ATLI-467/2023	2023/1029	03/03/2023	VARIANTE PEDEMONTANA 4 STRALCIO LOTTI 2 E 3 A: SP 17 VIA S.EUSEBIO-SERVITU A FAVORE PROVINCIA DI MODENA	26188 - UGUZZONI RITA	10.135,95 €		
ATLI-510/2023	2023/1167	15/03/2023	Variante Sp.467/569-4' Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio/Sp.17	64769 - IEMBO S.P.A.	7.102,40 €	3/PA	16/02/2023
	2023/1613	30/03/2023	Spese contrattuali - Anno 2023 - REP 29156	6530 - PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE	1.050,00 €		
ATLI-1139/2023	2023/5309	20/06/2023	Saldo fattura	49485 - FERRINI FABIO	9.714,58 €	27/001	06/06/2023
ATLI-1197/2023	2023/5518	22/06/2023	Saldo fattura	49485 - FERRINI FABIO	3.466,76 €	26/001	06/06/2023
ATLI-1549/2023	2023/6549	24/08/2023	Variante Sp.467/569 - 4^ Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio/Sp.	25959 - F.I.A. FUTURA INDUSTRIA AMBIENTALE SNC	3.637,37 €	0/530	08/08/2023
ATLI-2027/2023	2023/7693	15/11/2023	Variante Sp.467/569 -Sp.17 ervizio monitoraggio acustico	25959 - F.I.A. FUTURA INDUSTRIA AMBIENTALE SNC	8.487,19 €	0/696	31/10/2023
ATLI-2043/2023	2023/7718	17/11/2023	Variante SP 467/569 - 4^ Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio	64769 - IEMBO S.P.A.	23.298,89 €	10/PA	06/11/2023
ATLI-2177/2023	2023/8249	07/12/2023	Variante Sp.467/569. Messa in sicurezza regimazione acque	66955 - CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C.	13.151,39 €	331	30/11/2023
ATLI-2242/2023	2023/8444	14/12/2023	COMPLETAMENTO VARIANTE COSIDETTA PEDEMONTANA LOTTI 2 E 3	64769 - IEMBO S.P.A.	59.335,29 €	13/PA	11/12/2023
ATLI-466/2024	2024/1168	11/03/2024	Variante Sp.467/569 - 4' Stralcio lotto 2 e 3A	46430 - ARAVECCHIA EMANUELE	5.380,20 €	5/001	16/02/2024
ATLI-1449/2024	2024/6338	06/08/2024	Variante SP 467/569 - 4^ Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio	64769 - IEMBO S.P.A.	2.450,00 €		
ATLI-1449/2024	2024/6339	06/08/2024	Variante SP 467/569 - 4^ Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio	64769 - IEMBO S.P.A.	1.250,00 €		



ATLI-1449/2024	2024/6339	06/08/2024	Variante SP 467/569 - 4^ Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio	64769 - IEMBO S.P.A.	20.000,00 €	11/PA	09/07/2024
ATLI-1449/2024	2024/6337	06/08/2024	Variante SP 467/569 - 4^ Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio	64769 - IEMBO S.P.A.	57.117,91 €		
ATLI-1449/2024	2024/6340	06/08/2024	Variante SP 467/569 - 4^ Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio	64769 - IEMBO S.P.A.	182.910,25 €		
DETE-1140/2024	2024/6903	16/09/2024	Rev. 5000-Variante Sp.467/569-4' Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio/Sp.17 -MO3-2010 e MO5 a) 2010-Op.212- Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	553 - TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA	89.773,70 €		
ATLI-2166/2024	2024/8350	02/12/2024	Variante Sp.467/569 - 4' Stralcio lotto 2 e 3A-S.Eusebio/Sp.	46430 - ARAVECCHIA EMANUELE	21.520,80 €	57/001	27/11/2024
TOTALE CAP. 2612					9.399.252,05 €		
TOTALE GENERALE					9.454.282,04 €		
ECONOMIA					147.717,96 €		

DETERMINAZIONE ACCONTO DA RICHIEDERE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA			
Descrizione	Importo Speso	Importo a carico Regione	Importo a carico Provincia
Importo speso	9.454.282,04 €	8.500.000,00 €	954.282,04 €
A detrarre 1^ acconto	- €	2.125.000,00 €	- €
A detrarre 2^ acconto	- €	1.406.195,75 €	- €
A detrarre 3^ acconto	- €	2.066.065,84 €	- €
A detrarre 4^ acconto	- €	2.306.088,66 €	- €
RESTANO DA EROGARE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA		596.649,75 €	- €

Modena,03/12//2024

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Luca Rossi)