



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 350 del 24/02/2026

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA NORD ANNO 2025; APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE DEI LAVORI.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 150 del 27/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 185.988,56, assunto agli atti dell'Ente con prot. 41523 del 29/11/2024, così suddiviso:

A)	Lavori:	Euro	Euro
	Importo dei lavori di cui € 25.129,97 per manodopera	146.962,55	
	Oneri per la sicurezza	3.000,00	
	1) Totale appalto		149.962,55
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione:		
	IVA al 22%	32.991,76	
	Contributo Anac	35,00	
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.999,25	
	2) Totale somme a disposizione		36.026,01

	Importo complessivo (1+2)		185.988,56

La spesa di € 185.988,56 ha trovato copertura al Cap. 243 del PEG 2025 e finanziata con entrate proprie.

Con medesima determinazione si è stabilito quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientrava nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023.

Si è provveduto pertanto a chiedere tramite l'apposita funzione di affidamento diretto con PI502096-24 pubblicata in data 13/12/2024 su piattaforma Sater di Intercent-ER, un'offerta al seguente operatore economico: CALCESTRUZZI CORRADINI SPA con sede in Casalgrande (RE) via XXV Aprile C.F./P.IVA 00674130356, operatore economico in possesso di adeguate esperienze professionali, dei requisiti economici e tecnici previsti e richiesti per tale affidamento e in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.

La scadenza per la presentazione dell'offerta è stata fissata per le ore 12.00 del giorno 19/12/2024.

Entro il termine fissato è pervenuta l'offerta del suddetto operatore (PI511488-24 del 18/12/2024) che sull'importo lavori di progetto ha offerto un ribasso del 1,10%, ritenuta congrua per l'Amministrazione.

Pertanto, con la succitata determinazione n. 150 del 27/01/2025, si è proceduto all'affidamento dei lavori all'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI SPA con sede in Casalgrande (RE) via XXV Aprile C.F./P.IVA 00674130356, che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso dell'1,10% e quindi per un importo lavori ribassato di € 145.345,96 oltre ad € 3.000,00 per oneri della sicurezza, e quindi per un importo contrattuale di € 148.345,96 al netto di IVA al 22%.

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di cui all'oggetto, aggiudicati al netto del ribasso d'asta è risultato come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso (compreso manodopera)	€ 145.345,96
Per oneri di sicurezza	€ 3.000,00

Sommano	€ 148.345,96
- Per IVA al 22%	€ 32.636,11

Importo complessivo	€ 180.982,07

L'importo contrattuale è stato fissato in € 148.345,96 + IVA giusto contratto rep. N. 29342 del 21/03/2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 28/03/2025 al n. 8252 Serie 1T.

Il quadro economico post affidamento lavori è risultato come di seguito riportato:

A)	Lavori:	Euro	Euro
	Importo dei lavori di cui € 25.129,97 per manodopera	145.345,96	
	Oneri per la sicurezza	3.000,00	
	1) Totale appalto		148.345,96
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione:		
	IVA al 22%	32.636,11	
	Contributo Anac	35,00	
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.999,25	
	2) Totale somme a disposizione		35.670,36

	Importo complessivo (1+2)		184.016,32

I lavori sono stati consegnati in data 21/02/2025 e terminati in data 31/12/2025 come da rispettivi verbali regolarmente sottoscritti e agli atti dell'ente.

L'esecuzione dei lavori si è svolta in conformità a quanto previsto dal progetto e secondo le indicazioni della D.L.

L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 412416260 rilasciata dalla AXA Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Reggio Emilia - in data 11/02/2025 per Euro 7.417,29, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del presente contratto, sottoscritta con firma

digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 7186 in data 03/03/2025.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 08/01/2026 dal direttore dei lavori è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo di netti € 148.345,71 con una minore spesa di netti € 0,25 rispetto all'importo contrattuale di € 148.345,96.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 10/02/2026 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a € 180.981,76 (compresa IVA).

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori	€	149.962,30
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€	3.000,00

Importo lavori	€	146.962,30
Ribasso d'asta – 1,10 %	€	- 1.616,59

Importo netto	€	145.345,71
Oneri relativi alla sicurezza	€	3.000,00

Importo totale	€	148.345,71
Aliquota IVA 22%	€	32.636,05

Importo complessivo	€	180.981,76

Durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di richiesta prot. 6028 del 21/02/2025 e successiva determina di autorizzazione al subappalto n. 363 del 24/02/2025, è intervenuta in subappalto la ditta TAZZIOLI ALEARDO SRL con sede in Casalgrande (RE) fraz. Veggia, via Radici Nord 57 Cod. Fisc. e P.IVA 03047270354 per i lavori di fresature, opere edili in c.a. e cls, posa inerti e conglomerati bituminosi, realizzazione sponda argine, posa e messa in quota manufatti stradali e fognature, opere a verde, scavi, rientranti nella categoria prevalente unica OG3, per un importo di € 72.000,00 IVA esclusa.

In corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa Appaltatrice Calcestruzzi Corradini s.p.a. e all'impresa Subappaltatrice Tazzioli Aleardo s.r.l. n° 2 acconti nel modo seguente:

-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 20/06/2025

Importo Ditta Appaltatrice	€ 51.128,97
Importo Ditta Subappaltatrice	€ <u>50.768,54</u>
Importo netto totale liquidato	€ 101.897,51
Importo IVA al 22%	€ <u>22.417,45</u>
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€ 124.314,96

-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 15/12/2025

Importo Ditta Appaltatrice	€ 23.975,01
Importo Ditta Subappaltatrice	€ <u>21.731,46</u>
Importo netto totale liquidato	€ 45.706,47
Importo IVA al 22%	€ <u>10.055,42</u>

Importo totale in liquidazione 2° S.A.L. € 55.761,89

per un totale liquidato di € 180.076,85, di cui € 147.603,98 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 32.472,87 per IVA al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice di € 904,91, di cui € 741,73 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 163,18 per IVA al 22%.

L'Impresa CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 04/02/2026 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_00674130356 con scadenza 04/06/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Analogamente l'Impresa TAZZIOLI ALEARDO S.R.L. subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 20/11/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_51763582 con scadenza 20/03/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

A)	Lavori:	Euro	Euro
	Importo dei lavori di cui € 25.129,97 per manodopera	145.345,71	
	Oneri per la sicurezza	3.000,00	
	1) Totale appalto		148.345,71
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione:		
	IVA al 22%	32.636,05	
	Contributo Anac	35,00	
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.999,25	
	2) Totale somme a disposizione		35.670,30

	Importo complessivo (1+2)		184.016,01

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/01/2026, e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 10/02/2026.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Il codice CIG relativo al presente appalto è il n. **B4EDC3ABA5**.

Il Responsabile del Progetto è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 148.345,71 di cui € 145.345,71 per lavori, € 3.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 0,25 rispetto all'importo contrattuale pari a € 148.345,96 in esecuzione del contratto repertorio n. 29342 del 21/03/2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 28/03/2025 al n. 8252 Serie 1T;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 180.981,76, di cui € 148.345,71 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 32.636,05 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 5632 cl. 11-15-03 fasc. 1171 del 19/02/2026 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di richiesta prot. 6028 del 21/02/2025 e successiva determina di autorizzazione al subappalto n. 363 del 24/02/2025, è intervenuta in subappalto la ditta TAZZIOLI ALEARDO SRL con sede in Casalgrande (RE) fraz. Veggia, via Radici Nord 57 Cod. Fisc. e P.IVA 03047270354, per i lavori di fresature, opere edili in c.a. e cls, posa inerti e conglomerati bituminosi, realizzazione sponda argine, posa e messa in quota manufatti stradali e fognature, opere a verde, scavi, rientranti nella categoria prevalente unica OG3, liquidata a saldo per un importo di € 71.731,46;
- 6) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa pari a € 180.981,76 sono stati corrisposti i seguenti acconti:

- Acconto 1° S.A.L. a tutto il 20/06/2025	
Importo Ditta Appaltatrice	€ 51.128,97
Importo Ditta Subappaltatrice	€ 50.768,54
Importo netto totale liquidato	€ 101.897,51
Importo IVA al 22%	€ 22.417,45
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€ 124.314,96
- Acconto 2° S.A.L. a tutto il 15/12/2025	
Importo Ditta Appaltatrice	€ 23.975,01
Importo Ditta Subappaltatrice	€ 21.731,46
Importo netto totale liquidato	€ 45.706,47
Importo IVA al 22%	€ 10.055,42
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€ 55.761,89

per un totale liquidato di € 180.076,85, di cui € 147.603,98 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 32.472,87 per IVA al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa appaltatrice di € 904,91, di cui € 741,73 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 163,18 per IVA al 22%.

- 7) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 904,91 all'impresa Appaltatrice CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al res. 391/2025 del Cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade Provinciali" del PEG 2026;
- 8) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 0,31 che si libera dal res. 391/2025 del succitato Cap. 243 del PEG 2026;
- 9) di dare atto che l'Impresa CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 04/02/2026 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_00674130356 con scadenza 04/06/2026, dalla quale risulta che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;
- 10) analogamente l'impresa TAZZIOLI ALEARDO S.R.L. subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 20/11/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_51763582 con scadenza 20/03/2026, dalla quale risulta che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;
- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	PROGETTO post Affidamento	LAVORI ESEGUITI
	Euro	Euro
Importo lavori	145.345,96	145.345,71
oneri per la sicurezza	3.000,00	3.000,00
	-----	-----
Sommano per lavori	148.345,96	148.345,71
Somme a disposizione:		
IVA 22%	32.636,11	32.636,05
Contributo A.N.A.C.	35,00	35,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/23	2.999,25	2.999,25
Totale somme a disposizione	35.670,36	35.670,30
	-----	-----
Importo complessivo	184.016,32	184.016,01
Minore spesa	0,31	

- 12) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 184.016,32 si realizza una minore spesa complessiva di € 0,31 che si libera dal residuo 391/2025 del Cap. 243 del PEG 2026 come sopra riportato;
- 13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.999,25 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al residuo 393/2025 "M.O.S.P. e relative pertinenze – Area Nord – Anno 2025 – Incentivi ex art. 45 D.lgs. 36/23" del cap. 243 Manutenzione Ordinaria strade provinciali" del PEG 2026;
- 14) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento approvato con atto n° 143 del 13/11/2025 e liquidata con successivo apposito atto;
- 15) di dare atto che, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, l'ufficio di progettazione, come da Determina n. 150 del 27/01/2025, e come da copertine del progetto, è risultato così composto:
 - **Progettista:** geom. Sergio Dieci del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;

- **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:** geom. Sergio Dieci del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 16) di dare atto che, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, l'ufficio di direzione dei lavori in oggetto, come da Determina n. 150 del 27/01/2025, è stato istituito come segue:
- **Direttore dei lavori:** ing. Massimo Grimaldi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:** geom. Pierluigi Quarenghi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - **Direttori operativi:** geom. Sergio Dieci – geom. Davide Bartuzzi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - **Ispettori di cantiere:** Antonelli Valerio – Gimmi De Marco – Andrea Ruosi del Servizio Viabilità della Provincia di Modena;
- 17) di dare atto che il codice CIG relativo al presente appalto è il n. **B4EDC3ABA5**;
- 18) di approvare la restituzione all'impresa Calcestruzzi Corradini s.p.a della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 412416260 rilasciata dalla AXA Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Reggio Emilia - in data 11/02/2025 per euro 7.417,29, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del presente contratto, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 7186 in data 03/03/2025;
- 19) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 1/2550/88/203362920 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Reggio Emilia – in data 10/02/2025, acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 7186 in data 03/03/2025;
- 20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 21) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità

Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-



CL. 11-15-03 F. 1171

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA NORD ANNO 2025.
CIG B4EDC3ABA5

RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

A) RELAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO: Redatto dal Servizio Viabilità - Manutenzione Strade 1 nel mese di Novembre 2024 (prot. n. 41523 del 29/11/2024 con Cl. 11-15-03 fasc. 1171) ed approvato con Determina Dirigenziale n. 150 del 27/01/2025 dell'importo complessivo di € 185.988,56 così suddiviso:

A)	Lavori:	Euro	Euro
	Importo dei lavori di cui € 25.129,97 per manodopera	146.962,55	
	Oneri per la sicurezza	3.000,00	
	1) Totale appalto		149.962,55
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione:		
	I.V.A. al 22%	32.991,76	
	Contributo Anac	35,00	
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.999,25	
	2) Totale somme a disposizione		36.026,01

	Importo complessivo (1+2)		185.988,56

Lo staff di progettazione risultava così composto:

R.U.P.: dott. Luca Rossi

Progettista: geom. Sergio Dieci

Coordinatore per la Sicurezza

in fase di progettazione: geom. Sergio Dieci

FINANZIAMENTO: Al finanziamento della spesa di € 185.988,56 venne provveduto con Entrate proprie dell'Ente al Capitolo n. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2025;

APPALTO: Con la determina n. 150 del 27/01/2025, si è stabilito quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientrava nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023. Si è provveduto pertanto a chiedere tramite l'apposita funzione di affidamento diretto con PI502096-24 pubblicata in data 13/12/2024 su piattaforma Sater di Intercent ER, un'offerta al seguente operatore economico: CALCESTRUZZI CORRADINI SPA con sede in Casalgrande (RE) via XXV Aprile C.F./P.IVA 00674130356, operatore economico in possesso di adeguate esperienze

professionali, dei requisiti economici e tecnici previsti e richiesti per tale affidamento e in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.

La scadenza per la presentazione dell'offerta è stata fissata per le ore 12.00 del giorno 19/12/2024.

Entro il termine fissato è pervenuta l'offerta del suddetto operatore (PI511488-24 del 18/12/2024) che sull'importo lavori di progetto ha offerto un ribasso del 1,10%.

AGGIUDICAZIONE: Con determinazione n. 150 del 27/01/2025, l'offerta aggiudicataria è risultata essere quella presentata dall'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI SPA con sede in Casalgrande (RE) via XXV Aprile C.F./P.IVA 00674130356, che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso dell'1,10% e quindi per un importo lavori ribassato di € 145.345,96 oltre ad € 3.000,00 per oneri della sicurezza, e quindi per un importo contrattuale di € 148.345,96 al netto di IVA al 22%.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di cui all'oggetto, aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€ 145.345,96
- Per oneri di sicurezza	€ 3.000,00

Sommano	€ 148.345,96
- Per I.V.A. 22%	€ 32.636,11

Importo complessivo	€ 180.982,07

IMPORTO CONTRATTUALE: Venne fissato in € 148.345,96+IVA giusto contratto rep. N. 29342 del 21/03/2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 28/03/2025 al n. 8252 Serie 1T.

CAUZIONE DEFINITIVA: L'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 412416260 rilasciata dalla AXA Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Reggio Emilia - in data 11/02/2025 per Euro 7.417,29, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del presente contratto, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 7186 in data 03/03/2025.

DIRETTORE DEI LAVORI: L'Ufficio Direzione Lavori risultava così composto:

- Direttore dei Lavori: ing. Massimo Grimaldi
- Direttori operativi: geom. Sergio Dieci– geom. Davide Bartuzzi
- Ispettori di Cantiere: Sig. Valerio Antonelli - Gimmi De Marco – Andrea Ruosi

facenti parte del Servizio Viabilità – manutenzione strade 1 (Area Nord).

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal geom. Sergio Dieci del Servizio Viabilità (U.O. Strade Area Nord) dell'Area Tecnica.

COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA: il Coordinatore in fase esecutiva per quanto attiene le misure di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 è stato individuato nel geom. Pierluigi Quarenghi dell'Area Tecnica – Servizio Viabilità – U.O. Manutenzione strade 1 (Area Nord), come indicato in determinazione n. 150 del 27/01/2025.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta in Via d'urgenza (art. 17-50 del D.lgs 36/2023 e art.3 dell'Allegato II.14), in data 21/02/2025 come da relativo verbale di consegna sottoscritto in pari data (prot. n. 616-6.1.8 del 21/02/2025).

SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di richiesta prot. 6028 del 21/02/2025 e successive determina di autorizzazione al subappalto n.363 del 24/02/2025, è intervenuta in subappalto la ditta TAZZIOLI ALEARDO SRL con sede in Casalgrande (RE) fraz. Veggia, via Radici Nord 57 Cod. Fisc. e P.IVA 03047270354 per i lavori di fresature, opere edili in c.a. e cls, posa inerti e conglomerati bituminosi, realizzazione sponda argine, posa e messa in quota manufatti stradali e fognature, opere a verde, scavi, rientranti nella categoria prevalente unica OG3.

SOSPENSIONI E RIPRESE: nessuna.

PROROGHE: nessuna.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 31/12/2025 come risulta da verbale sottoscritto in data 09/01/2025 (prot. n. 616-6.1.8 del 31/12/2025) e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati in adempimento al contratto.
L'esecuzione delle lavorazioni si è svolta in conformità a quanto previsto dalla perizia originaria del progetto e secondo le indicazioni della D.L.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Impresa CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 04/02/2026 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_00674130356 con scadenza 04/06/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Analogamente l'Impresa TAZZIOLI ALEARDO S.R.L subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 20/11/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_51763582 con scadenza 20/03/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'Impresa abbia ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

CONTO FINALE: Redatto in data 15/01/2025 dell'importo come segue:

Importo lordo lavori	€	149.962,30
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€	3.000,00
Importo lavori	€	146.962,30
A detrarre ribasso d'asta (-1,10%)	€	- 1.616,59
Importo netto	€	145.345,71
Oneri relativi alla sicurezza	€	3.000,00
Importo totale (Conto Finale)	€	148.345,71
Aliquota IVA 22%	€	32.636,06
Importo complessivo	€	180.981,77

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:

Importo autorizzato da contratto	€	145.345,96	
Oneri relativi alla sicurezza	€	3.000,00	
Sommano (importo contrattuale)		€	148.345,96
Importo netto lavori eseguiti	€	145.345,71	
Oneri relativi alla sicurezza	€	3.000,00	
Sommano (Conto Finale)		€	148.345,71
Minore spesa		€	0,25

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€	148.345,96	
I.V.A. 22%	€	32.636,11	

Importo complessivo impegnato	€		180.982,07
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€	148.345,71	
I.V.A. 22%	€	32.636,05	

Totale speso	€		180.981,76

Economia realizzata	€		0,31

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa Appaltatrice Calcestruzzi Corradini s.p.a. e all'impresa Subappaltatrice Tazzioli Aleardo s.r.l. n° 2 acconti nel modo seguente:

-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 20/06/2025

Importo Ditta Appaltatrice	€	51.128,97
Importo Ditta Subappaltatrice	€	<u>50.768,54</u>
Importo netto totale liquidato	€	101.897,51
Importo I.V.A. al 22%	€	<u>22.417,45</u>
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€	124.314,96

-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 15/12/2025

Importo Ditta Appaltatrice	€	23.975,01
Importo Ditta Subappaltatrice	€	<u>21.731,46</u>
Importo netto totale liquidato	€	45.706,47
Importo I.V.A. al 22%	€	<u>10.055,42</u>
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€	55.761,89

Per un totale liquidato di € 180.076,85, di cui € 147.603,98 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 32.472,87 per I.V.A. al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice di € 904,91, di cui € 741,73 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 163,18 per IVA al 22%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti	€	148.345,71
Pagamenti in acconto		
- 1° S.A.L. al 20/06/2025	€	101.897,51
- 2° S.A.L. al 15/12/2025	€	45.706,47

Credito dell'Impresa Appaltatrice	€	741,73

GARANZIA FIDEJUSSORIA SULLA RATA DI SALDO: la garanzia fidejussoria di cui all'art. 117 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, non viene richiesta data la buona qualità esecutiva del lavoro svolto, dell'esiguo importo della rata a saldo;

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO: In base all'art. 48 del C.S.A., la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori ing. Massimo Grimaldi e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente Certificato di Regolare Esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;
- b) l'importo complessivo speso per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere, ammonta a € 180.981,76, quindi contenuto in quello impegnato di € 180.982,07 realizzando pertanto una economia di € 0,31;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) la pubblicazione degli "avvisi ad Opponendum", non si è resa necessaria;
- f) l'Impresa CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 04/02/2026 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_00674130356 con scadenza 04/06/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.
- Analogamente l'Impresa TAZZIOLI ALEARDO S.R.L. subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 20/11/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_51763582 con scadenza 20/03/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.
- g) in corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa Appaltatrice CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. e all'impresa Subappaltatrice TAZZIOLI ALEARDO S.R.L. n° 2 acconti per un totale di € 180.076,85., di cui € 147.603,98 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 32.472,87 per I.V.A. al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice di € 904,91, di cui € 741,73 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 163,18 per IVA al 22% da liquidare interamente all'impresa appaltatrice Calcestruzzi Corradini s.p.a.
- h) non risultano cessioni di credito;

CERTIFICA

che i lavori:

"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA NORD. ANNO 2025".

sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI SPA con sede in Casalgrande (RE) via XXV Aprile C.F./P.IVA 00674130356 in esecuzione al contratto rep. N. 29342 del 21/03/2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 28/03/2025 al n. 8252 Serie 1T.


Di liquidare all'impresa Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede in Casalgrande (RE) via XXV Aprile C.F./P.IVA 00674130356 la somma di € 904,91 I.V.A. 22% compresa, a saldo dei lavori in oggetto.

SI AUTORIZZA

Lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 412416260 rilasciata dalla AXA Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Reggio Emilia - in data 11/02/2025 per Euro 7.417,29, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del presente contratto, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 7186 in data 03/03/2025.

Modena, li 10/02/2026


Il Direttore dei lavori
(ing. Massimo Grimaldi)



L'Impresa Appaltatrice
(Calcestruzzi Corradini s.p.a.)



Visto:
Il Responsabile Unico del Progetto
Il Dirigente del Servizio Viabilità
(Dott. Luca Rossi)





Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità

Lavori di:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2025 -

Impresa : CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.
Via XXV Aprile, 70 - 42013 Casalgrande (RE)
P. I.V.A. 674130356

CIG B4EDC3ABA5
CUP

CONTO FINALE DEI LAVORI

per lavori eseguiti a tutto il **31/12/2025**

CONTRATTO di appalto n° 29342 del 28/03/2025
AGGIUDICAZIONE Determina Dirigenziale n° 150 del 27/01/2025

Importo complessivo del Progetto	€	185.988,56
Importo dei lavori a base d'asta compreso gli oneri della sicurezza	€	149.962,55
Ribasso offerto	%	-1,10
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	148.345,96

Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante approvata con determina n° del al netto di ribasso	€	
---	---	--

Totale importo netto dei lavori appaltati	€	
---	---	--

Data della consegna	21/02/2025
Data di inizio lavori	
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	31/12/2025
I lavori rimasero sospesi per giorni	0
I lavori rimasero prorogati per giorni	0
Scadenza del nuovo tempo utile	31/12/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
~~Dott. Luca Rossi~~

CONTO FINALE DEI LAVORI
ZONA DI MODENA (Antonelli)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	MT01.010.015.b	<i>FORNITURE CENTRI OPERATIVI</i> Cemento grigio, in sacchi da 25 kg: tipo 42.5 R 100 kg <i>Totale FORNITURE CENTRI OPERATIVI Euro</i>	12,50	28,77	359,63	359,63
2	1.3.A.8I	<i>SP16 - km. 2+450 PULIZIA FOSSI E REGIMAZIONE ACQUE</i> Stabilizzato grosso d/D 0-31,5 t	3,900	20,42	79,64	
3	C02.016.115.c	ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la ... per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 4,9 mm m	1,00	33,65	33,65	
4	H.0.2.105	OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA NOLI, TRASPORTI E MEZZI MECCANICI PER OPERE FORESTALI Motosega portatile, escluso op. h	12,00	7,18	86,16	
5	M01.001.020	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile h	41,00	32,38	1.327,58	
6	MT01.010.015.b	Cemento grigio, in sacchi da 25 kg: tipo 42.5 R 100 kg	7,00	28,77	201,39	
7	N04.001.005.a	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t h	17,00	59,63	1.013,71	
8	N04.001.005.f	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t h	74,00	91,48	6.769,52	
9	N04.004.015.b	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW A RIPIOTARE ZONA DI MODENA (A A RIPIOTARE			9.871,28	9.871,28

CONTO FINALE DEI LAVORI

ZONA DI MODENA (Antonelli)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			9.871,28	
10	N04.004.020.a	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso da 13 a 17,9 t	h 87,00	66,58	5.792,46	
11	N04.031.005.c	NOLI NOLI MACCHINE PER SPURGO FOGNE E CANALI TOMBINATI Combinata jet: grande	h 3,00	82,48	247,44	
		h 12,00	119,78		1.437,36	
		Totale SP16 - km. 2+450 PULIZIA FOSSI E REGIMAZIONE ACQUE Euro			16.988,91	
12	C01.019.028	SP467 PEDEMONTANA-INTERVENTO DI ASFALTATURA PROFONDA LAVORI STRADALI FONDAZIONI STRADALI Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale e ceme ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento	m ³ 70,60	91,74	6.476,84	
13	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere ... in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)	m ² 130,00	1,46	189,80	
14	C01.022.015.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di a ... miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)	t 22,920	129,00	2.956,68	
15	C01.022.031	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Sovraprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq	% 29,57	20,00	591,40	
16	M01.001.020	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA				
		A RIPORTARE ZONA DI MODENA (A			27.563,26	
		A RIPORTARE			27.563,26	

CONTO FINALE DEI LAVORI

ZONA DI MODENA (Antonelli)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			27.563,26	
		Comune edile				
17	N04.001.005.h	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t	h 14,00	32,38	453,32	
18	N04.004.015.a	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)	h 29,50	103,13	3.042,34	
19	N04.004.015.b	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW	h 6,00	61,48	368,88	
20	N04.016.010.b	NOLI NOLI PER OPERE STRADALI Rullo compattatore compreso operatore, carburante, lubrificante ed eventuale mezzo trainante, per ogni ora di effettivo esercizio: vibrante, peso 15.000 kg per asfalto	h 10,00	66,58	665,80	
			h 6,00	88,58	531,48	
		Totale SP467 PEDEMONTANA-INTERVENTO DI ASFALTATURA PROFONDA Euro			15.276,54	
21	13.1.19	SP14 - PALIZZATA KM. 11+150 Dx Autospazzatrice aspirante / idropulitrice stradale.	h 2,00	107,00	214,00	
22	C01.019.028	LAVORI STRADALI FONDAZIONI STRADALI Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale e ceme ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento	m³ 14,75	91,74	1.353,17	
23	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bitumin ... miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		A RIPORTARE ZONA DI MODENA (A			34.192,25	
		A RIPORTARE			34.192,25	

CONTO FINALE DEI LAVORI

ZONA DI MODENA (Antonelli)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			34.192,25	
24	C01.022.031	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq	t 18,840	139,65	2.631,01	
25	C04.109.090	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII Arginatura di sponda realizzata con struttura in tondame scortecciato di castagno, posto in opera costituita da: - doppi ... ra, con interasse dei singoli elementi tale da garantire una luce libera fra gli stessi non superiore a 10 cm in altezza	% 26,31	20,00	526,20	
26	F01.031.193	SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio	m 45,00	146,17	6.577,65	
27	H.0.2.105	OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA NOLI, TRASPORTI E MEZZI MECCANICI PER OPERE FORESTALI Motosega portatile, escluso op.	h 24,00	32,66	783,84	
28	M01.001.020	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile	h 24,00	7,18	172,32	
29	N04.001.005.h	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t	h 24,00	32,38	777,12	
30	N04.004.015.b	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW	h 9,00	103,13	928,17	
31	N04.016.015	NOLI NOLI PER OPERE STRADALI Fresatrice compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio con larghezza operativa di 2 m	h 16,00	66,58	1.065,28	
		h 3,00	298,98	896,94		
		Totale SP14 - PALIZZATA KM. 11+150 Dx Euro			15.925,70	
		A RIPORTARE ZONA DI MODENA (A			48.550,78	
		A RIPORTARE			48.550,78	

CONTO FINALE DEI LAVORI

ZONA DI MODENA (Antonelli)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			48.550,78	
32	C01.019.028	SP255 Sondaggi Tangenziale Rabin LAVORI STRADALI FONDAZIONI STRADALI Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale e ceme ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento	m³	0,83	91,74	76,14
33	C01.022.021.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso c ... miscela impastata a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammolimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di adesione: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)	t	0,980	150,15	147,15
34	C01.022.028	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti	%	1,47	30,00	44,10
35	N04.001.005.c	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 8,5 t	h	12,00	76,53	918,36
36	N04.001.005.d	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 10 t	h	3,00	84,79	254,37
37	N04.001.005.e	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a 14 t	h	3,00	87,02	261,06
38	N04.004.025.a	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello fino a 150 kg, montato su miniescavatore	h	3,00	76,48	229,44
		A RIPORTARE ZONA DI MODENA (A			50.481,40	
		A RIPORTARE			50.481,40	

CONTO FINALE DEI LAVORI
ZONA DI MODENA (Antonelli)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORETO Totale SP255 Sondaggi Tangenziale Rabin Euro			50.481,40 1.930,62	
39	C01.040.021.a	Sottopasso Via Ancora (SP15-sp467 Villalunga) LAVORI STRADALI CANALIZZAZIONI E DRENAGGI C ... completa di telaio in acciaio zincato spessore 4 mm dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, adatta in zone pedonali, parcheggi, aree di sosta e di servizio, classe di portata D400, delle seguenti dimensioni esterne: 100 x 16 cm, altezza 15,5 cm, peso 33 kg, portata idraulica 4,14 l/sec con pendenza 0,5%	m	3,00	69,74	209,22
40	M01.001.020	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile	h	27,43	32,38	888,18
41	N04.031.005.c	NOLI NOLI MACCHINE PER SPURGO FOGNE E CANALI TOMBINATI Combinata jet: grande	h	3,00	119,78	359,34
		Totale Sottopasso Via Ancora (SP15-sp467 Villalunga) Euro			1.456,74	
		Totale ZONA DI MODENA (Antonelli) Euro			51.938,14	
		A RIPORETO			51.938,14	

CONTO FINALE DEI LAVORI
ZONA DI CARPI (Ruosi)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			51.938,14	
		FORNITURE CENTRI OPERATIVI				
42	1.3.A.8J	Miscela per calcestruzzi d/D 0-12,5	t	1,000	21,69	21,69
43	N04.001.005.h	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t	h	6,00	103,13	618,78
44	NP.3	FORNITURA F.CO FRANTOIO DI ASFALTO A FREDDO SFUSO	t	30,150	158,71	4.785,10
		Totale FORNITURE CENTRI OPERATIVI Euro			5.425,57	
		LAVORI VARI				
45	N04.004.040.b	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.) per lavori agro-forestali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 60 a 110 kW	h	8,50	52,36	445,06
		Totale LAVORI VARI Euro			445,06	
		RIPARAZIONE BUCHE STRADALI				
46	M01.001.020	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile	h	36,00	32,38	1.165,68
47	N04.001.005.a	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t	h	45,00	59,63	2.683,35
		Totale RIPARAZIONE BUCHE STRADALI Euro			3.849,03	
48	C01.022.005.a	SP8 - km. 2+640 - 2+850 LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere ... in				
		A RIPORTARE ZONA DI CARPI (Ruosi)			9.719,66	
		A RIPORTARE			61.657,80	

CONTO FINALE DEI LAVORI
ZONA DI CARPI (Ruosi)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO ragione di 0,6 + 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3) m ²	466,40	1,46	61.657,80 680,94	
49	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bitumin ... miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) t	59,780	139,65	8.348,28	
50	C01.022.031	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq %	83,48	20,00	1.669,60	
51	N04.001.005.a	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t h	8,00	59,63	477,04	
52	N04.001.005.g	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile h	8,00	101,03	808,24	
53	N04.001.005.h	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t h	16,00	103,13	1.650,08	
54	N04.004.025.a	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello fino a 150 kg, montato su miniescavatore h	3,50	76,48	267,68	
55	N04.016.015	NOLI NOLI PER OPERE STRADALI Fresatrice compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio con larghezza operativa di 2 m A RIPORTARE ZONA DI CARPI (Ruosi) A RIPORTARE			23.621,52 75.559,66	

CONTO FINALE DEI LAVORI
ZONA DI CARPI (Ruosi)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPOORTO h Totale SP8 - km. 2+640 - 2+850 Euro	2,50	298,98	75.559,66 747,45 14.649,31	
		SP468 PONTE MOTTA-BANCHINA				
56	C01.019.028	LAVORI STRADALI FONDAZIONI STRADALI Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale e ceme ... indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento m³	26,50	91,74	2.431,11	
57	M01.001.020	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile h	11,50	32,38	372,37	
58	N04.001.005.a	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t h	8,50	59,63	506,86	
59	N04.001.005.e	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a 14 t h	11,00	87,02	957,22	
60	N04.001.005.g	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile h	8,50	101,03	858,76	
61	N04.004.015.a	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) h	8,50	61,48	522,58	
62	N04.004.015.b	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW h	8,50	66,58	565,93	
		A RIPORTARE ZONA DI CARPI (Ruosi)			30.583,80	
		A RIPORTARE			82.521,94	

CONTO FINALE DEI LAVORI
ZONA DI CARPI (Ruosi)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO Totale SP468 PONTE MOTTA-BANCHINA Euro			82.521,94 6.214,83	
63	1.3.A.1	SP1 - km. 12+900 - FRESATURA E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE Sabbia Po lavata d/D 0-1 (franco deposito locale).	t 1,000	25,52	25,52	
64	1.3.A.83	Miscela per calcestruzzi d/D 0-12,5	t 3,500	21,69	75,92	
65	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere ... in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)	m² 383,00	1,46	559,18	
66	C01.022.015.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di a ... miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)	t 19,000	129,00	2.451,00	
67	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bitumin ... miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)	t 33,480	139,65	4.675,48	
68	C01.022.031	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq	% 46,76	20,00	935,20	
69	C01.058.105	LAVORI STRADALI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Rimozione di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio	kg 15,00	2,75	41,25	
70	C02.019.110.b	ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 125				
		A RIPORTARE ZONA DI CARPI (Ruosi) A RIPORTARE			39.347,35 91.285,49	

CONTO FINALE DEI LAVORI
ZONA DI CARPI (Ruosi)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO kN conforme alla classe ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio 400 x 400 mm, griglia 370 x 370 mm, area deflusso 42%, peso 21 kg circa			91.285,49	
71	F01.031.193	cad SEGNALEZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio	2,00	121,38	242,76	
72	M01.001.020	h MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile	16,00	32,66	522,56	
73	MT01.010.015.b	h Cemento grigio, in sacchi da 25 kg: tipo 42.5 R	14,00	32,38	453,32	
74	N04.001.005.a	100 kg NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t	5,00	28,77	143,85	
75	N04.001.005.e	h NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a 14 t	14,00	59,63	834,82	
76	N04.001.005.f	h NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t	10,00	87,02	870,20	
77	N04.001.005.g	h NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile	13,50	91,48	1.234,98	
78	N04.001.005.h	h NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t	11,50	101,03	1.161,85	
		A RIPIOTARE ZONA DI CARPI (Ruosi) A RIPIOTARE			44.811,69 96.749,83	

CONTO FINALE DEI LAVORI
ZONA DI CARPI (Ruosi)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			96.749,83	
79	N04.004.015.a	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)	h 6,50	103,13	670,35	
80	N04.004.025.a	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello fino a 150 kg, montato su miniescavatore	h 8,00	61,48	491,84	
81	N04.016.015	NOLI NOLI PER OPERE STRADALI Fresatrice compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio con larghezza operativa di 2 m	h 6,00	76,48	458,88	
			h 3,00	298,98	896,94	
		Totale SP1 - km. 12+900 - FRESATURA E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE Euro			16.745,90	
82	1.3.A.8I	SP13 di Campogalliano km. 12+500 Stabilizzato grosso d/D 0-31,5	t 16,820	20,42	343,46	
83	M01.001.020	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile	h 3,00	32,38	97,14	
84	N04.001.005.d	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 10 t	h 5,00	84,79	423,95	
		Totale SP13 di Campogalliano km. 12+500 Euro			864,55	
85	N04.001.005.e	SP1 - km. 12+600 - pulizia cunetta NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a 14 t	h 3,00	87,02	261,06	
		A RIPORTARE ZONA DI CARPI (Ruosi)			48.455,31	
		A RIPORTARE			100.393,45	

CONTO FINALE DEI LAVORI
ZONA DI CARPI (Ruosi)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
86	N04.004.015.a	RIPORTO NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) h	8,00	61,48	100.393,45 491,84	
		Totale SP1 - km. 12+600 - pulizia cunetta Euro			752,90	
87	A03.007.010.e	SP1 - km. 11+100 - Rifacimento manufatto MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e ... rio a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mm ²) m ³	2,63	185,02	486,60	
88	A03.007.015.a	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in ... classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm ²) m ³	2,00	188,82	377,64	
89	C02.019.110.a	ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 125 kN conforme alla classe ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio 300 x 300 mm, griglia 270 x 270 mm, area deflusso 42%, peso 14 kg circa cad	6,00	93,98	563,88	
90	M01.001.020	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile h	74,00	32,38	2.396,12	
91	MT01.007.005.a	MATERIALI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO Acciaio tondo in barre per cemento armato, qualità B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. (prezzo base + extra) dei seguenti di diametro 6 mm 100 kg	6,30	96,34	606,94	
		A RIPORTARE ZONA DI CARPI (Ruosi)			53.378,33	
		A RIPORTARE			105.316,47	

CONTO FINALE DEI LAVORI
ZONA DI CARPI (Ruosi)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
92	MT01.010.015.a	RIPORTO Cemento grigio, in sacchi da 25 kg: tipo 32.5 R			105.316,47	
		100 kg	2,00	26,82	53,64	
93	N04.001.005.a	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t				
		h	16,50	59,63	983,90	
94	N04.001.005.c	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 8,5 t				
		h	1,50	76,53	114,80	
95	N04.004.015.a	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)				
		h	2,00	61,48	122,96	
96	N04.004.015.c	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 60 a 74 kW				
		h	9,00	73,88	664,92	
97	N04.004.015.d	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 kW				
		h	3,80	83,18	316,08	
		Totale SP1 - km. 11+100 - Rifacimento manufatto Euro			6.687,48	
		Totale ZONA DI CARPI (Ruosi) Euro			55.634,63	
		A RIPORTARE			107.572,77	

CONTO FINALE DEI LAVORI
ZONA DI MIRANDOLA (De Marco)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			107.572,77	
		FORNITURE CENTRI OPERATIVI				
98	1.3.A.8I	Stabilizzato grosso d/D 0-31,5				
		t	12,600	20,42	257,29	
99	N04.001.005.g	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile				
		h	3,50	101,03	353,61	
		Totale FORNITURE CENTRI OPERATIVI Euro			610,90	
		RIPARAZIONE BUCHE STRADALI				
100	M01.001.020	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile				
		h	45,00	32,38	1.457,10	
101	N04.001.005.a	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t				
		h	45,00	59,63	2.683,35	
		Totale RIPARAZIONE BUCHE STRADALI Euro			4.140,45	
		SP8.1 - SISTEMAZIONE PONTICELLO				
102	A03.007.010.e	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e ... rio a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mm ²)				
		m ³	10,00	185,02	1.850,20	
103	M01.001.020	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile				
		h	5,00	32,38	161,90	
104	N04.001.005.a	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t				
		h	7,00	59,63	417,41	
105	N04.004.015.a	NOLI				
		A RIPORTARE ZONA DI MIRANDOLA			7.180,86	
		A RIPORTARE			114.753,63	

CONTO FINALE DEI LAVORI
ZONA DI MIRANDOLA (De Marco)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			114.753,63	
		NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)				
		h	6,00	61,48	368,88	
		Totale SP8.1 - SISTEMAZIONE PONTICELLO Euro			2.798,39	
		SP8- km. 26+400 - 28+200				
106	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere ... in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)	m ²	1.100,00	1,46	1.606,00
107	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bitumin ... miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)	t	51,640	139,65	7.211,53
108	C01.022.031	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq	%	72,12	20,00	1.442,40
109	F01.031.193	SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnalazione di lavoro effettuata da muovere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio	h	8,00	32,66	261,28
110	MT01.013.005.e	MATERIALI INERTI inerti sabbia di fiume, lavata e vagliata	m ³	0,57	28,99	16,52
111	MT01.028.015.a	MATERIALI OPERE STRADALI Emulsione bituminosa per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq: cationica 55% (C 55 B 3)	kg	800,00	0,80	640,00
112	N04.001.005.a	NOLI				
		A RIPORTARE ZONA DI MIRANDOLA A RIPORTARE			18.727,47	
					126.300,24	

CONTO FINALE DEI LAVORI
ZONA DI MIRANDOLA (De Marco)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			126.300,24	
		NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t				
		h	8,00	59,63	477,04	
113	N04.001.005.h	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t				
		h	23,00	103,13	2.371,99	
		Totale SP8- km. 26+400 - 28+200 Euro			14.026,76	
		SP7 delle Valli - Asfaltatura				
114	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere ... in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)				
		m ²	850,00	1,46	1.241,00	
115	C01.022.015.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di a ... miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	115,240	129,00	14.865,96	
116	M01.001.020	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile				
		h	8,00	32,38	259,04	
117	MT01.013.005.e	MATERIALI INERTI inerti sabbia di fiume, lavata e vagliata				
		m ³	5,00	28,99	144,95	
118	N04.001.005.a	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t				
		h	8,00	59,63	477,04	
		A RIPORTARE ZONA DI MIRANDOLA			38.564,49	
		A RIPORTARE			146.137,26	


CONTO FINALE DEI LAVORI

ZONA DI MIRANDOLA (De Marco)

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
119	N04.001.005.h	RIPORTO NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t h Totale SP7 delle Valli - Asfaltatura Euro Totale ZONA DI MIRANDOLA (De Marco) Euro	8,00	103,13	146.137,26	
					825,04	
					17.813,03	
					39.389,53	
		A RIPORTARE			146.962,30	

CONTO FINALE DEI LAVORI

SICUREZZA

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			146.962,30	
120	SIC.1.a	SICUREZZA Oneri speciali Oneri per la sicurezza Fornitura e posa di segnaletica a corpo Totale Oneri speciali Euro Totale SICUREZZA Euro	1,00	3.000,00	3.000,00	
		Totale SICUREZZA Euro			3.000,00	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						149.962,30
Di cui oneri speciali Euro					3.000,00	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						146.962,30
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 1,10% su Euro 146.962,30						-1.616,59
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						145.345,71
Oneri della sicurezza Euro						3.000,00
IMPORTO NETTO Euro						148.345,71
PAGAMENTI EMESSI:						
S.A.L. N.1 in data 11/09/2025 per Euro					101.897,51	
S.A.L. N. 2 Corrispondente al Finale in data 22/12/2025 per Euro					45.706,47	
Sommano Euro						147.603,98
RESTANO Euro						741,73
Modena, li 08/01/2026 Il Direttore dei lavori Dott. Ing. Massimo Grimaldi Impresa esecutrice CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.   						

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_52696066	Data richiesta	04/02/2026	Scadenza validità	04/06/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.
Codice fiscale	00674130356
Sede legale	VIA VENTICINQUE APRILE, 70 42013 SALVATERRA (RE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_51763582	Data richiesta	20/11/2025	Scadenza validità	20/03/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TAZZIOLI ALEARDO S.R.L.
Codice fiscale	03047270354
Sede legale	VIA RADICI NORD, 57 42013 CASALGRANDE (RE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.